

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٥٨٨٤٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنية مصري لا غير)

باجمالي مبلغ: ٥٨٨٤٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنية مصري لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (١) جاري
عملية : اصال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة)
العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٢ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل المسجل اجراءه	مقدار الاصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاصل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حوز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	المتر المكعب اصال تحميل و ثقل التربة صلحه لثردم من المحاجر المعصده و المطبقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الدوات السنوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٠.٥	م	٣	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندس متواجدون . (٣) العلاقات الارشادية والتخضيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندس العمل وفي العمل متواجدين . (٥) لاقطات العلية متواجده . (٦) مكتب جهز الاشراق متواجد . (٧) قني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خصم قومة اتوة المحاجر . (٩) بواصة اقلتمين سريه حتى ٢٠٢٥ / ٥ / ٣٠ . (١٠) يتم استمرار حوز ميلار (٢٥٠٠٠) فقط (فقط مشتاق وخمسون الف جنيه مصري) تتم اصال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة رابعة) العقد رقم (٢٠٢٤ / ٧٢ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤
٢	المتر المكعب اصال توريد و صب خرسته علية لتحملية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعمال منسوب التربة الطبيعيه اسفل البلاطة للتوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢٥٥٦	م	٣	٢٤٠٠.٠٠	٢٤٠٠	جاري	٦١٣٤٤٠.٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠	٥٨٨٤٤٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي اصال توريد و تشاء حلاز من الخرسته (نوبوجيسي) و جهز بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	مط	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٤	بالمتر الطولي اصال توريد و تشاء حلاز من الخرسته (نوبوجيسي) و جهز بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩.٨	مط	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط خمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير											٥٨٨٤٤٠.٠٠

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطمان

/ م

مدير عام المشروعات
م/ احمد عجل عن الدين
التوقيع /

مدير المشروع
م/ احمد عجل عن الدين
التوقيع /

أقر بصحة تلك المذقون
م/ احمد عجل عن الدين
التوقيع /

رودج فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٥ / ١ / ١
وزارة النقل
شركة القيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ