

المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المعنويات
رقم الصادر: ٤٠٥
عدد المرفقات: ٤
التاريخ: ٢٤/٢/٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ١٩١٥٤٢٥٢.٥٦ جنيهاً (فقط ستعة عشر مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ومئتان وأثنان وخمسون جنيهاً وستة وخمسون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٨) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٢/٢٤ م

رئيس الادارة المركزية




مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

مذكرة فروق الاسعار

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
	١٩١٥٤٢٥٢	٥٦
	19154252	56

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة	فروق اسعار مستخلص رقم ٨ جاري للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٩	بند	فصل	فرع	19154252
					56
بيانات الإستقطاعات			إجمالي الأصل	19154252	56
دمغة توقيع			جنية		
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

رؤس

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

علامة

سنة ...

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمضاء الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

ير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص فروق الأسعار عناصر للبندود

مستخلص فروق أسعار رقم (٨) عن فترة من (٢٠٢٤/١٠/١٥) إلى (٢٠٢٤/١٢/١٨).

الارقام القياسية في تاريخ التعاقد (٥٤)	
353.60	السولار
207.10	الاسمنت
420.40	حديد التسليح
566.00	البوتمين (الغار)
433.20	قطاعات حديدية
636.80	الواح حديدية

مشروع / عن عملية / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عندكم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

العقد / ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد / ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢

رقم البند	توصيف البند	بيانات التعاقد				عنصر التأثير	سعر البند	كمية المستخلص	الوحدة	تقسيم الكميات										قيمة الأعمال	عناصر التأثير								
		شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي الأيام	الكمية المنفذة خلال الشهر					الأسمنت			السولار			حديد التسليح			البيتومين (القار)										
										ك	ع	١ع	ك	ع	١ع	ك	ع	١ع	ك		ع	١ع							
3	بالمتر المكعب : حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوايط الخرسانية	م³	555.1	87.00	السولار (٢٠,٠٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	138.78	12,074.25	20.00%	353.6	320.0%	20.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	260.22	22,639.22	20.00%	353.6	320.0%	20.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	156.13	13,583.53	20.00%	353.6	320.0%	20.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
15	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات الانتقالية	م³	617.1	2,335.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٢٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	154.27	360,213.45	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	289.25	675,400.21	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	173.55	405,240.13	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
16 أ	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م³	8.9	2,975.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٣٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	2.23	6,626.81	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	4.18	12,425.27	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	2.51	7,455.16	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
16 ب	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ مترمن منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م³	29.0	3,175.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٣٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	7.25	23,029.07	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	13.60	43,179.50	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	8.16	25,907.70	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
17 أ	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م³	32.8	3,115.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٢,٤٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	8.20	25,535.21	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	15.37	47,878.52	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	9.22	28,727.11	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
17 ب	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ مترمن منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م³	208.0	3,315.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٢,٤٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	52.00	172,384.97	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	97.50	323,221.82	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	58.50	193,933.09	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
21	بالمتر المكعب : خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق pile on slab والكوبستات	م³	114.4	3,125.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٢,٤٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	28.60	89,359.38	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	53.62	167,548.83	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	32.17	100,529.30	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
23 أ	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	طن	561.8	30,000.00	السولار (٥,٠٠%) حديد التسليح (٦٥,٠٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	140.45	4,213,530.00	5.00%	353.6	320.0%	5.00%	0.00%	207.1	510.6	65.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	263.35	7,900,368.75	5.00%	353.6	320.0%	5.00%	0.00%	207.1	531.9	65.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	158.01	4,740,221.25	5.00%	353.6	320.0%	5.00%	0.00%	207.1	531.9	65.00%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
26	بالمتر المسطح : اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	م²	633.9	51.00	السولار (٢,٠٠%) البيتومين (٢٥,٠٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	158.47	8,081.87	2.00%	353.6	320.0%	2.00%	0.00%	207.1	510.6	0.00%	420.4	1059.5	25.00%	566.0	١٤	٥ع	١ع			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	297.13	15,153.50	2.00%	353.6	320.0%	2.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	25.00%	566.0	١٤	٥ع	١ع			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	178.28	9,092.10	2.00%	353.6	320.0%	2.00%	0.00%	207.1	531.9	0.00%	420.4	1059.5	25.00%	566.0	١٤	٥ع	١ع			
20 أ	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي و كوبستاته (ارتفاع حتى ٦ متر)	م³	527.8	3,225.00	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢١,٤٠%)	أكتوبر ٢٠٢٤	16	64	25.00%	131.96	425,570.19	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	510.6	21.40%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						نوفمبر ٢٠٢٤	30	64	46.88%	247.42	797,944.11	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	21.40%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
						ديسمبر ٢٠٢٤	18	64	28.13%	148.45	478,766.47	10.00%	353.6	320.0%	10.00%	0.00%	207.1	531.9	21.40%	420.4	1059.5	0.00%	0.00%	١ع	٥ع	١٤			
19,154,252.56		اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (٨)																											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

مدير عام تنفيذ والصيانة

المحاسب

مهندس الهيئة

استشاری الهيئة

[illegible]