

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٣٦١١٩٤٢.٨٣) فقط
لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت) البنود
التي تم التفاوض عليها المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات (٨/٧) تنفيذ اعمال
انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف -
طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/٤

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم الملف / ٢١٠٠
عدد المرفقات / ١٠٠٠
التاريخ / ٥ / ٥ / ٢٠٢٥
التوقيع /

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٦١١٩٤٢,	ح
	الجملة	١٢٦١١٩٤٢,	

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.5.61

۲. (۱) _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱. اذن صرف علی :

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد	
بيانات		المرفقات	
نوع الخصم	قسم	فرع	فصل
قرش	جنيه	بند	بند
١٢٦١٩٤٠			
إجمالي الأصل			
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	
		عادي	إضافي
		قرش جنيه	قرش جنيه
		رسم الدفعة	دمغة توقيع
		رسم القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

٨٩٢

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١١

(١١) اقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء : —————

_____ . جاری _____ بتاريخ _____ الإضاء : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠١ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(2)

شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____ (٣) سحر

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب-منوف-طنطا) كم ١٣,١٠٠

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : ٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢

مستخلص فروق الأسعار لجاري (٧) عن الفترة من ٢٠٢٤ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٤ / ٩ / ١٥

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهور المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد أيام الشهر	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند النهائية	حديد بجميع الأنواع	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الأنواع	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع الأنواع	أسمنت	بيتومين	سولار														
أولاً : أعمال البر																																		
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنتقالية	يوليو - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١٠	٤,٠٢٦	م	١٦٧٥	٠	٠,٣٢	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٣٥٣٣	٢٣٨٢,٣٩												
		أغسطس - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١٠	٤,٠٢٦	م	١٦٧٥	٠	٠,٣٢	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٤٣٥٨	٢٩٣٩,١٤												
		سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	٧٧	١٠	١,٩٤٨	م	١٦٧٥	٠	٠,٣٢	٠	٠,١٠	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٥٢١٦	١٧٠١,٨٤												
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	يوليو - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١١	٤,٤٢٩	طن	٢٧٥٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٧٠٢	١٤٢٥١٦,٨٦												
		أغسطس - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١١	٤,٤٢٩	طن	٢٧٥٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٧٠٢	١٤٢٥١٦,٨٦												
		سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	٧٧	١١	٢,١٤٣	طن	٢٧٥٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,١٧٠٢	٦٨٩٥٩,٧٧												
٢١	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارء.....	يوليو - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	٧٩	٣١,٨٠٥	م	٥٣	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٣٧٣	٣٩٩,٩٥												
		أغسطس - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	٧٩	٣١,٨٠٥	م	٥٣	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٣٧٣	٣٩٩,٩٥												
		سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	٧٧	٧٩	١٥,٣٩٠	م	٥٣	٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٤٠٩,١	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	٠,٢٣٧٣	١٩٣,٥٢												
ثانياً : بنود غير مثيلة																																		
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبوaky المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	يوليو - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١٦٣	٦٥,٦٢٣	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٥٤٩,٧	٣٩٣,٦	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٤٢٩	٥٢٠١٤٠٣,١٩												
		أغسطس - ٢٠٢٤	٣١	٧٧	١٦٣	٦٥,٦٢٣	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٥٩٦,٢	٤٤٦,٠	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٩٢٩	٥٤٥٠٧٧٢,٠٢												
		سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	٧٧	١٦٣	٣١,٧٥٣	طن	٧٦٠٠٠	٠,٦٥	٠	٠	٠,٠٥	٦٠٤,٥	٢٠٣,١	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٥٩٦,٢	٥٠٠,٤	١٠٧٩,١	٥٤١,٥	١,٠٩٢٩	٢٦٣٧٤٧٠,٣٣												
الإجمالي																																		
صافي قيمة روق الأس - اربعد خصم ٠,٥ %																																		
١٣,٥٨٣,٣٩٧,٥٣																																		

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمى زيدان
التوقيع

المكتب الرئيسي
مهندس / محمد حسين
التوقيع

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مهندس / سيد العربى
التوقيع

مستخلص فروق الأسعار لجاري (٨ ، ٩) عن الفترة من ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦ حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٣١

بيانات الأعمال بالمستخلص																				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهور المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)		
رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد أيام الشهر	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند النهائية	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار															
ثانياً : بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٨) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٤ / ٩ / ١٦ حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١																																			
١- أعمال البر																																			
٢٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة.....	سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	١٠٧	١٢٢٢	١٧١,٣٠٨	٢م	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠,٠٩٩٨	١٧٦٠,٢٤													
		أكتوبر - ٢٠٢٤	٣١	١٠٧	١٢٢٢	٣٥٤,٠٣٧	٢م	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠,١١٣٤	٤١٣٤,٧٠													
		نوفمبر - ٢٠٢٤	٣٠	١٠٧	١٢٢٢	٣٤٢,٦١٧	٢م	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠,١١٨٥	٤١٨٢,٨٩													
		ديسمبر - ٢٠٢٤	٣١	١٠٧	١٢٢٢	٣٥٤,٠٣٧	٢م	١٠٣	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٠٥	٠,٤٥٧٧	١٦٦٨٩,٨٨													
٢- أعمال المجرى المائى																																			
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة.....	سبتمبر - ٢٠٢٤	١٥	١٠٧	١٩٣	٢٧,٠٥٦	٢م	١٤٥	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠,٠٥٩٩	٢٣٤,٨٢													
		أكتوبر - ٢٠٢٤	٣١	١٠٧	١٩٣	٥٥,٩١٦	٢م	١٤٥	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠,٠٦٨٠	٥٥١,٥٨													
		نوفمبر - ٢٠٢٤	٣٠	١٠٧	١٩٣	٥٤,١١٢	٢م	١٤٥	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠,٠٧١١	٥٥٨,٠١													
		ديسمبر - ٢٠٢٤	٣١	١٠٧	١٩٣	٥٥,٩١٦	٢م	١٤٥	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠	٠,٠٣	٠,٠٧١١	٥٧٦,٦١													
ثانياً : بنود الأعمال طبقاً لمستخلص جارى (٩) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٥ / ١ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٣١																																			
الإجمالي																																			
صافي قيمة فروق الأسعار بعد خصم ٠,٥ %																																			

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع



٥٦٤٩٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبدالجواد

التوقيع / مصطفى عبدالجواد

٥٦٤٩٠

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع / جهاد محمد سعد

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع

استشارى المشروع

مهندس / محمد حسين

التوقيع



عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى

مهندس / سيد العربى

التوقيع / سيد العربى

