



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الاسكندرية-مطروح)  
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي  
السكينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المس  
509+000 الى الكم 509+560 بطول 0.56 كم انجاء استكمال فوكة

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2024-3-20

ملاحظات

مكتب جهاز الاشراف متواجد  
العلامات الارشادية متواجدة  
لوحات المشروع متواجدة  
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون  
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد  
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون  
التقارير متواجدة  
براغى خصم التجارب المصلية  
الحد الأدنى من المعدلات متواجد  
البرنامج الزمني للمشروع متواجد  
براغى تطبيق نصوص العقد

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-8-2)  
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-8-2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(133/2024/2024)

كشف رقم جاري (2)

| رقم البند            | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | اللقب | الوحدة   | القيمة       | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تحت<br>الآن | حصة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |           | استقطاع او حيز | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |     | ملاحظات |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----|---------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |              |                              |                                             |                                | جنيه                                | قرش       |                | جنيه                          | قرش |         |
| 3-1                  | أعمال الردم<br>بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي<br>منسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل البانورنيا لا تقل عن 15% و<br>رشها بالمياه الاسفلية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة<br>القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته<br>طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف<br>في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدك لكل 1 %<br>مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان<br>السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختيارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568 |  |       |          |              |                              |                                             |                                |                                     |           |                |                               |     |         |
|                      | علاوة مسافة النقل 287 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | متر مكعب | 23,138.83299 | 22,000                       | 22,000-                                     | 0                              | 0                                   | 0         | 0              | 0                             | 0   | 0       |
|                      | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       | متر مكعب | 23,138.83299 | 22,000                       | 22,000-                                     | 0                              | 0                                   | 0         | 0              | 0                             | 0   | 0       |
| 3-1                  | أعمال الردم<br>بالتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي<br>منسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل البانورنيا لا تقل عن 15% و<br>رشها بالمياه الاسفلية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة<br>القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته<br>طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف<br>في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدك لكل 1 %<br>مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة<br>السعر يشمل قيمة المادة المحجورة                                                                                                                                               |  |       |          |              |                              |                                             |                                |                                     |           |                |                               |     |         |
|                      | علاوة مسافة النقل 287 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       | متر مكعب | 21,221.62761 | 0                            | 20,190                                      | 20,190                         | 0                                   | 2,047,266 | 0              | 0                             | 0   | 0       |
|                      | علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       | متر مكعب | 21,221.62761 | 0                            | 20,190                                      | 20,190                         | 0                                   | 262,470   | 0              | 0                             | 0   | 0       |
| إجمالي قيمة المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |              |                              |                                             |                                |                                     |           |                |                               |     |         |
| 10,940,961           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |              |                              |                                             |                                |                                     |           |                |                               |     |         |

فقط : عشرة مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وستون جنيه لا غير

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى بطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

قر بان هذا الحساب صحيح ومختص بأن مبلغ حصة ظهور و قرنا ..... سبل صر لها ان تتداول

تخبروا في

بلغ لشكل مبلغ

ملاحظة : الدفاتر ..... غير الواردة بهذا التقرير اعتدت من

تقرير في

مدير المشروع ( الهيئة )

م / محمد حشيش قياض

مدير علم المشروع عات

م / محمد حشيش قياض

مدير المشروع المقاول

م / أحمد كمال

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي