



اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة)اتجاه السويس (المرحلة الاولى)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال



إدارة : العقد رقم: ١٦٥٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ١٦-٣-٢٠٢٣ مستخلص رقم (٣) ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٠١/٠٨/٢٠٢٣ ملاحظات

رقم البند	نوع العمل	كمية		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية			
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحتوي على الاتي :عدد (١) قاطع اتوماتيكي ثلاثي رئيسي قوة (٢٥٠) امبير mccb سعة قطع ٢٥ ك.أ عدد(١) كونكتكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد ٥ قواطع ثلاثية من النوع المعقول mcb قدرة (١٠٠)امبير على ان تكون سعة القاطع ١٠ كيلو من انتاج شneider او اراب abb او ما يمثلها عدد (١) سليكور عدد (٢) لمبة بيان واللوحه تعطن على عامود ٦متر	٠	٩٥٠٠٠	عدد	٢٥	١٣	٣٨	ختامى	٠	١,٢٣٥,٠٠٠	٠	٣,٦١٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣,٦١٠,٠٠٠,٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل رئيسى ٢٤٠*٣ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفتيش اللازمة لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٢٥٠	م/ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	ختامى	٠	٩٧٥,٠٠٠	٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل الومنيوم مسلح قطاع ١٢٠*٣+٧٠م (pvc/ xlp) من انتاج (الكابلات الكهربائية المصرية او السويدى او الجيزة او العالمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد العينة من المهندس المشرف .	٠	٧٥٠	م/ط	١٨٠٠٠	١٨٨٣,٣٣٣	١٩٨٨٣,٣٣٣	ختامى	٠	١,٤١٢,٥٠٠	٠	١٤,٩١٢,٤٩٩,٧٥	٠	٠	٠	١٤,٩١٢,٤٩٩,٧٥	
اجمالي اعمال الكهرباء																	
									١,٤١٢,٤٩٩,٧٥		١٩,٤٩٧,٤٩٩,٧٥		٠,٠٠		١٩,٤٩٧,٤٩٩,٧٥		
تسعة عشر مليون وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيها وخمسة وسبعون قرشا لا غير																	
اجملى المستخلص																	
خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيها لا غير																	
الاجملى المستخلص رقم ٢																	
ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيها وخمسة وسبعون قرشا لا غير																	
الاجملى المتبقى																	
									٣,٦٢٢,٤٩٩,٧٥		٣,٦٢٢,٤٩٩,٧٥		٠,٠٠		٣,٦٢٢,٤٩٩,٧٥		

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ احمد الطحان

م/ احمد عراقى

م / شريف مصطفى صدقي

م/راضى محمد محمد عطية

تعريفا في

Signature