



اعمال الانارة لبعض مواقع ومداخل المدن على طريق السويس /الاسماعيلية (المعاهدة)اتجاه الاسماعيلية (المرحلة الثانية)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

المقد رقم: ١٦٦٠/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٢-٢٢

إدارة :

مستخلص رقم (٣) ختامي

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/١٠/٣٠ حتى

٢٠٢٣/١٠/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل عليه القاعده الخرسانية وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	١,٣٠٠,٠٠٠	٠	عدد	٥	٠	٥	ختامى	٠	٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	١-إعاعى تطبيق بنود التعاقد ٢-التقارير الشهرية والتقارير المبندى
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠	٠	م/ط	٢٠٠٠٠	٢٣٥٠	٢٢٣٥٠	ختامى	٠	١,٤١٠,٠٠٠	٠	١٣,٤١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣,٤١٠,٠٠٠	٣-البرنامج الزمنى متواجدة ٤-المهندسون متواجدون
اجمالي اعمال الكهرباء																	
اجمالي المستخلص									تسعة عشر مليون وتسعمائة وعشرة ألف جنيها لا غير								
الاجمالي المستخلص رقم ٢									ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف جنيها لا غير								
الاجمالي المتبقى									مليون وأربعمائة وعشرة ألف جنيها لا غير								

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

م/راضى محمد محمد عطية

م / شريف مصطفى صدقي

م/ احمد عراقى

م/ احمد الطحان

تدريلا فى

سليم