

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقازيق بمحافظة الشرقية

مستخلص رقم { ٦ } جاری

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣١

مع شركة المقاولون العرب

بتاریخ ۲۰۲۳/۸/۱۰

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		القررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمقرضات	-	١٢	م.ط	١٠٠٠	—	١٠٠٠	جارى	-	١٢٠٠٠	-	—	-	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	-	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	—	٥٢٠	جارى	-	٢٢١٠٠٠	-	—	-	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	-	٩٠	م	٣٦٨	—	٣٦٨	جارى	-	٣٣١٢٠	-	—	-	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	-	١٩٠	م	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جارى	-	٣٨٠٠٠٠	-	—	-	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد.
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	-	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	—	٢	جارى	-	٥١٠٠٠٠	-	١٥٣٠٠٠	-	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	-	٥١٣٠	م.ط	٩٩٠	٧٧	١٠٦٧	جارى	-	٥٤٧٣٧١٠	-	—	-	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	—	٢١٤٨	جارى	-	١١٣٤١٤٤٠	-	—	-	١١٣٤١٤٤٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	-	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	—	١٠٥٠	جارى	-	٧٢٢٤٠٠٠	-	—	-	٧٢٢٤٠٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	-	٦٢٠٠٠	طن	١٣٤	٦	١٤٠	جارى	-	٨٦٨٠٠٠٠	-	—	-	٨٦٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٢	أعمال حفرة تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	-	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	—	١	جارى	-	٢٠٦٠٠٠	-	—	-	٢٠٦٠٠٠	الدرجة بالمستخلص .
١٣	أعمال حفرة استكشافى بمعالجة يدوية	-	١٠٠	م	٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	٢٠٠٠٠٠	-	—	-	٢٠٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٤	حفرة فى التربة التماسكة وشديدة التماسك	-	٨٠	م	٣	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	٨٠٠٠٠	-	—	-	٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٥	أعمال حفرة ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	م	٣	٩٠٠	٩٠٠	جارى	-	٩٠٠٠٠	-	—	-	٩٠٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	-	١٠٥	م	٣	٨٠٠٠	٨٠٠٠	جارى	-	٨٤٠٠٠٠	-	—	-	٨٤٠٠٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	-	٢٠٢٠	م	٣	٧٠	٧٠	جارى	-	١٤١٤٠٠	-	—	-	١٤١٤٠٠	١١- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	-	٢٧٦٠	م	٣	١٢٠٠	١٢٠٠	جارى	-	٣٣١٢٠٠٠	-	—	-	٣٣١٢٠٠٠	١٢- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	-	٣٥٨٠	م	٣	١٢٢	٥٨	جارى	-	٦٤٤٤٠٠	-	—	-	٦٤٤٤٠٠	(٣٢) لحين نهو الملاحظات .
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	-	٣٩٣٠	م	٣	١٨٠	٢١٠	جارى	-	١٥٣٢٧٠٠	-	—	-	١٥٣٢٧٠٠	١٣- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم
٢٥	خرسانة مسلحة للهوامات ارتفاع حتى ٦ متر	-	٣٧٨٠	م	٣	١٥٠	١٥٠	جارى	-	٥٦٧٠٠٠	-	—	-	٥٦٧٠٠٠	(ج٣٢) لحين نهو الملاحظات .
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	-	٣٧٨٠	م	٣	٤٥٧	٧٣	جارى	-	٢٠٠٣٤٠٠	-	—	-	٢٠٠٣٤٠٠	مهندس العملية
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	-	٤٩٢٠٠	طن	١٤٥٦	٩٩	١٥٥٥	جارى	-	٧٦٥٠٦٠٠٠	-	—	-	٧٦٥٠٦٠٠٠	الاسم
٣٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	-	٣٦٢٥٠	عدد	٤	٦	١٠	جارى	-	٢٥٣٧٥٠	-	١٠٨٧٥٠	-	٢٥٣٧٥٠	التوقيع
٣٣	توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	-	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	٨	١١٠٠	جارى	-	٦٦٠٠٠	-	٢٥٨٠٠٠	-	٦٦٠٠٠	
٣٧	ممنمية أعمال تطهير و تركيب المجرى	-	١١٥	م	٣	٤٧٥٢٠	٤٧٥٢٠	جارى	-	٥٤٦٤٨٠٠	-	—	-	٥٤٦٤٨٠٠	
						٧٩٢٥٠		الإجمالى	-	١٢٦٧٥١٤٧٠	-	٥١٩٧٥٠	-	١٢٦٦٣١٧٢٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٢٥٢١١٨٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الاسم التوقيع

تحريراً في سنة المحاسب

تحريراً في سنة

رئيس الإدارة المركزية

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً في سنة

مهندس :

يدفع إلى الما قول مبلغ : ٧٥١٤٩٤٠,٠٠ جني ه على الحساب

أقر بصحة ذلك

استشارى المشروع الاسم التوقيع

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الشركة الأم التوقيع