

عقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦٥) بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/أسوهاج) المسافة من الكم ٣٥١+٣٢٠ الى الكم ٣٥٢+٦٢٠ بطول ١,٣ كم

تنفيذ: شركة هاني منير وأصاف للمقاولات والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٩

رقم البند	البند	الغنة طبقا للتعاق	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معتمدة	كمية العمل السابق لإجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة	٦٧,٢٠	٣م	٨٤,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٢٨٥٠٠,٠٠	جاري (١)	١٩١٥٢٠٠,٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد وثيقة التأمين متواجدة
	كارتة توريد اترية	١٣,٠٠		٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠		١٦٩,٠٠٠			لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد المعدات متواجدة.
	علاوة مسافة النقل (٢١ - ١٩) كم	٢٨,٥٠		٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٨,٥٠٠		٨١٢,٢٥٠			طاقم العمل متواجد التقارير متواجدة الاجهزة المساحية متواجدة جهاز الحاسب الالى بجميع مشتملاته والطابعة باحدث المواصفات يراجع بالإدارة بالقاهرة
	الاجمالى								٢,٨٩٦,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٢٨٩٦٤٥٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٢٨٩٦٤٥٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٢٨٩٦٤٥٠,٠٠			



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا - أسبوط)

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (المنيا - أسبوط)
إسلام محمد فوزي

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع

عطا زائد
ع

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع

عطا زائد
ع

عن الاستشاري مكتب الرائد
مدير المكتب الفني

الرائد
للإستشارات الهندسية
القطر الكهربائى السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثالث - فى مسطله من منفلوط حتى جرجا

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٥/٢٩

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
مدير المكتب الفني

عطا زائد
ع

الشركة المنفذة

هاني منير وأصاف
للتوريدات عامة

مبلغ الإيجار -
١٧٤٥٠٠

القيمة -
١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠

١٧٤٥٠٠



١٧٤٥٠٠

