

مستخلص رقم { ۶ } جاری

عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالقازيق بمحافظة الشرقية

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ٣١

مع شركة المقاولون العرب

بتاریخ ۲۰۲۳ / ۸ / ۱۰

العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعرضات	-	١٢	م.ط	١٠٠٠	—	١٠٠٠	جاري	—	١٢٠٠٠	—	—	—	١٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	-	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	—	٥٢٠	جاري	—	٢٢١٠٠٠	—	—	—	٢٢١٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل الخلفات	-	٩٠	م	٣٦٨	—	٣٦٨	جاري	—	٣٣١٢٠	—	—	—	٣٣١٢٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل الخلفات	-	١٩٠	م	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جاري	—	٣٨٠٠٠٠	—	—	—	٣٨٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد.
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	-	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	—	٢	جاري	—	٥١٠٠٠٠	—	١٥٣٠٠٠	—	٣٥٧٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	-	٥١٣٠	م.ط	٩٩٠	٧٧	١٠٦٧	جاري	—	٥٤٧٣٧١٠	—	—	—	٥٤٧٣٧١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	—	٢١٤٨	جاري	—	١١٣٤١٤٤٠	—	—	—	١١٣٤١٤٤٠	العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	-	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	—	١٠٥٠	جاري	—	٧٢٢٤٠٠٠	—	—	—	٧٢٢٤٠٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	-	٦٢٠٠٠	طن	١٣٤	٦	١٤٠	جاري	—	٨٦٨٠٠٠٠	—	—	—	٨٦٨٠٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٢	أعمال تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	-	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	—	١	جاري	—	٢٠٦٠٠٠	—	—	—	٢٠٦٠٠٠	المدرجة بالمستخلص .
١٣	أعمال حفر أستكشافى بمعالجة يدوية	-	١٠٠	م	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جاري	—	٢٠٠٠٠٠	—	—	—	٢٠٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٤	حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك	-	٨٠	م	١٠٠٠	—	١٠٠٠	جاري	—	٨٠٠٠٠	—	—	—	٨٠٠٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	-	١٠٠	م	٩٠٠	—	٩٠٠	جاري	—	٩٠٠٠٠	—	—	—	٩٠٠٠٠	١٠- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	-	١٠٥	م	٨٠٠٠	—	٨٠٠٠	جاري	—	٨٤٠٠٠٠	—	—	—	٨٤٠٠٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	-	٢٠٢٠	م	٧٠	—	٧٠	جاري	—	١٤١٤٠٠	—	—	—	١٤١٤٠٠	١١- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	-	٢٧٦٠	م	١٢٠٠	—	١٢٠٠	جاري	—	٣٣١٢٠٠٠	—	—	—	٣٣١٢٠٠٠	١٢- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٥)
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع ٦ متر	-	٣٥٨٠	م	١٢٢	٥٨	١٨٠	جاري	—	٦٤٤٤٠٠	—	—	—	٦٤٤٤٠٠	لحين الانتهاء من أعمال الخوازيق .
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى ارتفاع ٦ متر	-	٣٩٣٠	م	١٨٠	٢١٠	٣٩٠	جاري	—	١٥٣٢٧٠٠	—	—	—	١٥٣٢٧٠٠	١٣- صرف ٦٠ % من تشوينات الحديد .
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات ارتفاع حتى ٦ متر	-	٣٧٨٠	م	١٥٠	—	١٥٠	جاري	—	٥٦٧٠٠٠	—	—	—	٥٦٧٠٠٠	١٤- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	-	٣٧٨٠	م	٤٥٧	٧٣	٥٣٠	جاري	—	٢٠٠٣٤٠٠	—	—	—	٢٠٠٣٤٠٠	لحين نهو الملاحظات .
٣٠	توريد وتركيب ورس حديد تسليح ٦٠/٤٠	-	٤٩٢٠٠	طن	١٤٥٦	٩٩	١٥٥٥	جاري	—	٧٦٥٠٦٠٠٠	—	—	—	٧٦٥٠٦٠٠٠	١٥- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
٣٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بجوايب	-	٣٦٢٥٠	عدد	٤	٦	١٠	جاري	—	٣٦٢٥٠٠	١٠٨٧٥٠	—	—	٢٥٣٧٥٠	١٦- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
٣٢	توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠طن بجوايب	-	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	٤	٨	جاري	—	٨٦٠٠٠٠	٢٥٨٠٠٠	—	—	٦٠٢٠٠٠	١٧- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	-	٦٠	م	١١٠٠	—	١١٠٠	جاري	—	٦٦٠٠٠	—	—	—	٦٦٠٠٠	١٨- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
٣٧	معنمية أعمال تطهير و تكريك المجرى	-	١١٥	م	٤٧٥٢٠	—	٤٧٥٢٠	جاري	—	٥٤٦٤٨٠٠	—	—	—	٥٤٦٤٨٠٠	١٩- حجز نسبة ٣٠ % من قيمة البند رقم (٣٢)
	الإجمالي				٧٩٢٥٠		١٢٦٧٥١٤٧٠	—	٥١٩٧٥٠	١٢٦٧٣١٧٢٠	—	—	—	١٢٦٧٣١٧٢٠	
	تشيونيات														
١	حديد تسليح	-	٤٩٢٠٠	طن	٢٢٠	—	٢٢٠	جاري	—	١٠٨٢٤٠٠٠	—	٤٣٢٩٦٠٠	—	٦٤٩٤٤٠٠	
	إجمالي التشيونيات						١٠٨٢٤٠٠٠	—	٤٣٢٩٦٠٠	٦٤٩٤٤٠٠	—	—	—	٦٤٩٤٤٠٠	
	الإجمالي						١٣٧٥٧٥٤٧٠	—	٤٨٤٩٣٥٠	١٣٢٧٢٦١٢٠	—	—	—	١٣٢٧٢٦١٢٠	

مهندس العملية

التوقيع

الاسم

محمد صالح كس

مهندس الإشراف الأتم

أقر بأن هذا الحسا

سنة المحاسب

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : ٧٥١٤٩٤٠,٠٠ جنية على الحساب

نہایتاً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

سنة

روجع فوجد على صحة

خاتمة

أقر بصحة ذلك

أستشارى المشروع الأمم

5/14/12

مهندس الشركة الأم

مزجات ۴۵۵۵

رئيس الإدارة المركزية

[Signature]

سلوی سام، صالح

1. Introduction

A micrograph of a bacterial cell, likely a Gram-negative bacterium, showing internal structures. The cell is elongated and contains several dark, irregularly shaped inclusions, possibly representing flagella or internal organelles. The cell is surrounded by a thin layer of medium.