

عملية اعمال رصف طريق المشي السياحي القديم (القطاع الثاني) بطول 1 كم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (1825) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2 ختامى)

بند الميزانية :

2,633,615

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	0.00	5% تأمين اعمال
	3,891.29	رسم الدمغة
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	14 % ضريبه مضافه
	1,456.04	الارباح ت.ص
	4,039.00	خصم مبلغ (فقط و قدرة اربعة الالف و تسعه و ثلاثون جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصة به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	2,114,474.35	
خصم قيمة محضر التقييم	4,039.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	1,957,551.31	
مستحق صرفه	152,884.04	
جمله الاستقطاعات	5,347.33	
صافى المبلغ المستحق	147,536.71	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	7,280.19	
التأمينات الاجتماعيه	5,241.74	

الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



أمانة النقل

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

" إدارة المشروعات "

تاريخ نهو الاعمال طبقا للاخر مد مدة : 2024/06/02


الاسم	نوع الاصطفا	كميات مادة ومقاييس مدته و مصدر المقاييس	الغلة جنية اصول المقاييس	الفرصة	مقدار العمل السابق ايجازة	مصدر الاصصال التي تمت	جسلا مقدار الاصصال التي	قائمة جاري 1 لواحق	قيمة	قيمة	قيمة	استقطاع أو عجز	التي قد الاستقطاع	الاصطفا
						في خلال هذه الفترة	تمت إلى الآن							
1	اصصال توريد و بناء تكاسي من الدبش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة	1	402	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	1- ايراعي تطبيق تصدوع الحد
2	اصصال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	17,016	5.25	2م	5625	296.12	5921.12	ختاسي	31,085.88	0.00	31,085.88	0.00	31,085.88	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اصصال تكسير و ازالة المسطحات المتهاجرة بالرصف الحالي	1,500	61	3م	1721	90.77	1811.77	ختاسي	110517.97	0.00	110517.97	0.00	110517.97	3- المعمل متواجد و مهتمسي المعمل متواجدين
4	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرساني ابعاد 250 مقل 60*200*100 مم	1	170	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	4- المعدات متواجدة
5	اصصال توريد و تشغيل زمال مع الدمك علي طبقات	1	114	مط	0	0	0	ختاسي	0	0	0.00	0.00	0.00	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
6	توريد و تركيب برودة اسمنتيه (وسط) بابعاد 11.5 / 50*30*15 سم	1	143	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	7- البرنامج للزمني متواجد
7	اصصال توريد و صب خرسانة عادية	1	1,200	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	8- و التقارير الميدانية و التصويرية و الشهرية متواجدة
8	اصصال توريد و تشغيل اترية صالحة للزرم مطابقة للمواصفات بسبك لا يزيد عن 25 سم مسافة نقل 50كم	8	114	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	9- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
9	البنود المستحدثة				0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	10- وثيقة التأمين متواجدة
		29	53,000	طن	18.072	1.952	20.024	ختاسي	1,061,272	0	1,061,272	0	1,061,272	
10	اصصال خرسانة لزوم الاعددة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقامم للكريكات و محتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم / 3م و ابعاد لا يقل عن 300 كجم / 3م	143	3,580	3م	107	5.8	112.8	ختاسي	403,824	0	403,824	0	403,824	12- خمس 4039 مبلغ (فقط و فترة اربعة الالف و تسعة و ثلاثون جنيها لا غير) قيمة محضر التنفيذ
11	توريد و وصل مباتي من الطوب الاسمنتي لزوم المباني	281	2,400	3م	205	11	216	ختاسي	518,400	0	518,400	0	518,400	
	اجمالي قيمة الاصصال							ختاسي	2,125,100	0	2,125,100	0	2,125,100	اجمالي القيمة
	الكميات موازين طبقا لخدمة و شروط التعاقد							ختاسي						
	اصصال توريد و تشغيل اترية صالحة للزرم مطابقة للمواصفات بسبك لا يزيد عن 25 سم مسافة نقل 50كم	8	13	3م	0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	
					0	0	0	ختاسي	0	0	0	0	0	
	اجمالي قيمة الكميات							ختاسي	0					
	اجمالي قيمة الاصصال خارجي قيمة الكميات							ختاسي	2,125,100					
					0	0	0	ختاسي	2,125,100	0	2,125,100	0	2,125,100	
	فقط مليونان و مائة و اربعة عشر الفا و اربعمائة و ميسون جنية مصري و 35 قرش لا غير				0	0	0	ختاسي	2,125,099.85	10,625.50	2,114,474.35	0	2,114,474.35	خصم 0.5 % من اجمالي الاصصال طبقا للمحضر المقايضة

حسام الدين حسن



مهندسی

لاری یوسف الجزار



عملية اعمال رصف طريق الممشي السياحي القديم (القطاع الثاني) بطول 1 كم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (1825) لسنة 2022/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2 ختامى)

بند الميزانية :

2,633,615

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	0.00	5% تأمين اعمال
	3,891.29	رسم الدمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	14 % ضريبه مضافه
	1,456.04	الارباح ت.ص
	4,039.00	خصم مبلغ (فقط و قدرة اربعة الاف و تسعه و ثلاثون جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	2,114,474.35	
خصم قيمه محضر التقييم	4,039.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	1,957,551.31	
مستحق صرفه	152,884.04	
جمله الاستقطاعات	5,347.33	
صافى المبالغ المستحق	147,536.71	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	7,280.19	
التأمينات الاجتماعيه	5,241.74	

الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

" إدارة المشروعات "

تاريخ استلام الموقع : 2023/04/11

نوع الاعمال	كميات الحط والمقاييس معمله و مخضر المقاييس	القطر	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	كمية	كمية	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	مبدأ مقدار الاصل التي تمت الى الآن	قيمة الاصل التي تمت الى الآن	استقطاع او غير	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
												جنيه
اصال توريد و بناء تكاسي من اللبش سمك 40 سم من الاحجار الصليه	1	402	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	1- براعي تطبيق تصوص العقد
اصال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	17,016	5.25	2م	5625	296.12	5921.12	0	ختماني	31,085.88	0.00	31,085.88	2- فريق عمل الشركة متواجدين
اصال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي	1,500	61	3م	1721	90.77	1811.77	0	ختماني	110517.97	0.00	110517.97	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى ابعاد 250 مقاس 60*200*100 مم	1	170	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	4- المعدات متواجدة
اصال توريد و تشغيل رمال مع الدمك علي طبقات	1	114	م.ط	0	0	0	0	ختماني	0.00	0.00	0.00	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
توريد و تركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بابعاد 50*30*15 / 11.5	1	143	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	7- البرنامج الزمنى متواجد
اصال توريد و صب خرسانه عاديه	1	1,200	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	8- و التقارير المبدنيه و اللامبوعه و الشهرية متواجدة
اصال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسبك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50م	8	114	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	9- وسائل تأمين و سلامه المرور و العلامات الإرشاديه و التحذيره متواجدة
البينود المستحدثه					0	0	0	ختماني	0	0	0	10- وثيقه التأمين متواجدة
توريد و تركيب و رص حديد التسليح لزو جميع العناصر الانشائيه	29	53,000	طن	18,072	1.952	20.024	0	ختماني	1,061,272	0	1,061,272	
اصال خرسانه لزوم الاعداده مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات و محتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم / م3 و ابعاد لا يقل عن 300 كجم / م3	143	3,580	3م	107	5.8	112.8	0	ختماني	403,824	0	403,824	12- خصم 4039 مبلغ (فقط و قدرة اتربه الالف و تسعه و ثلاثون جنيها لا غير) قيمة مخضر التقييم
توريد و عمل مياى من الطوب الاسمنتي لزوم المياى	281	2,400	3م	205	11	216	0	ختماني	518,400	0	518,400	
					0	0	0	ختماني	0	0	0	13- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئه بمخالصه المواد المحجريه
اجمالي قيمة الاعمال								ختماني	2,125,100	0	2,125,100	
الكارتات موازين طبقا للسلحه و شروط التعاقد								ختماني				
اصال توريد و تشغيل اتربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسبك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50م	8	13	3م	0	0	0	0	ختماني	0	0	0	
					0	0	0	ختماني	0	0	0	
اجمالي قيمة الكارتات								ختماني	0			
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات								ختماني	2,125,100			
					0	0	0	ختماني	2,125,100	0	2,125,100	
فقط مليونان و مائه و اربعه عشر الفا و اربعمائه و اربعه و سبعون جنيه مصري و 35 قرش لاخير									2,125,099.85	10,625.50	2,114,474.35	خصم 0.5 % من اجمالي الاعمال طبقا للمخضر المقاييسه

روحهم فلو وجد علمي صحة ..

المقاول :

استثنائي المشروع :

مهندس المشروع :

مدير عام التنفيذ و الصيانة

بسم الله الرحمن الرحيم

1957551.31 سيق صرفها الي المقاول

المحاسب /

على الحساب نهائيا

2,114,474.35 يدفع للمقابل مبلغ

رئيس الادارة المركزية

طارة يوسف

ملاحظة: الفئات

غير الواردة بصفة الشرط أعلمت من


 ALFA ROMEO
 ٢٧٢٧٨٦٦٦ - ٢٧٢٧٨ ٢

مصلحة : المصلحة العامة للصرف والادارةقسم : المحاسبةالمبلغ المستحق إلى : شركة ذهب المعاول والنوبادبموجب : الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :

{ شيك على الخارج :

{ صاحب الحق أو :


{ يسحب باسم :

{ ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٥٢٨١٦.٤	
الجملة		١٥٢٨١٦.٤	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الادارة المركزية

مهندس

طارق محمد

(ب) الكاتب المنوط دة بس

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيته	قرش	
				١٥٢٨١٦.٤		
				١٥٢٨١٦.٤		
				إجمالي الأصل		
				جنيته	قرش	
				بيانات الاستقطاعات		
				عادي	إضافي	دمغة توقيع
				قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
				رسم الدمغة		
				صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامه

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة ٢٠٢

ياعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم التقيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط :

شيك

إذن صرف

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

