

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات : روع إنشاء القطار الكهربائى (القيوم/بنى سويف /الأقصر /اسوان/ ابو سيمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار - منفلوط) من الكم ١٨٢+٣٥٠ الى الكم ١٨٤+٣٥٠ بطول ٢,٠٠ كم

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣١٦) اتجاه شمالوط مستخلص جاري (١)

تنفيذ : شركة/النصر للمقاولات العامة

عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٥ / ٢٠٢٤

مستخلص

رقم البند	بيان الاعمال	القة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل المنجز اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور المسكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصحيحية المتعددة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علوة ١ جنبه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣,٠٠	م٣	١٥٦٩٣	٠	١٤١٢٤	١٤١٢٤	جاري ١	٣٢٤٨٥٢	٠	٣٢٤٨٥٢,٠٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر											
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣			٦٥٦١	٠	٥٩٠٥	٥٩٠٥	جاري ١	١٣٩٣٥٨	٠	١٣٩٣٥٨,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصحيحية المتعددة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علوة ١ جنبه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصيح ١,١ جنبه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٧,١٠	م٣	٧٣١١	٠	٦٥٨٠	٦٥٨٠	جاري ١	١٧٨٣١٨	٠	١٧٨٣١٨,٠٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣											
	لمسافة ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣			٧٤٧٩	٠	٦٧٣١	٦٧٣١	جاري ١	١٩٣٨٥٣	٠	١٩٣٨٥٣,٨٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣			٥٩٢٤	٠	٥٣٣٢	٥٣٣٢	جاري ١	١٦١٠٢٦	٠	١٦١٠٢٦,٤٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر اسفل منسوب التربة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكثاف (على الا تقل نسبة تحمل كابلورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متخرة ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصحيحية المتعددة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف واللثة شاملة بالمتر المكعب . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنبه على زيادة نسبة التمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علوة ١,٤ جنبه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصيح ١,٥ جنبه ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - علوة زيادة السوار ١,٦ جنبه /م٣ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجورة	٦٧,٢٠	م٣	٤٤٤٠٨	٠	٣٦٣٦٥	٣٦٣٦٥	جاري ١	٢٤٤٣٧٢٨	٠	٢٤٤٣٧٢٨,٠٠	
	لمسافة ٢ كم في مايو ٢٠٢٣											
٢-١-٣	علوة ١,٥ جنبه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ٢٠٣١,٥ = ٢١,٥ كم)			١٨٠٠٠	٠	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	جاري ١	٧١٦٨٥٠	٠	٧١٦٨٥٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة التمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات			١٨٠٠٠	٠	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	جاري ١	٧٢٥٧٦٠	٠	٧٢٥٧٦٠,٠٠	
الإجمالي											٤٨٨٣٧٤٥,٢٠	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده.
*الاجهزة المساحية متواجده.
*المعدات متواجده.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*نحوات المشروع متواجده.
*التقارير (المبندى - الاسبوعى - الشهرى) متواجده.
*المستلزمات والمهمات متواجده.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجده.

إدارة كبرى متواجده
إدارة كبرى الاعمال
١٥/٥/٢٠٢٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: الاسم / احمد رضا / التوقيع /
 استشاري المساحة (XYZ): الاسم / محمد عبدالرحمن / التوقيع /
 المكتب الفني: الاسم / احمد عزب / التوقيع /
 استشاري الهيئة: الاسم / احمد حسن مهدي / التوقيع /
 عن الاستشاري العام الهيئة العامة للطرق والكبارى (systra): الاسم / محمود حسين / التوقيع /
 مدير عام المشروعات: الاسم / مصطفى شعبان الببرى / التوقيع /
 اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى: الاسم / / التوقيع /
 المقاول تحريراً في / حنة ٢٠٢٤ (المحاسب): الاسم / / التوقيع /
 يدفع الي المقاول مبلغ: الاسم / / التوقيع /
 ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من: الاسم / / التوقيع /



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (الفيوم/بني سويف /الأقصر /اسوان/ ابو سيمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٨٢+٣٥٠ الى الكم ١٨٤+٣٥٠ بطول ٢,٠٠ كم

المقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣١٦) اتجاه سمالوط مستخلص جاري (١)

تنفيذ : شركة/النصر للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالعماء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التلذيق طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علوة ١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	م	١٥٦٩٣	٠	١٤١٢٤	١٤١٢٤	٣٢٤٨٥٢	٠	٣٢٤٨٥٢,٠٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر										
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣			٦٥٦١	٠	٥٩٠٥	٥٩٠٥	١٣٩٣٥٨	٠	١٣٩٣٥٨,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالعماء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التلذيق طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل لثج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	م	٧٣١١	٠	٦٥٨٠	٦٥٨٠	١٧٨٣١٨	٠	١٧٨٣١٨,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإسيوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣										
	لمسافة ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣			٧٤٧٩	٠	٦٧٣١	٦٧٣١	١٩٣٨٥٣	٠	١٩٣٨٥٣,٨٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣			٥٩٢٤	٠	٥٣٢٢	٥٣٢٢	١٦١٠٢٦	٠	١٦١٠٢٦,٤٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والكتاف (على اقل نكل نسبة تحمل كاتيلورنيا لاقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متخثرة ورشها بالعماء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التلذيق طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة بالمتر المكعب . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احساب علوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان وتصحيح ١,٥ جنيه ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - علوة زيادة السواقر ١,٦ جنيه/م ^٣ - السعر يشمل عمل تشويكات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبناد لا يشمل القيمة المحجورة	٣م	م	٤٤٤٠٨	٠	٣٦٣٦٥	٣٦٣٦٥	٢٤٤٣٧٢٨	٠	٢٤٤٣٧٢٨,٠٠	
	لمسافة ٢ كم في مايو ٢٠٢٣										
٢-١-٣	علوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المتعددة ٢٠٣١,٥ = ٢٩,٥ كم)			١٨٠٠٠	٠	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	٧١٦٨٥٠	٠	٧١٦٨٥٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجورة للآتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات			١٨٠٠٠	٠	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	٧٢٥٧٦٠	٠	٧٢٥٧٦٠,٠٠	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											
٤٨٨٣٧٤٥,٢٠											

إشارة على ضرورة مراجعة تاريخ تسليم الأعمال

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: الاسم / احمد رضا التوقيع / محمد عبدالرحمن جمال

استشاري المساحة (XYZ): الاسم / محمد عبدالرحمن جمال التوقيع / محمد عبدالرحمن جمال

المكتب الفني: الاسم / احمد عزب التوقيع / احمد عزب

استشاري الهيئة: الاسم / ا. د حسن مهدي التوقيع / ا. د حسن مهدي

عن الاستشاري العام الهيئة العامة للطرق والكباري (systa) (مهندس المشروع): الاسم / محمود حسين التوقيع / محمود حسين


مدير عام المشروعات: الاسم / مصطفى شعبان البدرى التوقيع / مصطفى شعبان البدرى

مراقب الحساب: الاسم / (المحاسب) التوقيع / (المحاسب)

رئيسي الإدارة المركزية: الاسم / طارق يوسف الجزار التوقيع / طارق يوسف الجزار

ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
١٨٢,٣٥٠ الي كم ١٨٤,٣٥٠ بطول ٢ كم (اتجاه سمالوط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ مكتب النصر للمقاولات العامة " نصره رجب عبد المعطي
علي " عقد رقم ١٣١٦ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤
نتشرف بالإحاطة بالاتي :-
- المشروع عليه سيارة محملة وهي غير متواجدة حتي تاريخ نهاية الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية
للاتعدين
برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٥/٣٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس /

مهندس

مهندس





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والمتن الجوى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(بنى مزار-منقوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ١٨٢+٣٥٠ الى ١٨٤+٣٥٠ اتجاه مدينة ابرو لم

الشركة المنفذة: النصر للمقاولات العامة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).

عقد رقم (١٣١٦-٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢).

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة

مهندس / محمود محمد حسين

هرمونات ٣ -

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المساحة بينيل سويف

السيد المهندس / طارق الحوزار



