

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
قسم المتابعة والتقييم
رقم الملف: ٢٠٢٤/٢٧
التاريخ: ٢٠٢٤/٢٧
الترقيم: ٥٢ / ٥٢ / ٥٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه المستخلص (٧) جارى عملية تنفيذ اعمال تطوير ورفع
كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى من قليب حتى طوخ بطول ٢٢ كم بمحافظة
القليوبية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
٥٥	٢٠٢٤/٢٧	٤٠٠٠	مركزي
١		٤٠٠٠	
الاجمالي			

برجاء التفصيل بالإحاطة والتوجيه باللائمة...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير: ٢٢ / ٢٢ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
أصل وموردين من المستخلص
استمارة ٥٠٠ ع. ٣٠
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعائن
عدد (١) تجارب معمل الموقع
خطاب محصلات

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحالة الى العقد رقم (٢٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢/٨/٣٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠
تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي من قلوب حتى طوخ
بطول ٢٢ كم بمحافظة القليوبية (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على
١- عدد (٢) سياره بيك اب ولايشمل على اى محمولات اخرى
برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير الخ : ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤

يعتد
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طنج



مهندس /
تأ
ح

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥

رقم لبن	نوع العمل	اللفة جنيه	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل المسبق لإجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أعمال الطرق												
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والخ علاوة ٥ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٣٢٠	م	٩.٣٥٠	٤٦١٩٣	٠	٤٦١٩٣		١٤,٧٨١,٧٦٠		١٤,٧٨١,٧٦٠	تجهيزات و مستلزمات و مهمات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير خارج الموقع والخ	٨٠	م	١٢٠٠٠	٧١٢٧	٧٨٩	٧٩١٦		٦٣٣,٢٨٠		٦٣٣,٢٨٠	معمل الموقع متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف, والخ	٨١	م	١.٠٦٢	٧٧٧	٤٦	٨٢٣		٦٦,٦٦٣		٦٦,٦٦٣	السيارات المحملة تراجع بمعرفة ادارة المركببات
٤	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٤٩.٥	م	٢٥٠٠٠	٣٧٤٧	٣.٩٩	٦٨٤٦		٣٣٨,٨٧٧		٣٣٨,٨٧٧	لوحة المشروع متواجدة
٥	أعمال توريد وتغطية الشروخ بالشبك البوليمستر للشروخ بعد معالجة الشروخ	٨٩	م	٥٠٠٠٠	٣٢٤٤٢	٠	٣٢٤٤٢		٢,٨٨٧,٣٣٨		٢,٨٨٧,٣٣٨	البرنامج لزمى متواجد
١٢	بالمتر الطولي أعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه وجهين (تيجيرسى) .	٧٥٠	م.ط	٢.٥٠٠	١٢٨٠.٧	٢٤٠.٩	١٥٢١٦		١١,٤١٢,٠٠٠		١١,٤١٢,٠٠٠	التأمين و السلامة متواجد
١٥	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبير	٤٠٠	م.ط	٥٤٠	٥٤٠	٠	٥٤٠		٢١٦,٠٠٠		٢١٦,٠٠٠	المعدات متواجدة و فريق العمل متواجد - مدير المشروع متواجد
١٦	أعمال خرسانة عادية للأرصفة والبردورات ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي	١٨٢٠	م	٦٢٠٠	٢٥٤٤	٢١٤٦	٤٦٩٠		٨,٥٣٥,٨٠٠		٨,٥٣٥,٨٠٠	وثائق التأمين - تقرير ضبط الجودة, التقرير المبدأى - التقرير الشهري و التصفى شهري متواجد

قرش جنية
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا فى

م.محمد صديق

يدفع الي المقاول مبلغ

الهيئة العامة

مهندس المشروع /
م.اسلام محمد

المشرف على العملية /

م.محمد عامر

مدير عام الصيانة /

م.محمد عبد الرؤوف راجح
تحريرا فى

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /
نصر محمد طيخ



تحريرا فى: / / ٢٠٢٢

الشركة العامة

مهندس/

م.أيمن جمال الدين

م.محمد جمال الدين
م.محمد جمال الدين



مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥

رقم لبن	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل المستحق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو لهي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجل	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
تابع أعمال الطرق												
٢٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك . الكميات التي تم تنفيذها من بداية العملية حتى ٢٠٢٣/٤/١	١٤٦	م ^٢	٣١٢٠٤٨	٣١٢٠٤٨	٠	٣١٢٠٤٨		٤٥٥٥٩٠٠٨		٤٥٥٥٩٠٠٨	بم تعلية مبلغ (٢٥٠٠٠) م ألف جنيه لصيودر نتائج أختبارات الفرسانة للنيوميرس والطبانات
٢٠	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	١١,٦٨		٣١٢٠٤٨	٣١٢٠٤٨	٠	٣١٢٠٤٨		٣٦٤٤٧٢١		٣٦٤٤٧٢١	
٢٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك . الكميات التي تم تنفيذها من ٢٠٢٣/٥/٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨	١١٦,٢٥	م ^٢	٤٢٣١٧	٤٢٣١٨	٠	٤٢٣١٧		٧٠٣٥٢٠١		٧٠٣٥٢٠١	
٢٠	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٣,٣٠		٤٢٣١٧	٤٢٣١٨	٠	٤٢٣١٧		٥٦٢٨١٦		٥٦٢٨١٦	
٢٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك . الكميات التي تم تنفيذها بعد ٢٠٢٣/٩/٨	١٧٤,٨٠	م ^٢	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠		٠		٠	
٢٠	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٣,٩٨٤		٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠		٠		٠	
٢١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك . الكميات التي تم تنفيذها من ٢٠٢٣/٥/٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨	١١٦,٢٥	م ^٢	٣٩٣٩٩	٣٩٤٠٠	٠	٣٩٣٩٩		٦٣٥٣٠٨٩		٦٣٥٣٠٨٩	
٢١	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٢,٩		٣٩٣٩٩	٣٩٤٠٠	٠	٣٩٣٩٩		٥٠٨٢٤٧		٥٠٨٢٤٧	
٢١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك . الكميات التي تم تنفيذها بعد ٢٠٢٣/٩/٨	١١٩,٦	م ^٢	٦٨٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠٠		٣٠٢٤٣٠٧		٣٠٢٤٣٠٧	
٢١	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٣,٥٦٨		٦٨٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٠	٦٨٠٠٠٠		٢٤١٩٤٥		٢٤١٩٤٥	
٢٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة . الكميات من بداية العملية حتى ٢٠٢٣/٤/١	١٨٠٠	طن	١٠٠٥	١٠٠٥	٠	١٠٠٥		١٨٠٩٠٠٠		١٨٠٩٠٠٠	
٢٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة . الكميات التي تم تنفيذها من ٢٠٢٣/٩/٨	٢٢٥٠		٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠		٠		٠	
٢٣	أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من الأسفلت المسال سريع التطاير . الكميات التي تم تنفيذها من بداية العملية حتى ٢٠٢٣/٤/١	٩,٢	م ^٢	٣١٠٢٤٧	٣١٠٢٥٠	٠	٣١٠٢٤٧		٢٨٥٤٢٧٢		٢٨٥٤٢٧٢	
٢٣	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٠,٧٣٦		٣١٠٢٤٧	٣١٠٢٥٠	٠	٣١٠٢٤٧		٢٢٨٣٤٢		٢٢٨٣٤٢	
٢٣	أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من الأسفلت المسال سريع التطاير . الكميات التي تم تنفيذها من ٢٠٢٣/٥/٤ حتى ٢٠٢٣/٩/٨	١٠,٧٥	م ^٢	٨١٢٣٨	٨١٢٣٨	٠	٨١٢٣٨		٨٧٣٣٠٩		٨٧٣٣٠٩	
٢٣	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٠,٨٦		٨١٢٣٨	٨١٢٣٨	٠	٨١٢٣٨		٦٩٨٦٥		٦٩٨٦٥	
٢٣	أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من الأسفلت المسال سريع التطاير . الكميات التي تم تنفيذها بعد ٢٠٢٣/٩/٨	١١,٣	م ^٢	٩١٣٠٠٠	٩١٣٠٠٠	٠	٩١٣٠٠٠		٢٠١٥٠٢		٢٠١٥٠٢	
٢٣	علاوة ٨ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٠,٩٠٤		٩١٣٠٠٠	٩١٣٠٠٠	٠	٩١٣٠٠٠		١٦١٢٠		١٦١٢٠	
٢٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٥ سم وذلك باعادة تدوير الأسفلت . الكميات التي تم تنفيذها من بداية العملية حتى ٢٠٢٣/٤/١	٦٨	م ^٢	٣١١١٨	٣١١١٨	٠	٣١١١٨		٢١١٦٠٢٤		٢١١٦٠٢٤	
٢٤	علاوة ٥ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٣,٩		٣١١١٨	٣١١١٨	٠	٣١١١٨		١٠٥٨٠١		١٠٥٨٠١	
٢٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٥ سم وذلك باعادة تدوير الأسفلت . الكميات التي تم تنفيذها من ٢٠٢٣/٩/٨	٧٣	م ^٢	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠		٠		٠	
٢٤	علاوة ٥ % طبقا لقرار السيد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى	٣,٦٥		٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠		٠		٠	
	كارتات الطريق للثبقات الاسفلتية	٣	م ^٢	٣٩٣٧٦٤	٣٩٣٧٦٤	١٧٨٣٢	١٧٨٣٢		١٢٣٤٧٨٨		١٢٣٤٧٨٨	

فرش جنية
سحق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
علي الحساب

م. محمد صديق
بدفق إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات غير وارد بها الشروط اعلمت من

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
مهندس /
نصر محمد طيبيخ

الهيئة العامة
للمشروعات /
مهندس المشروع /
م. محمد عامر

المشرف على العملية /
م. محمد عبد الرؤوف راجح

مدير عام الصيانة /
م. محمد عبد الرؤوف راجح

تحريرا في

تحريرا في: ٢٠٢ / /

الشركة المنفذة
مهندس /

م. أيمن جمال الدين
م. محمد جمال الدين
م. محمد جمال الدين

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٥ مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٥

رقم لبن	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	كميات التعاقد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أعمال الكهرباء												
٢٥	بالحد ازالة عمود انارة قائم و نقله الى مخزن الهيئة	١٥٧٥	عدد	١٦٥	١٤٧	٠	١٤٧		٢٣١٥٢٥		٢٣١,٥٢٥	
٢٦	بالحد فك و تأهيل و تركيب عمود انارة من مخزن الهيئة... الخ	١٠٥٠٠		٢٦٣	٢٦٠	٠	٢٦٠		٢٧٣٠٠٠٠		٢,٧٣٠,٠٠٠	
٢٧	بالحد توريد و تركيب و اختبار عمود انارة مزدوج بارتفاع ١٠ م	٢٥٤٠٠		٢٦٢	١٠٠	١٦٢	٢٦٢		٦٦٥٤٨٠٠		٦,٦٥٤,٨٠٠	
٢٩	بالحد توريد و تركيب كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات	٩٩٠٠		١,١٠٠	٧٢٠	٣٠٠	١٠٢٠		١٠٠٩٨٠٠٠		١٠,٠٩٨,٠٠٠	
٣٠	بالمتر الطولى توريد كابل المونيوم مسلح ١٥٠*٣ + ٧٠ مم٢	٨٩٠		٣,٠٠٠	١٢٠	٢٠	١٤٠		١٢٤٦٠٠		١٢٤,٦٠٠	
٣١	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل المونيوم مسلح (٢٥*٤) مم٢...	٣٩٠		٢٨,٠٠٠	١٣٩٤٠	٥٢٧٠	١٩٢١٠		٧٤٩١٩٠٠		٧,٤٩١,٩٠٠	
٣٢	أعمال توريد و تركيب ماسورة ٣ بوصة PVC محمل عليها الحفر والردم ..	٣٤٠		٢٤,٠٠٠	١٧٥٢٥	١٤٣٥	١٨٩٦٠		٦٤٤٦٤٠٠		٦,٤٤٦,٤٠٠	
٣٥	بالحد توريد و تركيب لوحة انارة على عمود ٦ م - ٨ بوصة..	٩٠٠٠٠		١٦	٦	٤	١٠		٩٠٠٠٠٠		٩٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير ٦ بوصة pvc	٧٠٠	م.ط	٥٠٠	٢٦٢	٢١٦	٤٧٨		٣٣٤٦٠٠		٣٣٤,٦٠٠	
٤١	بالحد فك و نقل كشاف الى مخزن الهيئة	٤٧٥	عدد	٨٠٠	٧٤٩	٤٥	٧٩٤		٣٧٧١٥٠		٣٧٧,١٥٠	
الإجمالي (فقط مائة و واحد و خمسون مليوناً و اربعمائة و ثمانية و ثلاثون الفا ومائة وستة و ثلاثون جنيهاً و اثنان و تسعون قرشاً)												
الاجمالي بعد خصم ٠.٥ % من اجمالي قيمة الأعمال طبقاً لمحضّر المفاوضات												
									١٥١,٤٣٨,١٣٦.٩٢		١٥١,٤٣٨,١٣٦.٩٢	
									١٥٠,٦٨٠,٩٤٦.٢٣		١٥٠,٦٨٠,٩٤٦.٢٣	

قرش جنية
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب :-

على الحساب



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

مهندس /
نصر محمد طيخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريراً فى

م.كرم ناشد

م.محمود عبد الحميد
يدفع الى المقاول مبلغ

على

م.محمد فوزي

م.محمد فوزي

الجهة / المالك

مهندس المشروع /
م.اسلام محمد
المشرف على العملية /
م.محمد صديق

مدير عام الصيانة /
م.محمد عبد الرؤوف راجح
تحريراً فى

تحريراً فى : ٢٠٢ / /

الشركة المنفذة

مهندس /

م.أيمن جمال الدين

ابن جمال الدين
م.عرو
م.عرو



تصرياتي	سنة ٢٠٠٠ وقبس المسجلة	علامة
أقرار مكتب سجل المجوزات والتفويضات		امضاء :
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :
بأن المبلغ معلن بالأمانة بتاريخ		امضاء :

الكاتب المخطوط	الختم ذو التاريخ
----------------	------------------

يُحَدِّثُ - مَسْطَبُ

شَيْكُ

أَنْتَنُ مَسْطَبُ

- 1- تباين
- 2- سحب
- 3- تغذ في سجل
- 4- وفرج في كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الحساب

تسلمت التحويلة رقم وافر بلائي لوافق على هذا الحساب المتقدم ببقية (*) ((ولاني تسلمت للمحقق لي بالتام وليس لي
 طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
 التاريخ ٢٠٠٠ سنة
 المقبول :

* لا كانت الدفعة على الحساب فبمضى شطب هذا الاقرار

جملة المبالغ السابق سرقها
الباقي المقتول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ ملة ٢٠٠

		قيمة التحويل		
قروش	جنية	قروش	جنية	
				مبلغ دفعة اى
				مبلغ دفعة اى
		الجملة		
		جملة قيمة التحويل		
		الباقى للمقابل		

لقد تمّ للمقابل