



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

العقد رقم : ١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاونتش بعمق لا يقل عن ١ متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم أعلى الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهيو الأعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الأرض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصل الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الإشراف	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٤٢٦١	٤٠٠	٤٦٦١	جاري	%٩٥	١٠,٤٠٥,٦٨٣	٠	١٠,٤٠٥,٦٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥ سم سمك ١٥ مم												
٢	أعمال الردم أعلى وحول المواسير	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م ٣	١٦٧٠٠	٢٠٠٠	١٨٧٠٠	جاري	%٩٥	٢,٢٠٩,٩٦٦	٠	٢,٢٠٩,٩٦٦	مهندسين الشركة متواجدة
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف												
	مسافة النقل حتى ٢ كم												
	يتم احتساب، علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقا لمحضر المفاوضات وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة												
	السعر يشمل قيمة المادة المجبرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر												
	الإجمالي									١٢,٦١٥,٦٤٩	٠	١٢,٦١٥,٦٤٩	إجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٢,٦١٥,٦٤٨,٥٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠٠			
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة									١١,٩٨٤,٨٦٦,٠٧٥			
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									٩,٧٦٣,٣٤٥,٢٢٥			
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (٢) (فقط قدره اثنان مليون و مئتان وواحد وعشرون الفا وخمسمائة وعشرون و ٨٥٠/١٠٠٠ جنوبها لا غير)									٢,٢٢١,٥٢٠,٨٥٠			

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

تحريراً في سنة ١٤٢٣
 فرش
 يبالغ إلى المبالغ يبالغ
 ملاحظة : الفئات
 يمش
 تحريراً في سنة ١٤٢٣

تت - المراجعة مكتب فني المنطقة
 +
 محمد نصار

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

المهندس / علاء متولى
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كرم إمام
التوقيع /

عن الشركة الخلفه
مهندس /

محيطي
ب.ب
١١/١١/١٩٦٥
١٩٨٩
٢٢٩٦٨٨٥١
البحر الأحمر - البوالميناء