



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا بطريقه FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق أبو كبير / ههيا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولائحة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ٣١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

الإدارة المركزية

سليم
سليم سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٦٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا
بطريقة FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق أبو كبير / ههيا عقد رقم ١٧٠٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد
(٢) سيارة بالمنطقة وكذا تم توريد عدد (٥) حاسب ألى بمشتملاته بمعرفة مركز المعلومات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ٣١



مؤيد

مصلحة: الهيئة العامة للغابات والري

قسم: شركة إسماعيل

المبلغ المستحق إلى: الطلبات طيه ، أو :

بموجب: شيك

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج: صاحب الحق أو:

يسحب باسم: شركة إسماعيل

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

رقم: ٢٠٢

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

الجملة: ٢٠٢٢

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات	
	نوع الخصم	بيانات	بيانات	بيانات
	قسم	فرع	فصل	بند
	قرش	جنيه	إجمالي الأصل	إجمالي الأصل
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات	بيانات الاستقطاعات
	قرش	جنيه	إضافي	إضافي
	قرش	جنيه	دمغة توقيع	دمغة توقيع
	قرش	جنيه	رسم الدمغة	رسم الدمغة
	قرش	جنيه	صافي القيمة المطلوب صرفها	صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء:
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات: بتاريخ: الإمضاء:

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢ قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم: ٢٠٢٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

رؤج في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح »): ٢٠٢٢ إمضاء الكاتب المنوط:(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: ٢٠٢٢ إمضاءات موظفي الشطب

(٣)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك رقم: ٢٠٢٢ إمضاء الكاتب المنوط:(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: ٢٠٢٢ إمضاء الكاتب المنوط:(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: ٢٠٢٢ إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢٢

شيك إذن صرف

مركزية لمنطقة شرق الدلتا بالرفاقين
معاملة المقود

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة وتعمية طريق الرفاقين / ههيا بطريقة FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق أبو كبير / ههيا
بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ مع شركة السلام أنترناشيونال
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم بند	البيان	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنه	قرش							
١	أعمال تطهير أشجار ومزروعات	٨	٣٢	١٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	—	٨٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تطهير بكامل عرض المجرى المائي	٨٥	٣٢	١٢٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	—	١٦١٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٤	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	٢١٩	٣٢	١٠٢٠٠٠	—	١٠٢٠٠٠	٢٢٣٣٨٠٠٠	—	٢٢٣٣٨٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفورس طبقة أساس	٤٢٥	٣٢	١٤١٠٠	٣٩٠٠	١٨٠٠٠	٧٦٥٠٠٠٠	—	٧٦٥٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد
٩	أعمال توريد وفورس طبقة تشريب	٣٢	٣٢	٣٢٠٠٠	—	٣٢٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	—	١٠٢٤٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع
١٠	أعمال توريد وفورس طبقة رابطة سمك ٧ سم	١٦٥	٣٢	٢٢٥٠٠	١١٠٠٠	٣٣٥٠٠	٥٥٢٧٥٠٠	—	٥٥٢٧٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بعمرة الشركة باستخدام العلامات الإلزامية والتحذيرية مع خصم عدد (٣) يوم لعدم تأخير سلامة الورد
١٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مقبلة FDR سمك ٣٠ سم	٦٨	٣٢	٢٣٥٠٠	٥٠٠٠	٢٨٥٠٠	١٩٣٨٠٠٠	—	١٩٣٨٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البشود
١٤	أعمال توريد وفورس أسمنت لزوم إعادة التشوير	٢٢٠٠	طن	٦٠٠	١٥٠	٧٥٠	١٦٥٠٠٠٠	—	١٦٥٠٠٠٠	
٢٥	مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١٠,٥ م	٨٨٠٠	طن	٢٣٠٠	٧٥٠	٣٠٠٠	٢٠٢٤٠٠٠	—	٢٠٢٤٠٠٠	
٢٦	توريد وعمل خرسانة عادية لفورس المواشير	٩٧٧٥	طن	٥١٥٠	٧٥٠	٥٩٠٠	٥٧٩٢٥٠٠	—	٥٧٩٢٥٠٠	
٢٧	أعمال توريد مواشير خرسانية مسلحة قطر ٧٠ سم	١٩٩٠	طن	٨١٠٠	٢٦٠٠	١٠٧٠٠	٢١٢٩٣٠٠٠	—	٢١٢٩٣٠٠٠	
٢٨	توريد وعمل خرسانة عادية لفورس التقشير	٣٠٠٠	طن	٢٢٥	—	٢٢٥	١٧٥٠٠٠	—	١٧٥٠٠٠	
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للألطف	٤٠٠٠	طن	٢٩٠	—	٢٩٠	٢٧٦٠٠٠٠	—	٢٧٦٠٠٠٠	
٣٠	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	٣٩٥٠	طن	١٠٧٧٥	٨٠	١١٨٧٥	٣٣٧٥٠٠٠	—	٣٣٧٥٠٠٠	
		٣٥٠٠٠	طن	١٨٥	٢٠	٢٠٥	١٥٠١٠٠٠	—	١٥٠١٠٠٠	
	الإجمالي						١٩١٤٤٠٠٠	—	١٩١٤٤٠٠٠	
	الكارئات									
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	١٣	٣٢	١٠٢٠٠٠	—	١٠٢٠٠٠	١٣٢٦٠٠٠	—	١٣٢٦٠٠٠	١٣- يتم حجز مبلغ ٢٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٥) مواشير قطر ٢ م لحين ظهور نتائج الاختبارات
٢	أعمال توريد وفورس طبقة أساس	٢٥	٣٢	١٤١٠٠	٣٩٠٠	١٨٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	—	٤٥٠٠٠٠	١٤- يتم حجز مبلغ ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) خرسانة عادية لفورس التقشير لحين ظهور نتائج العمل
						إجمالي الكارئات	١٧٧٦٠٠٠	—	١٧٧٦٠٠٠	١٥- يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) لسوء الصنعية
						الإجمالي العام	١٩٣٢٠٠٠٠٠	—	١٩٣٢٠٠٠٠٠	١٦- يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٣٠) حديد تسليح لحين ظهور باقي النتائج العملية
								٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	١٧- يتم حجز مبلغ ٢٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٥) مواشير قطر ٢ م لحين ظهور نتائج الاختبارات
										١٨- يتم إرسال البرنامج الزمني الشهري للأعمال
										١٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة
										٢٠- تم توريد عدد (٥) أجهزة حاسب آلي
										٢١- يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٣٠) حديد تسليح لحين ظهور باقي النتائج العملية
										٢٢- يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٥) مواشير قطر ٢ م لحين ظهور نتائج الاختبارات
										٢٣- يتم حجز مبلغ ٢٥٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) خرسانة عادية لفورس التقشير لحين ظهور نتائج العمل
										٢٤- يتم خصم مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) لسوء الصنعية

مهندسين الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
عبدالحكيم عابدين
مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
عبدالحكيم عابدين
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٩٧٦٤٨٧٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٥٥٦٢٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط أتمدت من

