

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بطريق غرب النيل بمشروع الطرق الكبريات السريع (الخطية - الخاصة الاربعة -
الطينين - مطروح) لتطبيق المسافة من الكم 316.900 الي الكم 317.700 بطول 0.8 كم
وتطبيق المسافة من الكم 319.060 الي الكم 322.000 بطول 2.94 كم (الاجاهين) بالاسر السيلندر

تتلي: شركة فوزي محمود الرافعي للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق



المشقة الخاصة غرب الدلتا
(الاستراتيجية مطروح)

ادارة المشروعات

عن الفترة من بدء الاعمال حتى: 2024/6/5

مستخلص جاري رقم (8)
المقاول: فوزي محمود الرافعي للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق رقم العقد (2022 / 2021/ 1287)

رقم البند	بيان الأعمال	اللقية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قش	جنيه	قش	جنيه	
1-1	أعمال الخط يتمثل العمل اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا التربة الصخرية باستخدام البلوزر) وكسوية السطح بيات التسمية والرأس بتسمية الاصوية للوصول الى عمق التربة الطرية والحد الجيد بيات اسات للوصول الى القصر كافة حافة (95% من التكلفة الجيدة القصور) وحمل على اليد القصور) وحمل على اليد تحميل رمل التربة الزائدة لمسافة 600 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب المسمومة والقواعد الفنية للتوجيه والرسومات التوجيهية والرسومات التفصيلية المتعددة والتي يجب مشفره طبقا لاصوات الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات الهيئتين المشراف يتم الحساب علوة 1.1 جنيه اكر لمسافة لكل نتج الحفر .	20.00	3م	102225.00	102225.00	0.00	102225.00	0.00	2044500.00	0	2,044,500.00	لوحات مشرور عواجدة - حديد المشرور عواجدة والمهيمنون عواجدين
		23.00	3م	146563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	- حديد تامين سلامة المرور عواجدة - العمل ومهيمنون العمل عواجدين - التتارير القوية والاصوية عواجدة - اراضى خضم للتجارب العملية
		23.00	3م	15045.00	15045.00	0.00	15045.00	0.00	346035.00	0	346,035.00	- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
		24.60	3م	6036.00	6036.00	0.00	6036.00	0.00	148485.60	0	148,485.60	- التوزيع الزاوي للمشروع متواجد
		25.20	3م	6036.00	6036.00	0.00	6036.00	0.00	152107.20	0	152,107.20	- وثيقة التأمين الشخصية سارية
		25.30	3م	6036.00	6036.00	0.00	6036.00	0.00	152710.80	0	152,710.80	- وثيقة تأمين العقولين سارية
		26.30	3م	3021.00	3021.00	0.00	3021.00	0.00	79452.30	0	79,452.30	- اراضى تطبيق فصوص العقد
		30.30	3م	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	11786.70	0	11,786.70	- سيرة عواجدة - حديد عواجدة
		30.50	3م	74231	74231	0.00	74231.00	0.00	2264045.50	0	2,264,045.50	- الصيغة متواجدة
		54.00	3م	44130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		54.00	3م	22092.00	22092.00	0.00	22092.00	0.00	1192968.00	0	1,192,968.00	
1-2	يتمثل العمل اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا التربة الصخرية باستخدام البلوزر) وكسوية السطح بيات التسمية والرأس بتسمية الاصوية للوصول الى عمق التربة الطرية والحد الجيد بيات اسات للوصول الى القصر كافة حافة (95% من التكلفة الجيدة القصور) وحمل على اليد القصور) وحمل على اليد تحميل رمل التربة الزائدة لمسافة 600 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب المسمومة والقواعد الفنية للتوجيه والرسومات التوجيهية والرسومات التفصيلية المتعددة والتي يجب مشفره طبقا لاصوات الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات الهيئتين المشراف يتم الحساب علوة 1.1 جنيه اكر لمسافة لكل نتج الحفر .	56.70	3م	2038.00	2038.00	0.00	2038.00	0.00	115554.60	0	115,554.60	
		71.60	3م	20000.00	9116.00	0.00	9116.00	0.00	652705.60	0	652,705.60	
		65.50	3م	35293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		70.20	3م	5588.00	5588.00	0.00	5588.00	0.00	392277.60	0	392,277.60	
		71.70	3م	5588.00	5588.00	0.00	5588.00	0.00	400659.60	0	400,659.60	
		72.00	3م	5588.00	5588.00	0.00	5588.00	0.00	402336.00	0	402,336.00	
		75.00	3م	2797.00	2797.00	0.00	2797.00	0.00	209775.00	0	209,775.00	
		76.00	3م	43867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		81.40	3م	2247.00	2247.00	0.00	2247.00	0.00	182905.80	0	182,905.80	
		83.20	3م	2247.00	2247.00	0.00	2247.00	0.00	186950.40	0	186,950.40	
		83.50	3م	2247.00	2247.00	0.00	2247.00	0.00	187624.50	0	187,624.50	
1-3	السر حلال شهر ديسمبر طبقا للمقوضة بتاريخ 2023-12-18	87.00	3م	1126.00	1126.00	0.00	1126.00	0.00	97962.00	0	97,962.00	
		100.70	3م	36000.00	12990.00	0.00	12990.00	0.00	1308093.00	0	1,308,093.00	

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال

الاستشاري العام (سينسار)
م/ اجابر البراهيم

مدير المشروع (مكتب د. جالك قنديل)
م/ هشام محمد صبري

مدير المشروع (المقاول)
م/ عابدين فهمي

شركة م فوزي محمود وانشاء ورصف الطرق
المقاولات العامة والبناء ورصف الطرق
م/ ح/ 16/4/2023
م/ ح/ 16/4/2023

المكتب الاستشاري
م/ هشام محمد صبري
مشروع: استكمال الجسر الترابي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع
م/ محمد خليل
م/ محمد خليل
م/ محمد خليل

شركة م فوزي محمود وانشاء ورصف الطرق
المقاولات العامة والبناء ورصف الطرق
م/ ح/ 16/4/2023
م/ ح/ 16/4/2023

شركة م فوزي محمود وانشاء ورصف الطرق
المقاولات العامة والبناء ورصف الطرق
م/ ح/ 16/4/2023
م/ ح/ 16/4/2023

رقم البند	بيان الأعمال	مستخلص جاري رقم (8)										المقاول: فوزي محمود الرفاعي للمقاولات العامة وإنشاء وصرف الطرق رقم العقد (2022 / 2021 / 1287)		عن المدة من بدء الأعمال حتى: (2024/6/5)	
		اللقبة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جبهة		جبهة		اللقبة	الوحدة		
								قرش	جنيه	قرش	جنيه				
4-1	طبقات الأسفلت بالمس المكسي أسفل توريد ورش طبقة تلمسيب (prepared Subgrade) من الإحجر الصلبة المتدرجة لتج كسور التمددات والمطويات للمواصلات وأقصى توريد ورش طبقات 100 م ولا تزيد نسبة التمدد من متقل 200 م عن 12 % و التدرج الورز و بالتسويات الخشبية بالمطروح لا تقل نسبة التحمل كليلوزيان عن 26 % و لا تزيد نسبة التمدد بيجور لوس الجوس عن 30 % ولا تزيد الانضغاط عن 15% و لا يقل معدل التمدد (EV2) من توريد لوج التحميل عن 80 ميخسكل و تيم فردا على طبقتي بستسكلد الات الترددية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تسم الدف عن 25 سم و ربحا بطبقة الاصولية للوصول الى نسبة الزطوية المطلوبة و التمدد الجيد للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (تقل عن 95 %) من الكثافة المطلوبة و التلة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لوصول الصناعة و لرسومات التصميمية المعتمدة و البنية بجمع مستقلة طبقا لوصول الصناعة و لرسومات التصميمية المتدرجة و تقرير الاستشيري و تعليمات المهندس المشرف	- يتم احصائيا علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بطرودة او التلمسين	146.40	3م	10320.00	0.00	10320.00	0.00	1510848.00	0	0.00	0	0.00	1,510,848.00	
			161.00	3م	10320.00	0.00	10320.00	0.00	1661520.00	0	0.00	0	0.00	1,661,520.00	
			163.20	3م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
			176.80	3م	10320.00	0.00	10320.00	0.00	1824576.00	0	0.00	0	0.00	1,824,576.00	
			5.00	3م	8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
			25.00	3م	10320.00	0.00	10320.00	0.00	258000.00	0	0.00	0	0.00	258,000.00	
			298.00	3م	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
			151.30	3م	17000.00	0.00	0.00	0.00	7590.00	0	0.00	0	0.00	1,148,367.00	
			175.00	3م	17000.00	0.00	0.00	0.00	7590.00	0	0.00	0	0.00	1,328,250.00	
			176.80	3م	17000.00	0.00	0.00	0.00	7590.00	0	0.00	0	0.00	1,341,912.00	
6-1	تحتضن الطبقة السطحية بالمس السطح توريد وكوكب طبقة من التسيع المناسي جيو تكمين مسكول مستورد التداخل لاطل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لوصول الصناعة و لرسومات التصميمية المعتمدة و البنية بجمع مستقلة طبقا لوصول الصناعة و لرسومات التصميمية المتدرجة و تقرير الاستشيري و تعليمات المهندس المشرف	25.00	3م	17000.00	0.00	7590.00	0	0.00	189750.00	0	0.00	0	0.00	189,750.00	
		60.00	2م	50000.00	14713.00	965.00	15678.00	940680.00	0.00	0.00	0.00	940,680.00			
		اجمالي قيمة المستخلص										59,761,853.00			
		اجمالي ما سبق صرفه										52,446,897.20			
اجمالي المستحق										7,314,955.80					
سبعة مليوناً واثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً وثلاثون قرشاً فقط لا غير															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاتى محمد محمود طه

مدير علم المشروع عات (الهيئة)
م / محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال

الاستشاري العام (سيستار)
م / جابر إبراهيم

مدير المشروع (مكتب د. خالد قنديل)
م / هاشم محمد صبرى (أ.د. / خالد قنديل)

مكتب XYZ
مشروع القطر السريع غرب النيل

مدير المشروع (المقاول)
م / عاطف فهمي

شركة م. فوزي محمود مصحة الرافعي و شركاه
للمقاولات العامة و إنشاء و وصاف لاسطرق
م.ض: ٢٠٠٣/٠١/٠٣ - ٢٠٠٣/٠١/٠٣
ت.ض: ٤٤٧ - ٤٤٤ - ١٠٠٠
ب.ض: ٢٢١٥٤