

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٧+٤٥٠ إلى الكم ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٢,٥٥ كم (أعمال الردم) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٥



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	نسبة الصرف	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠٣	مسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣).	٧٥,٥٠	٠	٣م	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٠,٠٠	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة.
	مسافة النقل حتى ٢ كم (السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣).	٧٩,٩٠	٦٥٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٢١١٣٧,٤٨	٢١١٣٧,٤٨	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	١٦٧١٩٩٥,٨١	١٦٧١٩٩٥,٨١	فريق العمل متواجد .
	مسافة النقل حتى ٢ كم (السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢).	٨٠,٠٠	٦٥٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٣٧٣١,٧٩	٣٣٧٣١,٧٩	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٢٦٧١٥٥٧,٧٧	٢٦٧١٥٥٧,٧٧	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل اكم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد)	٢٠٣,٠٠	٠	٣م	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٠,٠٠	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .
	علاوة ١,٥ جنيه/كم حتى ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل اكم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٩٧٤٤٠ إلى محطة ٣٠٠٠٠٠ = ١٠٠ كم * ١,٢ = ١٢٠ كم + ٤٥ كم * ٢ = ٩٠ كم = ٢٠٨,٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٣/٤/٢٠٢٣)	٢٠٨,٥٠	٦٥٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٢١١٣٧,٤٨	٢١١٣٧,٤٨	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٤٣٦٣٠٩٢,٩٣	٤٣٦٣٠٩٢,٩٣	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	علاوة ١,٦٥ جنيه/كم حتى ١٠٠ كم و ١,٤٥ جنيه لكل اكم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٩٧٤٤٠ إلى محطة ٣٠٠٠٠٠ = ١٠٠ كم * ١,٦٥ = ١٦٥ كم + ٤٥ كم * ٢ = ٩٠ كم = ٢٥٥,٥ جنيه (علاوة النقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢)	٢٣٠,٢٥	٦٥٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٣٣٧٣١,٧٩	٣٣٧٣١,٧٩	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٧٦٨٩٠٧٧,٢٠	٧٦٨٩٠٧٧,٢٠	لائقات المشروع متواجدة .
	رسوم المواد المحجرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرة) (33) * (1.3) نسبة الانقماش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرة	٤٨,٠٤٨	٦٥٠٠٠	٣م	٥٤٤٩٦,٩٧	٣٧٢,٣٠	٥٤٨٦٩,٢٧	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٢٦٠٩٩٩٥,١٠	٢٦٠٩٩٩٥,١٠	العلامات الارشادية متواجدة .
	رسوم الكرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠	٦٥٠٠٠	٣م	٥٤٤٩٦,٩٧	٣٧٢,٣٠	٥٤٨٦٩,٢٧	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٧٠٦١٦٧,٥٠	٧٠٦١٦٧,٥٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
٤٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢,٠٠	٣٥٠٠٠	٢م	٣٣٤٩١,٠٠	٣٣٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠%	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى تطبيق بنود العقد .
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م												
	الإجمالي												
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٩٧١١٨٨٦,٣١	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٩٧١١٨٨٦,٣١	
	ما سبق صرفه											١٩٦١٢٢٩٤,٧٨	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)											٩٩٥٩١,٥٣	

تم دفع مبلغ (٥٥٠٠٠٠) لردم تواجد السيد المحلة على الملتح من جديد العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٠٥

تحريراً في ٠٧ / ٠٥ - سنة ٢٠٢٤

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المفوض تحريراً في ٠٧ / ٠٥ - سنة ٢٠٢٤

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفلت

غير الواردة بصك الشروط اضمعت من

تحريراً في ٠٧ / ٠٥ - سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس تنفيذ المشروع

مدير المشروع

مدير ادارة المشروعات

م / احمد الشاعر

م / احمد ابودقيقة

م / كرام امام

الاستشاري العام

سيسمرا للاستشارات الهندسية

مكتب ادخال قنديل

م / محمد يوسف

م / احمد ابو دقنة

م / كرام امام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري)

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب ادخال قنديل

م / محمد يوسف

م / احمد ابو دقنة

م / كرام امام

استشاري المساحة

مكتب XYZ

م / محمد احمد يوسف

م / احمد ابو دقنة

م / كرام امام

مشروع القطار السريع القطاع الرابع (البحيرة) من الكم ٧٤٨ إلى الكم ٣٠٠