




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٧٩٩٤٢٣٤.٥٦) (فقط
وقدره سبعة مليون تسعمائه اربعة وتسعون الف مائتان اربعة وثلاثون جنيها و ٥٦ قرشا
لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت)
المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص (١٢ جارى) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري
اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٩/٣



يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيع

الحسين بن علي

كتب المراجعة

قسم

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١٢

(١) إقرار كاتب سجل المحبوزات والبنارلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن المورد المخصص سيتم ولو بمسقط الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (٢٠٢٠) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

د. راجع شفيق ٢٠١٩ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

مکتبہ اہل بیت

وكيل الحسابات

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١٤

(١١) رقم المستند (وهو رقم الفهرسة في المجلد رقم ٢٢٤ ج ١) _____ أعضاء الكاتبة المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(٣) نصيب حبيب

المكتبة العامة
بمبنى البلدية
بمبنى البلدية
بمبنى البلدية

الكتاب المكتوب بخط : 

١٩٥٠

(٤) قيد في سجل

التدقيقات

تحت رقمه :

أهملها الكاتب المذوق :

(٥) أدرج في كشف : الشبكات
المستخدمة في العمل :
البيضاء الكاتب المخطوط

www.alukah.net

المختتم ذو التاريخ

(۴) قیید فی مسجدیں

(۵) اُدراج فی کشف

مستخلص فروق أسعار رقم (12) في الفترة من 1/2/2024 حتى 25/6/2024

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	فنه العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع-1ع/1ع)	القيمه المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض * فنة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
		25/6/2024	1/2/2024							أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	2,383.56	5.25	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0268948	336.55
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21	2,547.95	5.25	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0537896	719.53
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21	2,465.75	5.25	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	696.32
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21	2,547.95	5.25	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	719.53
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17	2,054.79	5.25	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	580.26
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل 500م	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	198.63	24	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	170.95
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21	212.33	24	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	365.47
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21	205.48	24	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	353.68
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21	212.33	24	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	365.47
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17	171.23	24	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	294.74
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	16.68	82	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	49.06
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21	17.84	82	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	104.89
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21	17.26	82	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	101.51
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21	17.84	82	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	104.89
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17	14.38	82	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	84.59
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 10 كم	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	198.63	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	434.49
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21	212.33	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	928.91
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21	205.48	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	898.95
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21	212.33	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	928.91
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17	171.23	61	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	749.12

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه المركزيه الاول
م/ نصر محمد نصر طيخ

المحاسب/
مدير عام الشؤون الماليه
استاذ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئته العامه للطرق والكباري
م/ أيمن محمد السيد
مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئته
مدير المشروع
م/ وائل محمود أحمد

مهندس المكتب الفني
م/ مصطفى جمال كامل
م/ علي صلاح البيلي
كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس
التوقيع
PJ-070

مستخلص فروق أسعار رقم (12) في الفترة من 1/2/2024 حتى 25/6/2024

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبة الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع)	القيمة المستحقة (نسبة الزيادة او الخفض * فنة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
		25/6/2024	1/2/2024						أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
7	أ - بالمر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجرة والكازرات	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	0.20	1000	198.63	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0268948	336.55
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0537896	719.53
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	0.21		205.48	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	696.32
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	719.53
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	0.17		171.23	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	580.26
7	أ - بالمر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجرة والكازرات	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	0.20	1000	198.63	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0268948	589.34
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0537896	1,259.97
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	0.21		205.48	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	1,219.33
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	1,259.97
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	0.17		171.23	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0537896	1,016.11
8	بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	0.20	1000	198.63	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0215158	1,353.91
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0430317	2,894.56
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	0.21		205.48	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0430317	2,801.19
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	0.21		212.33	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0430317	2,894.56
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	0.17		171.23	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0430317	2,334.32
12	بالمر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/ م ² ترش فوق طبقة الأساس	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	0.20	2461	488.83	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.2083892	3,361.60
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	0.21		522.54	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.2263191	3,902.61
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	0.21		505.68	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.5344551	8,918.77
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	0.21		522.54	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.5344551	9,216.07
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	0.17		421.40	0.00%	0.00%	55.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.5344551	7,432.31
15	بالمر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	0.20	2461	488.83	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.1910747	16,364.18
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	0.21		522.54	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.2090046	19,134.20
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	0.21		505.68	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.4891283	43,334.81
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	0.21		522.54	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.4891283	44,779.30
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	0.17		421.40	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.4891283	36,112.34

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الاولى

م/ محمد نصر طيبخ

المحاسب/

مدير عام الشؤون المالية استاذ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ايمن محمد السيد

مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع م/ وائل محمود أحمد

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني

م/ مصطفى جمال كامل

شركة أيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات
كوبري اعلى مزلقان ابو النمرس
التوقيع

PJ-070

مستخلص فروق أسعار رقم (12) في الفترة من 1/2/2024 حتى 25/6/2024

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع-ع)	القيمة المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض * فئه العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
		25/6/2024	1/2/2024								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدات التماسكة وشديدة التماسك)	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	83	16.49	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	29.56
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		17.62	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	63.20
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		17.05	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	61.16
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		17.62	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	63.20
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		14.21	50	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	50.97
54	بالمتر المكعب توريد ورماد برمالي نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	995	197.64	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	1,027.65
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		211.27	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	2,197.03
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		204.45	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	2,126.16
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		211.27	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	2,197.03
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		170.38	145	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	1,771.80
54	علاوة مسافة النقل 1.40 جنيه تزيد عن 10 كم طبقا للمحضر بتاريخ 31/1/2024 (42.5 كم)	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	146	397.25	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	653.36
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		424.66	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	1,396.84
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		410.93	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	1,351.78
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		424.66	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	1,396.84
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		342.47	45.5	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	1,126.49
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	53	10.53	2480	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.1612899	4,210.95
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		11.25	2480	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.1970331	5,498.90
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		10.89	2480	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1970331	5,321.51
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		11.25	2480	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.1972464	5,504.85
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		9.08	2480	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2236997	5,034.78

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه المركزيه الاولى

م/ نعيم احمد نصر طيبخ

المحاسب/

مدير عام الشؤون الماليه استاذ/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ اجمن محمد السيد

مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئة

مدير المشروع م/ وائل محمود احمد

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني

م/ مصطفى جمال كامل م/ بيبي صلاح البيبي

مهندس المكتب الفني م/ مصطفى جمال كامل م/ بيبي صلاح البيبي PJ-070

مستخلص فروق أسعار رقم (12) في الفترة من 1/2/2024 حتى 25/6/2024

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	إجمالي عدد الايام	عدد الايام	نسبة عدد الايام بالشهر / إجمالي عدد الايام	إجمالي الكمية طبقا للمستخلص	إجمالي الكمية لكل شهر	فئة العنصر	معامل العنصر (ك)				الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه (1ع)				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار (ك-ع/1ع-1ع)	القيمة المستحقه (نسبة الزيادة او الخفض * فئة العنصر * إجمالي الكمية لكل شهر)
		25/6/2024	1/2/2024								أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار		
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	118	23.44	2970	21.00%	0.00%	0.00%	21.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.1476954	10,281.36
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		25.05	2970	21.00%	0.00%	0.00%	21.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.1817494	13,524.47
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		24.25	2970	21.00%	0.00%	0.00%	21.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.1817494	13,088.20
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		25.05	2970	21.00%	0.00%	0.00%	21.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.1819425	13,538.84
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		20.21	2970	21.00%	0.00%	0.00%	21.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2058873	12,355.35
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	204	40.52	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	1.5588916	1,831,847.11
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		43.32	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	1.4172332	1,780,239.06
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		41.92	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	1.1615867	1,412,043.85
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		43.32	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	1.1615867	1,459,111.98
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		34.93	29000	0.00%	65.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	1.1615867	1,176,703.21
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	654	129.90	55	0.00%	0.00%	25.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0901584	644.16
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		138.86	55	0.00%	0.00%	25.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0937444	715.97
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		134.38	55	0.00%	0.00%	25.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2338062	1,728.08
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		138.86	55	0.00%	0.00%	25.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.2338062	1,785.69
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		111.99	55	0.00%	0.00%	25.00%	2.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.2338062	1,440.07
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	470	93.36	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0089649	87.88
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		99.79	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0179299	187.88
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		96.58	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0179299	181.82
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		99.79	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0179299	187.88
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		80.48	105	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0179299	151.51
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك .	2024/02/29	2024/02/01	فبراير	29	29	0.20	216	42.90	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	351.9	1384.6	762	417	0.0358597	461.56
		2024/03/31	2024/03/01	مارس	31	31	0.21		45.86	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1289.8	762	480.4	0.0717195	986.78
		2024/04/30	2024/04/01	إبريل	30	30	0.21		44.38	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	954.95
		2024/05/31	2024/05/01	مايو	31	31	0.21		45.86	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	368.8	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	986.78
		2024/06/25	2024/06/01	يونيو	25	25	0.17		36.99	300	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	217.5	409.1	566	353.6	393.6	1128.9	1079.1	480.4	0.0717195	795.79
إجمالي المستخلص																							7,997,333.77	

7994234.56

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه المركزيه الاولى

م / نظير محمد نصر طيبخ

المحاسب /

مدير عام الشؤون الماليه

استاذ / مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م / وائل محمد احمد

مدير عام مشروعات

م / جهاد محمد سعد

عن استشاري الهيئه

مدير المشروع

م / وائل محمد احمد

عن الشركه المنفذه

مهندس المكتب الفني

م / مصطفى جمال كامل


م / بيلي صلاح البيلي

م / محمد احمد محمد احمد

كوبرى اعلى مزلقان ابو النمرس

التوقيع

PJ-070



مدير المشروع ممثل الجهة المالكة
م/ أيمن محمد السيد

مدير المشروع ممثل الميثاري المشروع
م/ وائل محمود احمد

الجدول الزمني لمشروع أبو النمرس في الفترة من 1/2/2024 الى 25/6/2024
فروق أسعار رقم (12)

رقم البند	منطوق البند	الوحدة	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	إجمالي الكمية
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	م2	2383.56	2547.95	2465.75	2547.95	2054.79	12000
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل 500م	م3	198.63	212.33	205.48	212.33	171.23	1000
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية	م3	16.68	17.84	17.26	17.84	14.38	84
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة 10 كم	م3	198.63	212.33	205.48	212.33	171.23	1000
7	أ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لايشمل قيمة المادة المحجرة والكارترات	م3	198.63	212.33	205.48	212.33	171.23	1000
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات	م3	198.63	212.33	205.48	212.33	171.23	1000
12	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/ م2 فرش فوق طبقة الأساس	م2	488.83	522.54	505.68	522.54	421.40	2461
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	م2	488.83	522.54	505.68	522.54	421.40	2461
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (معدا المتماسكة وشديدة التماسك)	م3	16.49	17.62	17.05	17.62	14.21	83
54	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبري	م3	197.64	211.27	204.45	211.27	170.38	995
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة	م3	10.53	11.25	10.89	11.25	9.08	53
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوالط السائدة	م3	23.44	25.05	24.25	25.05	20.21	118
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	40.52	43.32	41.92	43.32	34.93	204
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات	م2	129.90	138.86	134.38	138.86	111.99	654
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م2	93.36	99.79	96.58	99.79	80.48	470
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (1:2) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك .	م3	42.90	45.86	44.38	45.86	36.99	216

إنديكس البند
م/ مصطفى جمال كامل
مهندس المكتب الفني الشركة المنفذة
عند الانتهاء من العمل
كوبرى
التوقيع
PJ-070