

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا - الاسكندرية و مرسى مطروح)

تنفيذ / الشركة المتحدة للمقاولات و رصف الطرق

ملف دراسة بخصوص تعويضات الأسعار لعملية

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون الطين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

رقم المستخلص	جاري ١
تاريخ المستخلص	05/11/2022

تاريخ الفتح الفنى أو أوامر الإيتماد المباشر تاريخ التعاقد		12/01/2022	
بيانات التعاقد		نسبة التعويض	
الإعمال		نوفمبر ٢٠٢٠	
أعمال التخطيط والتكسيو و ازالة المخلفات		أكتوبر ٢٠٢٠	
أعمال التربة		11.32%	
أعمال الأرض (التقديم)		9.47%	
أعمال التثبيت MCO		12.31%	
أعمال الطبقة الاربطة		13.17%	
أعمال الطبقة للاصانة		13.86%	
أعمال الطبقة السطحية		13.17%	
أعمال الوردات و التثبيتات		13.59%	
أعمال الوردات و التثبيتات		20.57%	
أعمال الوردات و التثبيتات		17.86%	

رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص			الفترة من ----- إلى		الكمية خلال الفترة	نسبة التعويض	اجملى نسبة التعويض	قيمة التعويض أو الخصم =
		سعر البند التوافقي	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال						
بند ١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	17.00	15,000.00	255,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	5,500.00	0.09470	0.09470	8,854.45
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	9,500.00	0.09850	0.09850	15,907.75
بند ٢-١	أعمال كوريد وتغطيل كرية مطبقة للوراصفات وتغطيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال التسوية لتشكل الجسر والاكتاف	30.00	15,000.00	450,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	6,000.00	0.09470	0.09470	17,046.00
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	9,000.00	0.09850	0.09850	26,595.00
بند ٣-١	بالكر المعصب أعمال كوريد و فرش طبقة الصلبة المتكرجة لتفتح كسور الكسرات والسطحية للوراصفات والتفريج الورى بالكر بملات الدلمة والخاصة بالمشروع	195.00	22,000.00	4,290,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	9,000.00	0.11920	0.11920	209,196.00
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	13,000.00	0.12310	0.12310	312,058.50
بند ٣-٢	بالكر المعصب أعمال كوريد و فرش طبقة الصلبة المتكرجة لتفتح كسور الكسرات والسطحية للوراصفات والتفريج الورى بالكر بملات الدلمة والخاصة بالمشروع	51.00	22,000.00	1,122,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	9,000.00	0.11920	0.11920	54,712.80
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	13,000.00	0.12310	0.12310	81,615.30
بند ٧-١	بالكر المسطح أعمال كوريد و فرش طبقة رابطة من البيتومين السائل متوسط التطوير MC300معدل من ١٠-١٠,٥ كجم	23.00	36,000.00	828,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	16,000.00	0.12780	0.12780	47,030.40
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	20,000.00	0.13170	0.13170	60,582.00
بند ٧-٢	بالكر المسطح أعمال كوريد و فرش طبقة رابطة من البيتومين السائل متوسط التطوير MC300معدل ١٠,٥ كجم	7.75	198,000.00	1,534,500.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	90,000.00	0.12780	0.12780	89,140.50
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	108,000.00	0.13170	0.13170	110,232.90
بند ٨-١	بالكر المسطح أعمال كوريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم	124.00	8,000.00	992,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	3,000.00	0.13470	0.13470	50,108.40
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	5,000.00	0.13860	0.13860	85,932.00
بند ٨-٢	بالكر المسطح أعمال كوريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم	118.00	174,000.00	20,532,000.00	٢٠/٠٢/٢٠٢٢	١٦/٠٢/٢٠٢٢	70,000.00	0.13200	0.13200	1,090,320.00
					٠١/١/٢٠٢٢	٠١/١/٢٠٢٢	104,000.00	0.13590	0.13590	1,667,764.80
				3,902,334.80						

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ إبراهيم الحناوي

م/ مصطفى الجبل

مدير عام المشروعات

م/ أحمد هاني فياض

رئيس مجلس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صيد مهندس/

٥٥ حتى محمد محمود طه

٢٨/١٢/٢٠٢٢