

عن مشروع تنفيذ أعمال عدد (١) بربيع خرساني أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العليين - مطروح) عند محطة (٥٥٨+٧٦٩)

مستخلص رقم (١) جاري

في المدة من بدء العمل حتى ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٤

العقد رقم: ٤٢٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ / مكتب مجدي يغيث للمقاولات العمومية واستغلال المحاجر

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع/حجز	البالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمكب المكعب توريد وفريش طبقة من الأحجار الصلبة سمك ٦٠ سم (بدون مونة) في نهاية منحرج البريق والحجر لا تقل أضلاعه عن ٣٠ سم وإسقاط المطاوع والأحجار لا يقل الوزن النوعي لها عن ٢.٦ ولا يزيد الإسقاطات لها عن ٩٦% ولا يزيد التآكل عن ١٥% ولا يزيد سمك الطبقة الأولى من الأحجار بعد إتمام الدلك لها عن ٢٠ سم ويتم التنفيذ طبقاً الأصول الصناعية والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع	٧١,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠	جاري	١٤٨٤,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٨٤,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
٣	بالمكب المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من النيش من الأحجار الصلبة والشمية الخلفية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢.٦ ولا يزيد الإسقاطات عن ٩٦% ولا يزيد التآكل عن ٩٥% ويتم إستبدال الوجه الخارجى لجانب النيش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الإسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م ^٣ من الرمل الحريش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة النظيفية الخشنة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والسند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	١٩٢,٠٠	٣٧٥,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	٥٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٧٥,٠٠٠	- طوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبويه متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبني متواجد - وثيقة التأمين حوائث ساريه حتى ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥ - وثيقة تأمين اخطار مقارلين ساريه ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٥
٥	بالمكب المكعب توريد وصب خرسانة مسلحه لروم الاساسات والحواط والأسقف CAST IN SITU SLABS حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عاوى واستخدم إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة الشيكات فورم وإضافة Sika RAPN كمشط موزعة لشكك مع الدلك الميكانيكى جيداً وشدود سطح العلوى للخرامة للحصول على زينة لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ على أن يحقق الرمل والكافم والخرسته الشجيرة حدود المواصفات القياسية المصرية والقود المصري (واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILITY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للتصحر واستخدام شدائدات معنوية خاصة للحصول على أقصى جودة سطح الفة لا تشمل حديد التسليح ولفة تشمل عمل الشدائد والقروم ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقاً للتروط والمواصفات الفنية والرسومات وصب أصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	٣٩١,٤٦	٤٦٦,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٣٧١,٠٠	٣٧١,٠٠	جاري	١٧٢٨٨٦,٠٠٠	٠,٠٠	١٧٢٨٨٦,٠٠٠	
٧	بالمكب توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأكشور المطلوبة وبالأجهزة المطلوبة والفئة ومسك الرباط والتكاسي والوصلات والأكشورات وبمكونات عمل الغطاء الخرساني وتخلط الخلط على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً الرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للحديد التسليح على أن يتم العمل طبقاً لرسومات الورشة لأجهزة الأشراف من الاستشاري والجهة المالكه لاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٤٣,٣٠	٦٤٨٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠	٤٣,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٢٧٨٦٤,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٦٤,٠٠٠	
٨	بالمكب الصلح توريد ودخان ثلاثة أوجه من البليت من البارد وذلك لاسطح الخرسانة المسلحة لتزوية على أن يتم عمل الحزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للحزل	٩٥٥,٠٠	١١٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	جاري	٨٤٧,٠٠٠	٠,٠٠	٨٤٧,٠٠٠	
١٢	بالمكب الطولي توريد وتركيب فواصل مره من ماله بي في سي لمنع التسرب (سويلايج مار بونل) والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسورات أو ما يمثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التمدد وتعليمات الشركة المعتمده.	١٩,٠٠	٦٩٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	جاري	١٣١١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣١١٠,٠٠٠	
١٣	بالمكب الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بمعل ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للإسقاط ومقاومة للتعدد والإتكاش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التعاكس مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد بإساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التعدد والإتكاش الإنشائية والمادة تسمح بمساحية حركة (أو - SO) طبقاً للمواصفة القياسية ASTM V1٩ وألها استقطانة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTM ١٢٨٢ وألها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTM D4١2 وألها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مدافرها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTM C794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتلجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والموافق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبندي يشمل كل ما يلزم فهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠	
إجمالي الأعمال												٤٨٧٧٧٥,٠٠٠
إجمالي ما سبق صرفه												٠
الإجمالي												٤٨٧٧٧٥,٠٠٠

أربع ملايين وثمانمائة واثنتان وعشرون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون جنيه مصري فقط لأثير

تحريراً / / سنة ٢٠٢٤
المحاسب/.....
قرش
بدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة: القاتات:.....
مدير المحاسبة/.....
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير مشروع
م / محمد حسني قياض
التوقيع/.....

مدير المشروع (الهيئة)
م / محمد حاتم عبد العظيم
التوقيع/.....

إستشاري سيمترا
م / محمود عبد التواب أبو السعود
التوقيع/.....

عن شركة الهيئة
مدير مشروع المقاول
م / فخر السيد علي
التوقيع/.....

يعتمده
رئيس الإدارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
عبد - مهنا /
هاني محمد محمود طه

٢٠٢٤