

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المعنوفات)
رقم المسادر :
عدد المرفقات :
التاريخ :
التوقيع :



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

عملية اعمال تنفيذ طريق الخدمة اتجاة العلمين من الكم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٤٣٠+٤١ ضمن
اعمال تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم بالامر المباشر

(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٧٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤

السيد المهندس /رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرف لسيداتكم طيه مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المذكورة عالية

تنفيذ / ش محمد عبد الوهاب محمود وشركة

ونلك من بدء العمل وحتى تاريخ ٣/١٢/٢٠٢٤

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل الازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام .

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة
المهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

رقم بند طبقا للمواصفة	بيان الأعمال	الفترة طبقا للمواصفة	الكمية بالمقدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	المالي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عما التربة الصخرية ونسوية السطح بالات النسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعدك الجديد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٢ ٪ من الكثافة الحافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات المرصبة النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بصيغ مشتركة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	29.20	20,000.0	م٣	0.00	2656.00	2656.00	جاري	77,555.2		77,555	يواقي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد - المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقاير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
4	بالمتر مكعب كشط وإزالة المسطحات المتهالكة والتموجات والشرخ بالرفص الحثي واستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالبورير والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠٠ كم والنسوية والطبقة وكل ما يلزم لنه العمل.	435.00	17,500.0	م٣	0.00	11161.00	11161.00	جاري	4,855,035.0		4,855,035	
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات بالرفص الحثي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنه العمل طبقا لكافة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	95.00	5,400.0	م٣	0.00	1198.00	1198.00	جاري	113,810.0		113,810	
21	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لصبية مواسير البريخ طبقا لرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورلاندي مع العمل الميكانيكي على أن لا تقل إجهاد كسر البليت عن ٢٠٠ كجم/سم٢ مع أبعاد الإختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات المرصبة النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بصيغ مشتركة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2025.00	500.0	م٣	0.00	25.00	25.00	جاري	50,625.0		50,625	
23	بالمعد توريد وتركيب غرفة تفتيش ببعاد ٦٠ * ٦٠ سم من الخرسانة سابقة التجهيز ومعمل على البند كل ما يلزم لنه العمل كمالا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5775.00	6.0	عدد	0.00	2.00	2.00	جاري	11,550.0		11,550	
11	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتصدرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والبيد بصيغ مشتركة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	303.00	28,000.0	م٣	0.00	5406.00	5406.00	جاري	1,638,018.0		1,638,018	
	- مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١.٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل المعالجة والتي قرنها المنطقة المشرفة لمعالجة وادي النطرون										0	
19	بالمتر المسطح أعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موزدة من احد الخلطات المركزية المستعملة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ كيلومتر ولا يقل جهد تكسيرها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل المادة المعالجة والتي قرنها المناطق المشرفة لمعالجة منطقة وادي النطرون	قبل التفاوض	151,200.0	م٢	145,300.00	-145300.00	0.00	جاري	0.0		0	
		840.00										
19	بالمتر المسطح أعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موزدة من احد الخلطات المركزية المستعملة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ كيلومتر ولا يقل جهد تكسيرها عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم والسعر يشمل المادة المعالجة والتي قرنها المناطق المشرفة لمعالجة منطقة وادي النطرون	بعد التفاوض	151,200.0	م٢	0.00	130300.00	130300.00	جاري	182,289,700.0		182,289,700	
		1399.00										
8	بالمتر المسطح نسوية تربة الحجز والفئة شاملة أعمال الفرش والتهليج والبيد بصيغ مشتركة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	16.00	150,000.0	م٢	0.00	72694.00	72694.00	جاري	1,163,104.0		1,163,104	
9	بالمتر المكعب توريد تربة لفرش والاكشاف على جانبي الطريق في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد نسوية الحجز والفئة شاملة أعمال الفرش والتهليج والبيد بصيغ مشتركة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	95.00	300,000.0	م٣	0.00	18452.00	18452.00	جاري	1,752,940.0		1,752,940	
23	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار عديان UPVC بظلمت مشتركة زروم الإصاام المعديان لتصرف مياه الأمطار طبقا للمواصفات والبيد يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكراكات وكل ما يلزم لنه العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف			م-ط	0.00	48.00	48.00	جاري	106,800.0		106,800	
	ماسورة ٢٠ بوصة	2225.00	60 0									
	كارتة الخرسانة	10.00		م٢	145,300.00	-15000.00	130300.00	جاري	1,303,000.0		1,303,000	
	كارتة الأساس	25.00		م٢	0.0	5,406.0	5406.00	جاري	135,150.0		135,150	
												193,497,287

إجمالي قيمة الأعمال (مائة وثلاثة وتسعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون جنيهاً لا غير)

تلفظ: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

من الهيئة
مهندس / أحمد ساني
التوقيع
بطابع للمعاير
ملاحظة
أعلنت من

أمر تأييد هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها

سبيل صرفها إلى المبالغ

مدير إدارة المشروعات
م/م /م أمام سلامة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / محمد عبد السلام عامر