

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١١

مستخلص جاري (١)

عن صافية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية وبقاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٢٥ كم (من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب -١٢,٠٠)

مع شركة عبد الغفور عثمان محمد

شاملة المدة من بداية الصل حتى ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للعقد	كمية البند بالمقد	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حوّل	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١.٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم . علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٠ - ٢ = ١٠٨ كم) . (المتارة) علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠٨٢ - ٨٠ = ٢٠٠٢ كم) . (تراسن) رسوم المواد المحجيرة طبقا لبيروت العقد (١,١٢*٣٣) طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانكماش. رسوم الكراتات والموارين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٥٧	١٩١١٣٣,٧٥	٣م	٠,٠٠	١٢٢٢٧,٠٠	١٢٢٢٧,٠٠	جاري ١	٦٩٦٩٣٩,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩٦٩٣٩,٠٠٠	براهي تطبيق نصوص العقد
		١٥١,٢٠٠		٣م	٠,٠٠	٩٣٦٥,٠٠	٩٣٦٥,٠٠	جاري ١	١٤١٥٩٨٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٤١٥٩٨٨,٠٠٠	المهندسون متواجدين وكذلك المراقبون
		١١٢,٠٠٠		٣م	٠,٠٠	١٤٢٧٥,٠٠	١٤٢٧٥,٠٠	جاري ١	١٥٩٨٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٩٨٨٠٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
		٤٨,٠٤٨		٣م	٠,٠٠	٢٣٦٤,٠٠	٢٣٦٤,٠٠	جاري ١	١١٣٥٨٥٤,٧٢	٠,٠٠	١١٣٥٨٥٤,٧٢	الاعلامات الإرشادية متواجدة
		١٣		٣م	٠,٠٠	٢٣٦٤,٠٠	٢٣٦٤,٠٠	جاري ١	٣٠٧٣٢,٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٣٢,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
									٥١٥٤٩٠١,٧٢	٠,٠٠	٥١٥٤٩٠١,٧٢	مكاتب الاشراف متواجدة
	الاجمالي								٥١٥٤٩٠١,٧٢		٥١٥٤٩٠١,٧٢	المستلزمات متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص											التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم ١											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنقذة
شركة عبد الغفور عثمان

عن الاستشاري xyz

المكتب الفني

عن الاستشاري KK

مدير المشروع (الاستشاري)

عن الاستشاري systra

مهندس التنفيذ

مدير المشروع

م / احمد ابو دقوقة

سقي صرفها الى

المحاسب

على الحساب

نهائيا

ملاحظة للقات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

غير الواردة بهذا الشروط اعتدت من

