

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية السادسة-بني سويف

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 119+000 الى الكم 121+000.

الشركة المنفذة: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة (هاني شعبان توفيق)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه حدائق اكتوبر (1286-2023-2024)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- مستخلص جاري (1) عدد (2 أصل)
- 2- بيان اعمال كمي (أصل)
- 3- حصر الاعمال (أصل)
- 4- برنامج زمني (أصل)
- 5- محضر مسافة النقل (أصل)
- 6- صور الريكويستات
- 7- صور التجارب المعملية
- 8- مقاييس التعاقد (صورة)
- 9- استمارة 50 ع.ح

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

رئيس الإدارة العامة
للمنطقة المركزية السادسة-بني سويف
السيد المهندس طارق الجزار

التوقيع/



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١١٩.٠٠ الي كم ١٢١.٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه - حدائق أكتوبر)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ مكتب الشروق للمقاولات المتكامله " هانى شعبان توفيق "

عقد رقم ١٢٨٦ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (٢٥) كرتونه أوراق A4 تراجع بمعرفه الاداره العامه لمركز المعلومات
باليهيه

- المشروع ليس عليه سيارة محمله

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٤



مهندس /

طارق يوسف الجزار

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

[illegible]

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

المنوط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
بيانات		نوع الخصم				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
٥٤٠٩١٥١٨٠						٥٤٠٩١٥١٨٠
٥٤٠٩١٥١٨٠		إجمالي الأصل				٥٤٠٩١٥١٨٠
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها				

٢٠٢ سنة علامة

سجل الحجوزات والتأريكات : _____
 القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 أن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____ بتاريخ _____
 الإضاء : _____

ريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة "هاني شعبان" عن المدة من بداية العمل حتى 20 / 6 / 2024

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة "هاني شعبان" عن المدة من بداية العمل حتى 20 / 6 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقاييسه معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												يراعي تطبيق نصوص التعاقد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٧١,٧٠	3م	٢٨٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧١٧٠	٢٧١٧٠	جاري	١٩٤٨٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٨٠٨٩,٠٠	التقارير (المبني - الأسبوعي - الشهري) متواجده
	- السعير يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧٤,٥٠	3م	٩٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨٦	٩٣٨٦	جاري	٦٩٩٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٢٥٧,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
3-2	اعلاوة مسافة نقل 22.5 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	٣٠,٧٥	3م	٣٨٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٥٦	٣٦٥٥٦	جاري	١١٢٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١١٢٤٠٩٧,٠٠	لوحات المشروع متواجده
3-4	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12%	٤٤,٨٠	3م	٣٨٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٥٦	٣٦٥٥٦	جاري	١٦٣٧٧٠٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٣٧٧٠٨,٨٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٤٠٩١٥١,٨٠			المعدات متواجده
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			محضر لجنة عمر (٢٥)
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٤٠٩١٥١,٨٠			A-A كذا بع كمرو ادارى
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			بالتمويل
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري								٥٤٠٩١٥١,٨٠			

مدير التنفيذي
مركز الاستشارات (أنترانس)

عن استشاري المساحة
(إسفينج سستم)

تحريراً في / سنة 2024
الشركة الممثلة
شركة الفروع والمقاولات
الاسم
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير عام المشروعات

الاسم / محمد
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة 2024

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس / طارق الجزار

مهندس / طارق الجزار

مبلغ الى المقابل مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

مدیر عام السجون العامة دة داريل
مخاتمة /
كمال بن سفيان بن عتيق

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 20

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 119+000 الى الكم 121+000 بطول 2.0 كم اتجاه حدائق أكتوبر (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة "هاني شعبان" عن المدة من بداية العمل حتى 2024 / 6 / 20

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1286) بتاريخ : 2024 / 3 / 13

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		مقاييس معتمدة		تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 2024-6												
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.											مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.											مكتب جهاز الاشراف متواجد
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4											وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.											
الاعمال من شهر سبتمبر 2023 حتى 2024/3/22												
		٧١,٧٠	3م	٢٨٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧١٧٠	٢٧١٧٠	جاري	١٩٤٨٠٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٨٠٨٩,٠٠	التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
الاعمال بعد 2024/3/22												
		٧٤,٥٠	3م	٩٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٨٦	٩٣٨٦	جاري	٦٩٩٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٢٥٧,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
3-2	علاوة مسافة نقل 22.5 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	٣٠,٧٥	3م	٣٨٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٥٦	٣٦٥٥٦	جاري	١١٢٤٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	١١٢٤٠٩٧,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
3-4	قيمة المواد المحجورة لالتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12%	٤٤,٨٠	3م	٣٨٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٥٦	٣٦٥٥٦	جاري	١٦٣٧٧٠٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٣٧٧٠٨,٨٠	المعدات متواجدة
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) جاري												
٥٤٠٩١٥١,٨٠												
٥٤٠٩١٥١,٨٠												
٥٤٠٩١٥١,٨٠												
٥٤٠٩١٥١,٨٠												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار

سبق صرفها الى
المحاسب

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /



