



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٤ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثانى بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
برجاء اللفضة بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافقنا برقم ونايرة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا مياحتكم بقبول فانق الاعتراف ...

تحريراً فى : ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { ٤ } شهادة
عدد { ٣٢ } قائمة كميات عدد (١) ورقة x عدد (٣) نسخ
عدد { ٥ } معمل المنطقة
عدد { ٦ } مقايسة ختامية + مذكرة
عدد (١) ملكة - حيا
عدد (١) جراء - إقتدير

رئيس الإدارة المركزية





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

لعمري طوبى وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنطا القطاع
الثانى بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٩٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١)
سيارة بإدارة المركبات وتم توريد عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته لمركز المعلومات مرفق .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..

وتمسكوا بمهامهم بهول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣



١٤٤٥
٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

المواد الحجرية المستخدمة فى تنفيذ عملية


رفع كفاءة طريق المنصورة / قطاع الثانى بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


م	البيد	الوحدة	الكمية الختامية	الرمال	السن	أتربة	ملاحظات
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة سالعة للردم	٢م	٢م ٢١٢٥,٧٥	٠	٠	٢١٢٥,٧٥	-----
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢م	٢م ١١٧٩٦,٢٦	٠	١١٧٩٦,٢٦	٠	-----
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	٢م ٣٦٤٤٧	٨٠٩,١٢	١٢٧٧,٦٩	٠	الرمال - ٣٦٤٤٧ × ٠,٣٧ × ٠,٠٦ = ٨٠٩,١٢ السن - ٣٦٤٤٧ × ٠,٦٣ = ١٢٧٧,٦٩
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢م	٢م ٢٤٠٠١,٧٥	٨٦٧,٠٤	٨٣٢,٠٤	٠	الرمال - ٢٤٠٠١,٧٥ × ٠,٥١ × ٠,٠٥ = ٨٦٧,٠٤ السن - ٢٤٠٠١,٧٥ × ٠,٤٩ = ٨٣٢,٠٤
٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية مواسير	٢م	٢م ٣٢١,١١	١٤٨,٤٤	٢٢٢,٦٦	٠	الرمال - ٣٢١,١١ × ٠,٤٦ = ١٤٨,٤٤ السن - ٣٢١,١١ × ٠,٦ = ٢٢٢,٦٦
٦	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	٢م	٢م ١٦٢,٣٦	٦٤,٩٤	٦٧,٤١	٠	الرمال - ١٦٢,٣٦ × ٠,٤٠ = ٦٤,٩٤ السن - ١٦٢,٣٦ × ٠,٦ = ٦٧,٤١
	الإجمالي		١٨٨٩,٥٤	١٨٨٩,٥٤	١٤٢٩٧,١٦	٢١٢٥,٧٥	

رمال	٢م ٤٠١٥,٢٩	قطر أربعة آلاف وخمسة عشر و ٢٩ / ١٠٠ متر مكعب
أتربة	٢١٢٥,٧٥	قطر ألفان ومائة خمسة وعشرون و ٧٥ / ١٠٠ متر مكعب
سن	٢م ١٤٢٩٧,١٦	قطر أربعة عشر ألفا ومائتان سبعة وتسعون و ١٦ / ١٠٠ متر مكعب

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للأموال والإدارة العامة
 قسم : المحاسبة العامة
 المبلغ المستحق إلى : مكتب لوجستك للمصارف والبنوك ورصيف الأمانة
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : طلبات
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصر
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	حصة
		٥٠٦٤٠١٤
الجملة		٥٠٦٤٠١٤

رقم :
 الختم ذو التاريخ


 ٢٠١

تفيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المحصم																									
	بيانات	نوع المحصم																								
	<p>تتم الأفعال لم يتم تصحيحها رقم (١٤) قديماً ما تم تصحيحه رقم (١٤) لم يتم المصدره / طيه / مكتب لوجستك</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>حجبه</th> <th>قسم</th> <th>فرع</th> <th>نوع</th> <th>بند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>٥٠٦٤٠١٤</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند		٥٠٦٤٠١٤																
رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند																					
	٥٠٦٤٠١٤																									
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>حجبه</th> <th>قسم</th> <th>فرع</th> <th>نوع</th> <th>بند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند							<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>حجبه</th> <th>قسم</th> <th>فرع</th> <th>نوع</th> <th>بند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند						
رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند																					
رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>حجبه</th> <th>قسم</th> <th>فرع</th> <th>نوع</th> <th>بند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند							<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>حجبه</th> <th>قسم</th> <th>فرع</th> <th>نوع</th> <th>بند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند						
رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند																					
رقم	حجبه	قسم	فرع	نوع	بند																					

الختم ذو التاريخ



رؤس

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد الخاص وأن البند الخاص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- جاري : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ع ح = برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب إذن صرف

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح = ١) إمضاء : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب
- (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٥) أدرج في كشف _____ الشطب _____ رقم : _____ إمضاء : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٦) استلمت _____ الشطب _____ رقم : _____ إمضاء : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١

رقم البند	البنود	الفترة		مقدار العمل السابق إجمالا	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش				جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال تشييد وإزالة المسطحات الشهارة	-	٩١	٣٠٢٠	١,٣٩	٣٠٢١,٣٩	-	-	٣٧٩٤٦	٤٩	١- قيام التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانة قطر ٥٠ سم	-	١١٠٠	٢٠٢	-	٢٠٢	-	-	٢١٢٢٠٠	-	٢- عمل الموقع متواجد
٦	أعمال نصب وصيانة عابرة لعمارة التوسيع	-	١٤٥٠	٣٧١	٠,١١	٣٧١,١١	-	-	٥٣٨١٠٩	٥٠	٣- مهندس عمل الموقع متواجد
٧	أعمال نصب وصيانة عابرة معنوي أسبنتي ٣٠٠ كجم	-	٢١٥٠	١٤٦	١٦,٣٦	١٦٢,٣٦	-	-	٣١٩٠٧٤	-	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد
٨	أعمال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٠	٥٩	٤٠٠٠	١٣٢,١٣	٤١٣٢,٦٣	-	-	٢٤٥٩٩١	٤٨	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للتروم	-	٢١٠	٢١٢٥	٠,٧٥	٢١٢٥,٧٥	-	-	٤٤٩٤٠٧	٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٣	أعمال توريد وفرط طبقة أساس	-	٤٣٦	١١٧٩٦	٠,٣٦	١١٧٩٦,٣٦	-	-	٥١١٣٣١٢	٩٦	٧- معرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحويلية
١٤	أعمال إنشاء طبقة تفرغ مرنج	٥٠	٢٧	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	-	-	١٠٠٢٢٩٢	٥٠	٨- معدات العمليّة متواجدة لتنفيذ المردم المرحبة بالمشخص
١٥	أعمال إنشاء طبقة أسفل	٢٠	٩	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	-	-	٣١٢٨١٦	١٠	٩- التكرير متواجدة
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٦	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	-	-	٥٣٢١٢٦٢	-	١٠- تم إرسال الرماح أرضي للأعمال
١٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٨ سم	-	١٤٠	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	-	-	٤٧٦٠٢٤٥	-	١١- السدرة متواجدة معرفة إدارة الرشات بالعملة
٢٦	أعمال قذ أسبنتي الاسبرة القديمة	-	١٦٠٠	١٠	-	١٠	-	-	١٦٠٠٠	-	١٢- تقييم العمليّة
٢٧	أعمال توريد وتركيب مواسير PVC	-	٣٥٠	٢٨٨	٠,١	٢٨٨,١	-	-	١٠٠٨٣٥٥	-	مهندس العمليّة
٢٨	أعمال توريد وتركيب ملاكات مطر	-	٤٥٠٠	٢٤	-	٢٤	-	-	١٠٨٠٠٠	-	التوقيع ٩٥
٢٩	أعمال ريف وحجر مطايق	-	٤٧٥	٣٨	-	٣٨	-	-	١٨٠٥٠	-	١٠٠
٣٠	أعمال تشييد وإزالة عتبات خرسانية	-	٨١	٢٤٥	-	٢٤٥	-	-	١٩٨٤٥	-	١١٠
٣١	أعمال توريد وتركيب أسبنتي طول ١٠ م	-	٢٧٥٠٠	٢٠	-	٢٠	-	-	٥٥٠٠٠٠	-	١٢٠
٣٢	أعمال توريد وتركيب طبقة GRB بالشمس	-	٣٦٠٠	١٠	-	١٠	-	-	٣٦٠٠٠	-	١٣٠
الإجمالي											
١٤٤٦٥١٨٧ ٥٣ - - ١٤٤٦٥١٨٧ ٥٣											
الكارتات											
١	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للتروم	-	١٣	٢١٢٥	٠,٧٥	٢١٢٥,٧٥	-	-	٢١٦٣٤	٧٥	١٤٠
٢	أعمال توريد وفرط طبقة أساس	-	٤٥	١١٧٩٦	٠,٣٦	١١٧٩٦,٣٦	-	-	٢٩٤١٠٩	-	١٥٠
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	-	-	١٠٩٣٤١	-	١٦٠
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٨ سم	-	٣	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	-	-	١٠٢٠٠٥	٢٥	١٧٠
إجمالي الكارتات											
٥٣٣٨٩٠ - - ٥٣٣٨٩٠ -											
الإجمالي العام											
١٤٤٤٤٠٧٧ ٥٣ - - ١٤٤٤٤٠٧٧ ٥٣											

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن الباقي المبتدأ بظهرة وقدره : ١٤٧٩٣٤٥٠,١٠ جنيه سبق صرفها للعقاول تحويروا في سنة الحساب

مهندس الإشراف الأعم التوقيع

مدير الأعمال الأعم التوقيع
م. أحمد محمد علي حجازي
مهندس الشركة الأعم التوقيع
م. أحمد محمد علي حجازي

تحويروا في سنة
روجع فوجد غير صحة سنة
تحويروا في سنة
غير بصحة تلك

يدفع إلى القاول مبلغ : ٢٠٥٩٢٢,٤٣ جنيه على الحساب

نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بعك الشروط أمتعتت من



رقم البند	الهند	الفترة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقاع أو حجز		اليقنى بعد الأستقاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات النهارية	-	٩١	٣٠٢٠	١,٣٩	٣٠٢١,٣٩	٤٩	-	٢٧٤٩٤٦	٤٩	٢٧٤٩٤٦	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٨٠ سم	-	١١٠٠	٢٠٢	-	٢٠٢	-	-	٢٢٢٢٠٠	-	٢٢٢٢٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	توريد وصب خرسانة عادية لحماية الواسير	-	١٤٥٠	٣٧١	٠,١١	٣٧١,١١	٥٠	-	٥٣٨١٠٩	٥٠	٥٣٨١٠٩	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	صب خرسانة عادية محتوى أسمنتى ٣٠٠ كجم	-	٢١٥٠	١٤٦	١٦,٣٦	١٦٢,٣٦	-	-	٣٤٩٠٧٤	-	٣٤٩٠٧٤	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٨	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٠	٥٩	٤٠٠٠	١٣٢,٦٣	٤١٣٢,٦٣	٤٨	-	٢٤٥٨٩١	٤٨	٢٤٥٨٩١	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل آتربة سالحة للردم	-	٢١٠	٢١٢٥	٠,٧٥	٢١٢٥,٧٥	٥٠	-	٤٤٦٤٠٧	٥٠	٤٤٦٤٠٧	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٣٦	١١٧٩٦	٠,٣٦	١١٧٩٦,٣٦	٩٦	-	٥١٤٣٢١٢	٩٦	٥١٤٣٢١٢	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحفيرية .
١٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب مبرام	٥٠	٢٧	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	٥٠	-	١٠٠٢٢٩٢	٥٠	١٠٠٢٢٩٢	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
١٥	أعمال إنشاء طبقة لصف	٢٠	٩	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	١٠	-	٣١٢٨١٦	١٠	٣١٢٨١٦	٨- التقارير متواجدة .
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٦	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	-	-	٥٣٢١٢٦٢	-	٥٣٢١٢٦٢	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	١٤٠	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	-	-	٤٧٦٠٢٤٥	-	٤٧٦٠٢٤٥	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال .
٢٦	أعمال فك أعمدة الإنارة القديمة	-	١٦٠٠	١٠	-	١٠	-	-	١٦٠٠٠	-	١٦٠٠٠	١١- الدعاية متواجدة بمعرفة إمارة المركبات بالهيئة .
٢٧	أعمال توريد وتركيب مواسير PVC	-	٣٥٠	٢٨٨	٠,١	٢٨٨,١	-	-	١٠٠٨٣٥	-	١٠٠٨٣٥	١٢- يراعى خصم ما لوصى به لجنة أستلام وتقييم العملية .
٢٨	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر	-	٤٥٠٠	٢٤	-	٢٤	-	-	١٠٨٠٠٠	-	١٠٨٠٠٠	مهندس العملية
٢٩	أعمال رفع وخفض مطابق	-	٤٧٥	٣٨	-	٣٨	-	-	١٨٠٥٠	-	١٨٠٥٠	الأمم
٣٠	أعمال تكسير وإزالة مباني خرسانية	-	٨١	٢٤٥	-	٢٤٥	-	-	١٩٨٤٥	-	١٩٨٤٥	التوقيع
٣١	أعمال توريد وتركيب أعمدة طول ١٠ م	-	٢٧٥٠٠	٢٠	-	٢٠	-	-	٥٥٠٠٠٠	-	٥٥٠٠٠٠	التوقيع
٣٢	أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشببر	-	٣٦٠٠	١٠	-	١٠	-	-	٣٦٠٠٠	-	٣٦٠٠٠	
	الإجمالي					١٩٤٦٥١٨٧	٥٣	-	١٩٤٦٥١٨٧	٥٣	١٩٤٦٥١٨٧	
	الكارتات											
١	أعمال توريد وتشغيل آتربة سالحة للردم	-	١٣	٢١٢٥,٧٥	٠,٧٥	٢١٢٥,٧٥	٧٥	-	٢٧٦٣٤	٧٥	٢٧٦٣٤	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	١١٧٩٦,٣٦	٠,٣٦	١١٧٩٦,٣٦	-	-	٢٩٤٩٠٩	-	٢٩٤٩٠٩	
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٣٦٤٤٧	-	٣٦٤٤٧	-	-	١٠٩٣٤١	-	١٠٩٣٤١	
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	-	٣	٣٢٩٣٨	١٠٦٣,٧٥	٣٤٠٠١,٧٥	٢٥	-	١٠٢٠٠٥	٢٥	١٠٢٠٠٥	
	إجمالي الكارتات					٥٣٣٨٩٠	-	-	٥٣٣٨٩٠	-	٥٣٣٨٩٠	
	الإجمالي العام					١٩٩٩٩٠٧٧	٥٣	-	١٩٩٩٩٠٧٧	٥٣	١٩٩٩٩٠٧٧	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينه بظهرة وقدرة : ١٩٧٩٣٤٥٥,١٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

بدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٠٥٦٢٢,٤٣ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع
مدير الأعمال الأسم
التوقيع
مهندس الشركة الأسم
التوقيع

تحريراً في سنة
تحريراً في سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك



المدينة العامة للطرق والمباني
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
ملف رقم: ٢٤ / ٢ / ١٥

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنجاح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٩٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٩٩ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف

أ. ه. ه. ه.

٢٠٢٣ / ٧ / ٢٧


تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٧

ح. ح. ح.

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٨٠ والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

احمد عيسى

٩٧٣

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٧

يعتمد .

رئيس الإدارة المركزية



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق المنفذة لعملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٩٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .

مهندس الإشراف

اصبر
٩٤٤

تحريراً في: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

اصبر

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامي عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٩٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

أحمد حسن
[Signature]

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٧

[Signature]

يعتمد .



مذكرة إيضاحية لعملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح القطاع الثاني
بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مقابلة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ١٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقابلة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايمة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التي بلغت قيمتها الإجمالية ١٩٩٩٥٢٤٣,٣٦ جنيه { فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة خمسة وتسعون ألف ومائتان ثلاثة وأربعون جنيهاً و ٣٦ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحمر الختامى المعد .

مهندس الإشراف



تحريراً فى: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

يعتمد ،



الاول: المقاييس الخاصة بعملية رفع كفاءة طريق المنصورة - صباح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدوحة

رقم البند	الوصف	مقدار	الكمية الطلبية	ملاحظات
٢م	بالمصفر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقح المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	-	5,20	
٣م	بالمصفر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص. علما بأن مسافة النقل (40 كم)	30,21,39	91	274947,49
٣م	بالمصفر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسبك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والمدة شاملة العمل بالويرات والخمسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والنسوية والتفافية وكل ما يلزم لنهو العمل.	-	230	-
١١م	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالأقطار الداخلية المبيطة وسبك 6 سم بسبك خلع (350 كجم اسملت مقاوم للكبريتات + 0.08 زلط + 0.4 رمل) واستخدام شبكة من حديد التسليح المشربش عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل (100) لتر الطولي في اتجاه محور المنصورة وبمعدل (160) المتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المنصورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون والفئة شاملة أعمال الحفر حتى منسوب التصميم ونزع المياه وعمل السدود والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة والبند لا يشمل الجلب والبند يشمل أعمال العزل طبقا لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل بالمتر الطولي. مواسير قطر 100 سم	-	1500	-
١٢م	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالأقطار الداخلية المبيطة وسبك 6 سم بسبك خلع (350 كجم اسملت مقاوم للكبريتات + 0.08 زلط + 0.4 رمل) واستخدام شبكة من حديد التسليح المشربش عالي المقاومة رتبة 52/36 مع تدعيم نهايات المنصورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون والفئة غير شاملة الردم بالرمال حول وأعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة والبند لا يشمل الجلب ولا يشمل التفليط والبند يشمل أعمال العزل طبقا لمواصفات الهيئة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل بالمتر الطولي	-	-	-
	مواسير قطر 50 سم	-	700	-
	مواسير قطر 70 سم	-	900	-
	مواسير قطر 80 سم	202	1100	222200
٢م	بالمصفر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 10 سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية لتكون من 20.8 من دولوميت مثليج + 30.4 رمل حرش + 25.4 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نثليج ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² وتحقق لا تزيد الفواصل عن 1 سم والتي تعلق بالفوم المضغوط سمك 1 سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشمولاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	228	-

مهندس الهيئة
 م. ا. ع. م.
 م. ا. ع. م.

مهندس الشركة
 م. ا. ع. م.
 م. ا. ع. م.

قائمة الأسعار الخاصة بأعمال رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركزا بالمنصورة محافظة الدقهلية

رقم بند	الوصف	الكمية	القيمة	ملاحظات
3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للعمارة موليخ الرباخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ³ سميت بورتلاند مع الدفك الميكانيكي على الأقل جهد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ² مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والسند بجميع مستملاته طبقا المواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧١,١١	١٤٥٠	٣٣٨١٠٩,٥
3م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للحوائط الساتده لكل من فوق التفتيش والبيارات ومخاد الزر يسليه خط ٣م ٠.٨ زلط نظيف مندرج ٢م ٠.٤ رمال حرش ٢٠٠٠ كجم أسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ² بعد ٢٨ يوم من نصب على الطبيعة والفتة تشمل أعمال حفر للوصول الى المنسوب الطبيعي وكذلك سداد جوانب الحفر وأعمال نزع المياه بأي طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلمبات أو الـ وسيله مناسبة وكذلك عمل الضرم الخشبية لجوانب الخرسانة العادية على أن يكون سطح العنق (Fair Face) والخرسانة المنتجة ميكانيكا للخلط مع إجراء أعمال الدفك وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعل أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية واللوحات الحسابية والفتة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفتة شامه أعمال تأمين سلامة المرور وكما يلزم تنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٢,٣٦	٢١٥٠	٣٤٩٠٧٤
3م	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بإرت التسمية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على السند لتحصيل ونقل التربة الزائدة ويتم التغليف طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والسند بجميع مستملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل ٤٠ كم. - ويتم التأكد من أن ناتج الحفر لا يصلح للردم.	٤١٣٢,٦٣	٥٩,٥	٢٤٥٨٩١,٤٨٥
طن	أعمال توريد وتوضيب ورص سلب التسليح (٥١/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسمر يشمل لتضمين طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم تنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	-	٢٧٠٠٠	-
3م	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقه اساس سمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير الإسفلت وطبقات الأساس القائمة معا FOR والفتة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحال والخلط والإضافات الأخرى وكما يلزم تنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة الخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المختصة والفتة شامته بالمتر المسطح	-	٥٨	-
طن	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبمبلغ للنسبة المقررة لخلطة تصميمية والفتة شاملة كل ما يلزم تنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات.	-	١٦٥٠	-
3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومحاكاة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات الموزية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لإفادة طاقم الإشراف والسند بجميع مستملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل. - مسافة النقل بقدر بحوالي ١٢٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة.	٢١٢٥,٧٥	٢١٠	٤٤٦٤٠٧,٥

مهندس الهيئة
 أحمد أبو بكر
 أحمد أبو بكر

مهندس توريد
 أحمد أبو بكر
 أحمد أبو بكر

أولا المقاسمة الخدمية اعتمادا وفق كفاءة طريق المنصورة - مطاح (القطاع الثاني) بطول ١٦ كم مركز المنصورة محافظة الذهبية

رقم بند	الوحدة	بيان الأعمال	المقايير	الكمية	القيمة
١٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات والمصافحة للمواصفات والندرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفالذ بجهاز لوس أنجلس عن ١٠% وألا يزيد الاعتماد عن ١٠% لافردها على طرفين باستخدام آلات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالعناية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجديد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل تقدر بحوالي ٢٤ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	١١٧٩٦,٣٦	٤٣٦	٥١٤٣٢١٢,٩٦
١١	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تسيير من البتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٤٤٧	٢٧,٥	١٠٠٢٢٩٢,٥
١٢	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٠٠١,٧٥	٩,٢	٣١٢٨١٦,١
١٣	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثالها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٤٤٧	١٤٦	٥٣٢١٢٦٢
١٤	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثالها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤٠٠١,٧٥	١٤٠	٤٧٦٠٢٤٥
١٥	٣م	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٥3) في أماكن الكشط ولإستبدال المتسايب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفتشر) لفرش طبقة الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبه بالمتر المكعب بعد الدمك والفئة شامله وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) أو المستحلبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن (٠,٤ كجم/م ²) أسفل طبقات الترميم والفئة شامله كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب	-	٢٥٠٠	-
١٦	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه مسلحة (براخ) والبيارات وأخذ الري وغرف الطفتيش طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ اسمنت يورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقل الخرسانه رشه لانقل عن ٢٥٠ كجم / م ³ مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد ونشغيل حديد التسليح ومحمل عزل الحوائط والسقف بالبتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	٢٠٠٠	-

مهندس الهيئة

١٤ / ٥ / ٢٠٢٠
A. H.

مهندس الشركة

١٣ / ٥ / ٢٠٢٠

مركز المتصورة محافظة الدوحة

أولا: المقاييس الختامية لعملية رفع كفاءة طريق المتصورة - جناح (القطاع الثاني) بقول لكم مركز المتصورة محافظة الدوحة

رقم البند	الوصف	ملاحظات	الكمية	الوحدة
٢٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (موجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ³ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٤٤) مرط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	٥٠٠	م. ط
٢١	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات بعدد (٢) مسدس والبيند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع العاكس من سطح الحاجز طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	-	٢٤	عدد
٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٠/٢٥/٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م ³ من دلويميت لا يزيد أكبر بعد لتجفيفات عن ١,٥ سم + ٠,٤ م ³ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملء بالقوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	١٢٠	م. ط
٢٣	بالمتر الطولي توريد وصب قعدة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد (١٠*٣٠) سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	-	٤٤	م. ط
٢٤	بالمتر الطولي دهان بردورة بأبعاد (٣٠*١٠) سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	-	١٧,٢٥	م. ط
٢٥	بالعدد توريد وتركيب عمود مواشير كهرباء مجلفن دهان (٤/٦/٨) بقول لكم لا يقل سمك عن ٤ مم بعدد ٤ حامل وعدد ٤ عازل وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل.	-	١٥٠٠٠	عدد
٢٦	بالعدد فك أعمدة الأتار القديمة بارتفاع من (٦/٨) متر وإعادة تركيبها والبيند شامل دهان العمود بمادة إيوكسية وجهين متتاليين لمعالجة الصدا طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	١٠	١٦٠٠	عدد
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواشير P.V.C قطر ٦ بوصة والبيند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم بالعدد.	٢٨٨,١	٣٥٠	م. ط
٢٨	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواشير قطر ٦ بوصة P.V.C والبيند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد.	٢٤	٤٥٠٠	عدد
٢٩	أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الوصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد.	٣٨	٤٧٥	بالعدد

مهندس الهيئة
 د. محمد
 أحمد

مهندس الشركة
 م. الوفاء
 محمد

أولاً المقايسة الختامية لعملية رفع كفاءة طريق المنصورة - ضناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدوحة

رقم البند	الوصف	ملاحظات	الكمية	الوحدة	ملاحظات
٣٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم والفئة شاملة مما جمعه بالمتر المكعب . - يتم حساب ١ جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص.	٢٤٥	٨١	م	١٩٨٤٥
٣١	بالعدد توريد وتركيب عمود حديد مواسير جهد منخفض ٤/٦/٨ طول ١٠ م مجلفن والفئة تشمل تركيب حوامل جهد منخفض رلبة الوزن ٤٢/٤ " وتركيب عوازل صب جهد منخفض مقاس ١٤ مم مع رفع وإعداد تركيب موصلات جهد منخفض وتركيب ماسورة حديد ٢ " وتمديد الأسلاك واستكمال سلك نحاس منخفض مجدول ٣٥ مم لتجهة تغير المسار مع أعمال الحفر وصب قاعدة خرسانة عادية للعمود ونقل ناتج الحفر خارج الموقع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل بالعدد .	٢٠	٢٧٥٠٠	عدد	٥٥٠٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشاير لغرف الصرف المكشوفة مع رفع أو خفض الغرف طبقاً للمنسوب التصميمي والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالعدد .	١٠	٣٦٠٠	عدد	٣٦٠٠٠
اجمالي المقايسة					
١٩٤٦٥١٨٧,٥٤					

مهندس الشركة
٣١٣٥١٣

مهندس الهيئة
١٣٤٤١٣



مكتب الوليد للمقاولات للمقاولات العامة

لانيا: بيان بقيمة الكارئات المحملة على الأعمال الموردة لعملية

لأعمال رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

البيد	توصيف البند	الكمية	الوحدة	قيمة الكارئة	إجمالي قيمة الكارئة
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل رمال نظيفة مندرجة خالصة من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) الخ	٢١٢٥,٧٥	م ^٣	١٣	٢٧٦٣٤,٧٥
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المندرجة تازح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % الخ	١١٧٩٦,٣٦	م ^٣	٢٥	٢٩٤٩٠,٩
١٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن ندرج ٥٣ بسمك ٦ سم ... الخ	٣٦٤٤٧	م ^٢	٣	١٠٩٣٤١
١٧	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية ندرج ٤ ج على الساخن بسمك ٥ سم ... الخ	٣٤٠٠١,٧٥	م ^٢	٣	١٠٢٠٠٥,٢٥
	إجمالي قيمة الكارئات على الأعمال				٥٣٣٨٩٠,٠٠

١٩٩٩٩٠٧٧,٥٤

إجمالي قيمة الأعمال بالمقايضة المختمة + قيمة الكارئات المستحقة

مهندس الشركة / ٣ / ١ / ٢٠٢٥

مهندس الهيئة / ١٣ / ٢٠٢٥
رئيس اللجنة المركزية
مهندس / ١٣ / ٢٠٢٥
سلوى سامي هياح





اسم المشروع : صيانة ورفع كفاءة طريق المتصوره / طنناح (القطاع الثاني)
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معماري رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / مسعد عطا
بيانات العينات :- عدد (٢) عينات مخلوط اسفلتي لطبقة السطحية (٤ج) من مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد التبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (٤ج)	التدرج التصميمي	ك ١٤,٧٠٠	ك ١٤,١٠٠	المهيزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
٨٠	٩٦	٩٨	٩٦	٣/٤"
٦٥	٨٦	٧٤	٧١	٣/٨"
٥٠	٧١,٩	٥١	٥٠	٤#
٣٥	٥٢,٧	٣٩	٣٨	٨#
٢٠	٤٠,٩	٢٠	٢٢	٣٠#
١٥	٢٤	١٥	١٥	٥٠#
١٠	١٦,٢	٨	٨	١٠٠#
٥	٧,٢	٤,٤٧	٤,٦	٢٠٠#
	٤,١	٥,٣٤	٥,٣٧	نسبة الاسفلت %
	٥,٧٥			التبات بالكم
			١٣٠٠	الانسياب بالم
			٣	الجماعة كجم/م
			٤٣٣	

العيونة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهيزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع التسمية التصميمية .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعمل المركزي بتقرير رقم (٣/٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ عملية ابو عريضة / الخضاروه / زايد خطاب بناءا
على طلب الشركة وموافقة جهات الاشراف .

ملحوظة / العينات مسؤليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٢	٤٨٠	٩٦٠
مارشال	٢	١٥٠	٣٠٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٤١٠
م ا ١٥ %			٢١١,٥
ضرف م ١٤ %			٢٢٧,٠٥
الاجمالي			١٨٤٨,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٦/١٨

مهندس المعمل ارضا محمد

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
ستوى سامي صالح



مدير المعمل
مهندس /
حازم عبد المنعم

العصوي



اسم المشروع : صيانة ورفع كفاءة طريق المنصورة / طنطا (القطاع الثاني)

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معماري رقم (٢٤٠) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٧/٧

م / احمد عزت

بيانات ادارية :- قام باختيار العينات :

عدد (٣) عينات مخلوط اسفلتي لطبقة السطحية (٤ج) من مواقع مختلفة .

بيان العينات :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للمخلوط الاسفلتي بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (٤ج)	التدرج التصميمي	ك ١٣,٤٠٠	ك ١٢,٧٠٠	ك ١٢,٠٠٠	الميزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١#
٨٠	٨٦	٩٩	٩٨	٩٨	٢#
٦٥	٦١,٩	٧٠	٦٩	٧١	٣#
٥٠	٥٢,٧	٥١	٥١	٥١	٤#
٣٥	٤٠,٩	٢٨	٢٩	٢٦	٥#
٢٠	٢٤	٢٢	٢٣	٢٣	٦#
١٥	١٦,٢	١٥	١١	١٥	٧#
١٠	٧,٢	١٠	٤	٨	٨#
٥	١,١	١,٦٧	١,٦٢	٤,٧٨	٩#
٣	٥,٧٥	٥,٥٢	٥,٥٩	٥,٤٢	١٠#
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم				١٣١٠	نسبة الاسفلت %
٢-٤				٣	الثبات بالكم
٥٠٠٠٣٠٠				٤٣٧	الانسياب بالمز
					الجسامه كجم/م

الجنة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا الدشار اليها . وتنتقل في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .
ت مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزي بتقرير رقم (٣/٢١) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ عملية ابو عريضة / الحضارود / قاهه خطاب بناء
على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف .

مخوطة / العينات مسؤليه من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجملي
مخلوط اسفلتي	٣	٤٨٠	١٤٤٠
مارشال	٢	١٥٠	٣٠٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			١٨٩٠
م ١٠ %			٢٨٣,٥
م ١٤ %			٣٠٤,٣
الاجملي			٢١٧٧,٨

٢٠٢٣/٠٦/١٣

مهندس المعامل ادمي محمود

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / م / ملوي سامي صالح

٢٢

مدير المعامل

مهندس / م / حاتم عبد المنعم



اسم المشروع: صيانة ورفع كفاءة طريق المنصورة / جناح من ك 11,650 : ك 15,000 (القطاع الثاني)
التعهد شركة: الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (207) لسنة 2023

بتاريخ: 2023/03/19
قام بالصب و تحضير العينات : م / احمد عزت
عدد (9) مكعب خرسانه لزوم حائط ساند اعلى المواسير والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-
تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد 28 يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الصب	متوسط جهد كسر	جهد الكسر (مجم/سم ²)	الكثافة (مجم/سم ³)	الابعاد (سم)	توليد (مجم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب	2023/03/19	266	259	2.111	150*150*150	8210	1	2023/03/27	خرسانه لزوم حائط ساند اعلى المواسير من ك 11,650 ك 12,000
			264	2.126	150*150*150	8220	2		
			274	2.129	150*150*150	8230	3		
جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب	2023/03/28	262	261	2.111	150*150*150	8210	1	2023/03/28	
			265	2.129	150*150*150	8230	2		
			260	2.111	150*150*150	8240	3		
جهد الكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب	2023/03/29	266	264	2.111	150*150*150	8250	1	2023/03/01	
			263	2.129	150*150*150	8230	2		
			271	2.111	150*150*150	8240	3		

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات ممزولة من احضرها .

قام بالكسر : // سعيد طه .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجملي
كسر مكعب خرسانه	9	167	1503
اعداد تقرير			160
ثمنه التجارب			1653
ب.ا 10%			247,95
ض.م 10%			266,15
الاجملي			2127,10

تحريرا في: 2023/03/29

مهندس المعمل / *محمد محمد*

مدير المعمل

محمد

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الاداره المركزيه

سلوي سامي صلح

٢٩

1922
2023/03/29



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق طناح / المنصورة اتجاه طناح القطاع الثاني من ك ١١,٦٥٠ : ك ١٥,٠٠٠ " حياة كريمه "

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/٢٣

قام باحضار العينات : / سعيد طه

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (١) عينات دمك لطبقة الاساس نهائي توسعه من مواقع مختلفة .

عدد (١) عينه اساس سن ٦ نهائي اساس من ك ١٤,٥٠٠ لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التريج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحليل والسن الطبيعي
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

اولا : الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨%	٩٨	٤,٨	٢,١٩	طبقة اساس نهائي توسعه ك ١٤,٥٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للاساس ٢,٢٢ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %

دعواتي محمودي

٢١

المواصفات	عدد الوحدات	ثمنها :- (مبلغه من)
١٠٠	١٠٠	التجارب
١٠٠٠٧٠	٤٥	مهمه سده ٢
٨٥٠٥٥	٧٣	مهمه سده ٢٠٠
٨٠٠٥٠	٥٥	مهمه سده ٣١
٧٠٠٤٠	٤٢	مهمه سده ١١٣
٦٠٠٣٠	٣١	مهمه سده ٣١٣
٥٠٠٢٠	٢٨	مهمه رقم ١
٣٠٠١٠	١١	مهمه رقم ١٠
١٥٠٠٥	٨	مهمه رقم ٢٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مهمه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٤٥%	٣٣	معدل التوسه %
—	٢,٢٣	التصديه %
—	٧,١	نقصي شمله جملته من اموال
لا يقل عن ٨٠%	٨٣	نسبه التبداء الحلاله %
—	—	نسبه تحمل مائفورتها %
—	—	الانتفاخ %
—	٢,٤٢٥	الوزن النوعي الشلي
—	٢,٥١٩	الوزن النوعي مشبع جاف المنطج
لا يزيد عن ١٠%	٢,٦٠٥	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ٥%	٢,٣	الامتصاص %
—	٠,٣	انتحلل %
—	٨	نسبه السن الطبيعي %

العينه تتفق مع حدود المواصفات العامه من حيث الشرح والتوسعه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	١	٢٠٢٥	٢٠٢٥
عينات دمك	١	٥٠٥	٥٠٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٢٦٨٠
م ١ ١٥ %			٤٠٢
ض.ق.م ١٤ %			٤٣١,٥
الاجمالي			٣٥١٣,٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٣/٢٧

مهندس المعمل / ادنان محمد

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / عبدالله
مباوي مدير صالح

مدير المعمل

مهندس / حازم
حازم عبد المنعم



العقود



اسم المشروع: استكمال ازدواج طريق المنصورة / طنّاح اتجاه طنّاح (القطاع الثاني) من ك. ١١,٦٥٠ : ك. ١٥,٠٠٠
تنفيذ شركته: الوابدي للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢١١) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ازمريه:- قام بالنصب واحضر العينات : ا/ محمود صالح
بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/١٣
بيانات العينات:- عدد (٦) مكعب خرسانه عاديه لزوم صب عدايات ك. ١٥,٠٦٠ حالط والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-
تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧ & ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كجم/سم ²)	الكثافه (كجم/سم ³)	الابعاد (سم)	الوزن (كجم)	رقم المشعب	تاريخ نصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٧ ايام من تاريخ الصب	٢٠٢٣/٠٢/١٣	٢٢٦	٢١٢	٢,٤٤٦	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	١	٢٠٢٣/٠٢/١٥	خرسانه عاديه لزوم عدايات ك. ١٥,٠٦٠
			٢٤٥	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢		
			٢٢٣	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب	٢٠٢٣/٠٢/١٥	٢٣٦	٢٤٠	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١		
			٢٣٢	٢,٤٤٧	١٥*١٥*١٥	٨٢٦٠	٢		
			٢٣٥	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٣		

يتم الرجوع الى ملف العمليه لمقارنة النتائج .
ملحوظه / العينات مسؤليه من احضرها .
قام بالكسر : ا/ سعيد طه .


ج/ التكاليف		عدد الوحدات	بيان العينات
الاجمالي	سعر الوحدة	٦	كسر مشعب خرسانه
١٠٠٢	١٦٧		٣. اعداد تقرير
١٥٠			٤. ليعة التجارب
١١٥٢			٥. م. ١٥%
١٧٢,٨٠			ض. م. ١٠%
١٨٥,٥			الاجمالي
١٥١٠,٣			

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٣/٠٨

مهندس المعمل / زهان

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس / حازم عبد المنعم



العقود

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح "القطاع الثاني" من ك. ١١,٦٥٠ : ك. ١٥,٠٠٠
تفويض شركة : الوليد للمقاولات العامة

بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/١٢

تقرير معمل رقم (٢٢٩) لسنة ٢٠٢٣

قام باحضار العينات : / اسعيد طه

عدد (٢) عينة دمك فرمه توسعه رمال نهائي مواقع مختلفه

عدد (١) عينة رمال نهائي توسعه صلاحية ك. ١٤,٣٠٠

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الدمك المعدل و نسبة تحمل كالفورنيا و الانتفاخ و التصنيف
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	١٤,٣٠٠ ك	المهزات
	91	مجهز رقم ١
	80	10
	21	40
	6	200
	عديمة	مجال الدونة
	A1-B	التصنيف
	2.15	الدمك المعدل
	7.8	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣ نسبة المياه الملائمة %
	29	نسبة تحمل كالفورنيا %
	-	الانتفاخ %

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للمشروع

ثانياً :- عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
				دمك نهائي رمال
				ك. ١١,٩٠٠
	98	5	2.12	ك. ١٤,٣٠٠
لا يقل عن ٩٥%	97	5.2	2.10	

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم لرمال هو ٢,١٥ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٨%

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1010	505	2	دمك
1290	1290	1	رمال
150			م. اعداد تقرير
2450			قيمة التجارب
367.5			م. ١٥١ %
394.45			ض. ق. م. ١٤ %
3211.95			الإجمالي

٢٠٢٣/٣/١٢

مهندس المعمل / صابر السيد

مدير المعمل /
حازم عبدالمنعم

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح

عقود



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

صمم المشروع : رفع كفاءة طريق المنصورة / قطاع الثاني من ك ١١.٦٥٠ ك ١٥.٠٠٠

تنفيذ الشركة : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معمل رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ: ٢٠٢٣/٢٢/٢٧

بيانات الدورية :- قام باحضار العينات : / اسعد طه

بيان العينات :-

عدد (٢) عينه اسفلت رابطة ٣ مواقع مختلفه

عدد (٢) عينه اترية ناتج حفر القطاع الثاني

اختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي		ك ١٣,٦٠٠	ك ١٥,٥٠٠	ك ١٤,٥٠٠	الميزات
100	100	95	100	100	100	1"
100_75	95.4	85.4	95	97	97	3/4"
70 - 35	69.3	59.3	69	64	64	3/8"
50 - 30	48.7	40.7	42	42	44	4#
35 - 20	35	30.8	31	32	34	8#
20 - 5	20	14	17	19	18	30#
12 - 3	11.5	5.5	9	9	9	50#
8 - 2	5.7	2.7	3.8	3.6	3.5	100#
4 - 0	3.2	0.2	1	0.9	1	200#
	5.05	4.55	4.72	4.89	4.78	نسبة الاسفلت %
					1198	الثبات بالحجم
لا يقل عن 1000					2.7	النسياب بالمم
2 - 4					443	الليونة كجم / مم
300 - 500						

العينة تتفق مع حدود السعامة للتدرج التصميمي وتنفق في نسبة الاسفلت مع التسمية التصميمية
تم مقارنة بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزي بتقرير رقم ٢/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١٩/٢٠ عليه ابو عويضة / الخضاروه / فايد خطاب
طينا لكتاب الشركة المنفذه السيده المهندسه رئيس الاداره المركزيه وموافقه جهاز الاشراف

المواصفات	ثانيا : صلاحية ارض طريبيه		الميزات
	ك ١١,٩٠٠	ك ١٤,٠٠٠	
	100	100	مهزة رقم ٤
	97.4	97.8	10
	56.2	97.6	40
	76	76	200
	38.14	41.2	حد السيوله
	19.5	21.5	مجال الدونه
	A6	A7-6	التصنيف
	1.53	1.42	أقصى كثافة جافه طن / م ^٣
	24.0	26	نسبة المياه الملائمة %
	5	4	نسبة تحمل كاليفورنيا %
	1.8	2.2	الانتفاخ %

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
1440	480	3	مخلوط اسفلتي
2940	1470	2	صلاحية ارض طبيعيه
300	150	2	قالب مارشال
150	150		م. اعداد تقرير
4830			قيمة التجارب
724.50			مأ ١٥ %
777.65			ضم ١٤ %
6332.15			الاجمالي

٢٠٢٣/٠٣/٠٥

تحريرا في:

مهندس المعمل / صبا

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبدالمنعم

رئيس اداره مركزيه

مهندس / سامي

ملوي سامي صالح

العقود



اسم المشروع :

رفع كفاءة طريق طنح / المنصوره اتجاه طنح (القطاع الثاني) من ك ١٠,٠٠٠ بك ١٤,٠٠٠

تنفيذ شركة :

الوليد للمقاولات

بيانات إدارية :-

تقرير معمل رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٣

بيان العينات :-

قام باحضار العينات : / سعيد طه

بتاريخ :

٢٠٢٣/٠٢/١٤

عدد (٨) عينات دمك اساس مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

المواصفات	عينات الدمك			الموقع
	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	
لا يقل عن ٩٨%	اولا : دمك اولي اساس من ٦			ك ١٣,٧٥٠
	98	4.6	2.20	ك ١٤,٠٠٠
	99	4.7	2.22	ك ١٤,٢٥٠
	98	4.7	2.19	ك ١٤,٥٠٠
	99	4.5	2.22	ك ١٤,٧٥٠
	98	4.7	2.20	ك ١٥,٠٠٠
	98	4.8	2.19	
	ثانيا : دمك نهائي اساس			ك ١٣,١٥٠
	98	4.7	2.20	ك ١٣,٤٠٠
	99	4.8	2.22	

ملحوظة : البروكتور المستخدم للاساس هو ٢.٢٣ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٦.٩%
الدمك مقبول بالمواقع
العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	8	505	4040
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			4190
م. ١٥١%			628.50
ض. ق. م ١٤%			674.٦٥
الإجمالي			5493.10

٢٠٢٣/٠٢/١٥

تحريرا في :

مهندس المعمل / مناس

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / سلوى مناس صالح

مدير المعمل
مهندس / حازم عبد المنعم

٩٩٥
٣١٩٤١٩١٦

المعقود



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق طنح / المنصورة اتجاه طنح القطاع الثاني من ك ١٠,٠٠ : ك ١٤,٠٠
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح
بيان العينات :- بتاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٣

عدد (١٠) عينات دمك طبقة اسفل تكسير واولي اساس من مواقع مختلفة .
عدد (٢) عينه اساس سن ٦ ك ١٢,٠٠ مفروش ومن ك ١٢,٥٠٠ اسفل تكسير لعمل صلاحية .
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج والصلابة والاوزان النوعية والامتصاص والتحلل والسن الطبيعي
الكشف عن الكثافة الجافة طن / ٣م ونسبة الرطوبة والدمك النسبي
النتائج :-
اولا : الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع طبقة اساس اسفل تكسير
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٥	٢,١٨	ك ١١,٧٠٠
	٩٨	٨,٨	٢,١٦	ك ١٢,٠٥٠
	٩٩	٤,٨	٢,١٩	ك ١٢,٣٥٠
	٩٨		٢,١٦	ك ١٢,٧٠٠
	٩٩	٤,٨	٢,١٧	ك ١٣,٠٠٠
	الدمك لا يقل عن ٩٨ %	٩٩	٤,٩	٢,٢٢
٩٨		٤,٨	٢,٢٠	ك ١٢,٠٠٠
٩٩		٤,٨	٢,٢٣	ك ١٢,٣٠٠
٩٨		٤,٧	٢,٢٠	ك ١٢,٦٠٠
٩٩		٤,٨	٢,٢١	ك ١٢,٩٠٠

الدمك مقبول بالمواقع .
البروكتور المستخدم لاساس اسفل تكسير ٢,٢٠ طن / ٣م ونسبة المياه الملائمة ٧,٨ %
البروكتور المستخدم لاساس ٢,٢٤ طن / ٣م ونسبة المياه الملائمة ٦,٩ %

دعا
من

ثانياً :- صلاحية سن

المواصفات	ك ١٢,٥٠٠ اسفل تكبير	ك ١٢,٠٠٠ مفروش	التجارب
١٠٠	١٠٠	١٠٠	مهزه سعه ٢
١٠٠-٧٠	٩٧	٩٥	مهزه سعه ١,٥
٨٥-٥٥	٨٥	٧٣	مهزه سعه ١
٨٠-٥٠	٧٣	٥٥	مهزه سعه ٤/٣
٧٠-٤٠	٥١	٤٢	مهزه سعه ٨/٣
٦٠-٣٠	٤١	٣٤	مهزه رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٤	٢٧	مهزه رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩	١٦	مهزه رقم ٤٠
١٥-٥	١١	٨	مهزه رقم ٢٠٠
لا يزيد عن ٨%	عديمه	عديمه	مجال الدوله %
لا يزيد عن ٤٥%	٣٥	٣٠	الصلاحية %
—	٢,٢٠	٢,٢٤	الدمك المعدل
—	٧,٨	٦,٩	
لا يقل عن ٨٠%	٨٠	٨٤	اقصى كثافه جافه طن/م ^٣
—	—	—	نسبة للمياه الملائمه %
—	٢,٣٨٨	٢,٤٤١	نسبة تحمل كاتيونيا %
—	٢,٤٩٥	٢,٥١٤	الانتفاخ %
—	٢,٥٨٥	٢,٦٠٩	الوزن النوعي الكلي
لا يزيد عن ١٠%	٣,٥	٣,٤	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
لا يزيد عن ٥%	٠,٧	٠,٥	الوزن النوعي الظاهري
—	٨	٩	الامتصاص %
—	—	—	التحلل %
—	—	—	نسبه السن الطبيعي %

العينات تتفق مع حدود المواصفات العلمه من حيث الكترج والنوعيه .
ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها


ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صلاحية اساس	٢	٢٠٢٥	٤٠٥٠
عينات دمك	١٠	٥٠٥	٥٠٥٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٩٢٥٠
م ا ١٥ %			١٣٨٧,٥
ض.ق.م ١٤ %			١٤٨٩,٣
الاجمالي			١٢١٢٦,٨

تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٢/٠١

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / سامي صالح
سلوي سامي صالح



مدير المعمل

مهندس / حاتم عبد المنعم

والمعتمد

اسم المشروع :

رفع كفاءة طريق طنّاح / المنصورة اتجاه طنّاح (القطاع الثاني) من ك. ١٠٠٠٠٠٠ ك. ١٤٠٠٠٠٠ ك.

تنفيذ شركة :

الوليد للمقاولات

بيانات ادارية :-

تقرير معمل رقم (١٤٠) لسنة ٢٠٢٣

بيان العينات :-

قام بحضور العينات : المرحوم صالح

عدد (١) عينة من ٦ لعل صلاحية ك. ١٤٠٠٠٠٠ ك. اسفل تسيير

عدد (١) عينة من ٦ تشويبات جديدة لعل صلاحية

عدد (٨) عينة دمك اساس مواقع مختلفة بكامل عرض الطريق

لاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنطلي و ثوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التخلل و السمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ الكشف عن الكثافة الجافة طن / ٢م و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

أولا : صلاحية من ٦

المواصفات (نترج ب)	العينة	١١,٢٥٠ ك اسفل تسيير	التجارب
100	100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	96	96	1.5"
55-85	71	79	1"
50-80	55	68	3/4"
40-70	44	48	3/8"
30-60	36.7	41	مهزة رقم ٤
20-50	29	33	10
10-30	13	17	40
5-15	7.6	9.2	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	عديمة	مجال اللدونة %
لا يزيد عن ٤٥%	9	7	نسبة السن الطبيعي
	31	35	الصلابة %
	2.411	2.331	الوزن النوعي الكلي
	2.480	2.407	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	2.580	2.523	الوزن النوعي الظاهري
	3.3	3.4	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	0.3	0.8	التخلل %
لا يزيد عن ٥%	2.23	2.21	افصى كثافة جافة طن/٢م
	6.9	7.4	نسبة المياة الاصولية %
	86	82	CBR %
			الانتفاخ %

العينة تتفق مع حدود المواصفات من حيث النترج والنوعيه

منار السيد

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة/طن/م ³	المواقع
لا يقل عن 98%	دمك طبقه اساس			
	99	4.9	2.21	ك. 11,800 نهائي يمين فوق الطررش
	98	4.7	2.19	ك. 12,100 نهائي محور
	99	4.7	2.22	ك. 12,500 نهائي شمال
	98	4.8	2.20	ك. 12,700 نهائي يمين فوق الطررش
	99	4.9	2.21	ك. 12,850 نهائي محور
	98	4.8	2.22	ك. 13,000 اولي فوق الطررش
	98	4.8	2.19	ك. 13,250 اولي محور
	98	4.7	2.20	ك. 13,425 اولي شمال

الدمك مقبول بالمواقع
 البروكتور المستخدم للأسس هو 2.23 طن/م³ و نسبة المياه الملائمة 6.9%

ملحوظة: العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	8	505	4040
سن 6 صلاحية اسفل تكسير	1	2025	2025
مراعاة تكبير			150
فينة التجارب			6215
م. 10%			932.25
ض. ق. م. 14%			1000.65
الإجمالي			8147.90

تحريراً في: 2023/02/08

مهندس المعمل / صالح

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 مكي سليمان صالح

مدير المعمل
 مهندس /
 حازم عبد المنعم

المعقول
 قسم الدراسات
 الماسر 878
 2023/02/08

محضر تقييم

عملية : رفع كفاءة طريق المنصورة / طنح بطول ٤ كم (القطاع الثاني) محافظة الدقهلية ضمن العيادة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ:- شركة الوليد للمقاولات ورصف الطرق

اشراف المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

انه في يوم الأحد الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٣ م وبناءاً على القرار الإداري رقم (٩٠٩) الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٣ م والخاص بالإستلام الإبتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة الاتي أسماؤهم:-

السيد المهندس / مشيرة السيد عبدالله	مدير عام الصيانه بالمنطقة الاولى المركزيه / رئيسا
السيد المهندس / محمد سعيد	مدير إدارة هندسة الطرق / عضوا
السيد المهندس / محمد عنتر	إدارة ضبط الجودة / عضوا
السيد المهندس / هاني عبد الفتاح	إدارة المعامل المركزية / عضوا
السيد المهندس / أحمد عزت	المنطقة المشرفة / عضوا
السيد المهندس / وليد حمدي	الشركة المنفذة / عضوا

وبعد الاطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

أولاً: الخصم على التجارب المعملية

- الخصم على طبقة الأساس الحصوي سن ٦ : صفر جنيهاً
- الخصم على الطبقة السطحية تدرج ٤ ج : ٢٥٠٩٣ جنيهاً
- الخصم على النقص في سمك الطبقة السطحية : صفر جنيهاً
- الخصم على الطبقة الرابطة تدرج ٣ د : ١٠٩٤٧ جنيهاً
- الخصم على النقص في سمك الطبقة الرابطة : صفر جنيهاً

ثانياً: الخصومات على محاضر الاستلام الإبتدائي

طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الإبتدائي جاءت كالآتي

- الخصم على سطح الطريق الأسفلتي: $(٣٤٠٠١,٧٥ * ١٤٠ * ٠,٠٨ * ٠,٠٥) = ١٩٠٤٠,٩٨$ جنيهاً

- الخصم على سوء مصنعة البردورات $(١٥,٩١ * ٢١٥٠ * ٠,١٠ * ٠,٠٥) = ١٧١,٠٣$ جنيهاً.

وعليه يكون إجمالي خصم محضر التقييم = ٥٥٢٥٢,٠١ جنيهاً

** القيمة الاجمالية للخصم (فقط وقدره خمسة وخمسون ألفاً ومئتين واثنين وخمسون جنيهاً و ١٠٠/٠١ لا غير)

التوقيعات:

السيد المهندس / وليد حمدي

السيد المهندس / أحمد عزت

السيد المهندس / هاني عبد الفتاح

السيد المهندس / محمد عنتر

السيد المهندس / محمد سعيد

السيد المهندس / مشيرة السيد عبدالله



24	سعر الوحدة البوصلة / وحدة
80	سعر الوحدة البوصلة / وحدة
7.20	سعر وحدة استنساخ المستند / وحدة

تقديم عملية: رفع كفاءة فريق التصنيع / قطاع تطوير الكوادر (قطاع التدرج) محافظة القطيف - قسم المصارف المالية - جامعة الكويت

(شرفاء - المنطقة الثالثة) - تاريخ المدة:

تقديم: شركة ابيد المتكاملة ومصادر التدرج

كيفية عمل: عمل الوحدة البوصلة / وحدة

رقم	الحدود	الكمية من	الحدود المثلث (م)	الحدود (م)	استد (م)	التكرار في استند (م)	سعر التكرار في استند (1%)	قيمة الخصم (م)
		1.777						
1		1.777	1150	8	80	0	0.02	
2		1.777	750	8	80	0	0.02	
3		1.777	1450	8	70	0	0.02	
14		7.200	8850	8	88	0	0.02	
	قيمة التدرج					11.000		
								11.000
								جمل الخصم من التكرار في استند الوحدة

11.000	جمل قيمة الخصم من التكرار في استندات الوحدة لوحده البوصلة
--------	--

وليد احمد

د. محمد عبد الله
2017/7

سيفينة

140	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
50	سمك الطبقة السطحية (مم)
84.00	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة

تقييم عملية : رفع كفاءة طريق المتصورة / طناح بطول 4 كم (القطاع الثاني) محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إشراف :- المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

تنفيذ :- شركة الوليد للمقاولات ووصف الطرق

تقييم بند أعمال الطبقة السطحية (3 ب)

م	الحارة	الكيلومتر	الطول الممتل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
		0,000						
			بداية العملية					
1		0,900	1150	9	60	0	0.0	0.00
2		1,400	750	9	62	0	0.0	0.00
3		2,400	1250	9	55	0	0.0	0.00
18		2,900	850	9	55	0	0.0	0.00
	نهاية القطاع					4.000		
			4000					اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة
								0.00

0.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة السطحية (بالجنيه)
------	--

وليد اسدي









السيد المهندس / رئيس لجنه استلام عمليه رفع كفاءه طريق المنصوره طنح القطاع
الثاني بطول ٤ كم مركز المنصوره محافظه الدقهليه .

تحية طيبه وبعد

بالاشاره الي عمليه رفع كفاءه طريق المنصوره طنح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز
المنصوره محافظه الدقهليه ، تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامه ورصف الطرق .
نحيط علم سيادتكم بانه تم تنفيذ و صرف اعمال البردورات داخل البند رقم (٧) من
مقايسه الاعمال .

حيث بانه تم صب خرسانه عاديه بمحتوي اسمنتى ٣٠٠ كجم / ٣م على الاقل المقاومه
للخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ .
وكانت الكمية المنفذه والمنصرفه لتلك الاعمال هي ١٥,٩١ ٣م وسعر البند طبقا لمقايسه
الاعمال ٢١٥٠ جنيها .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير



محضر الاستلام الابتدائي

لعملية :- اعمال رفع كفاءة طريق المنصورة / طناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

ضمن المبادرة الرئاسية هياك كريمة

تنفيذ :- مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

اشراف :- المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٩٠٩)

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٥ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال مالم يه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ١- المهندس / مشيرة السيد عبد الله | مدير عام الصيانة بالمنطقة الاولى المركزية - رئيسا |
| ٢- المهندس / محمد سعيد | مدير ادارة هندسة الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس / محمد عنتر | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- المهندس / هاني عبد الفتاح | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- المهندس / احمد عرت | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٦- المهندس / وليد حمدي | الشركة المنفذة - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور

على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وكذلك أخذ اكوام اسفلتية (مرفق كشف) وأخذ عينات (بلاطات - اساس)

لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تلاحظ ان الأعمال عبارة عن كما افاد مندوب المنطقة المشرفة :-

١- سطحية من كم ١١ + ٥٦٠ الي كم ٨٦٧ + ١٤

٢- رابطة من كم ١١ + ٥٦٠ الي كم ١٥ + ٥٥٠

وقد تلاحظ الآتي :-

أولا :- اعمال الطبقة السطحية :-

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المناسيب وعدم التجانس وخشونة بالسطح وسوء تنفيذ بعض

المحطات الطولية والعرضية في مسافات المتفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٨٪ من الكميات المنفذة .

ثانيا :- اعمال البردورات :-

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم استقامة وسوء مصنعية وقدرتها اللجنة بنسبة ١٠٪ من

الكميات المنفذة .

ثالثا :- اعمال الكهرباء افاد مندوب المنطقة بأنه تم استلام الاعمال من قبل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء واستلام




ابتدائي ومحضر نهو اعمال ومرفق محضر استلام ابتدائي وحصر اعمال .

وليد حمدي / محمد عنتر / محمد سعيد / هاني عبد الفتاح / مشيرة السيد عبد الله

توصيات اللجنة :-

- ١- يتم خصم نسبة ٧٥ من المعيبة بالبند اولا الخاص بالطبقة السطحية .
- ٢- يتم خصم نسبة ٥% من الكميات المنفذة بالبند ثانيا الخاص بالبرودرات .
- ٣- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- ٤- علي المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بنتائج العينات والمستخلص الختامي التي تم اخذها اثناء تنفيذ الاعمال لامكان انشاء اجراءات التقييم .
- ٥- الحصر مسئولية المنطقة .
- ٦- علي المنطقة المشرفة مراقبة سلوك الاعمال خلال فترة الضمان وابلأغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها .
وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢ طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلي هذا جري التوقيع ...

- ٦- وليد مدي
- ٥- 
- ٤- 
- ٣- 
- ٢- 
- ١- 

كشف سماكات

لعملية :- اعمال رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه

تنفيذ :- مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق


اشراف :- المنطقه الثالثه (شرق الدلتا)


الموقع	رابطة بسمك ٦ سم	سطحية بسمك ٥ سم
٠ - ٩٠٠	٩	٦
١ - ٤٠٠	٦	٦.٢
٢ - ٤٠٠	٧	٥.٥
٣ - ٩٠٠	٦.٥	٥.٥


١ - 

٤ - 

٥ - 

٥ - 

٣ - 

٦ - 



محضر إطلاق تيار واستلام الابتدائي

الموافق ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٥

أهـ فـ زـ دـ جـ

اجتمعت اللجنة المكونة من :

- ١ - المهندس : أ.ع.م. محمد حبيب
- ٢ - السيد : المهندس السيد
- ٣ - المهندس :
- ٤ - المهندس :
- ١ - السيد :

- عن التشغيل الإداري العامة
- عن التنفيذ بالفرع
- عن المصل الهندسي
- عن التنفيذ بالإدارة العامة

إطلاق التيار الكهربائي في عملية : إزالة الجهد المسموح به
 لخط ١٠ ك.ف.م. من محطة ١٠٠ ك.ف.م. بقرية
بمحافظة شمال الدلتا رقم : ١٤٢٩٠ / ١٠٢١١١٢١١١ بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢

وأوضح أنه جميع الأعمال التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات الفنية وطبقا للحصر المرفق وقد تحرر هذا المحضر منذ
 بذلك علما بأن العملية لا يوجد لها تشطيبات أو ملاحظات يد اختبارها وتجربتها بإطلاق التيار وجده بحالة جيدة وأعد
 الفصل وتم تسليمها للتشغيل لاتخاذ اللازم للتعاقد مع المشترك وإعادة التوصيل

رقم المحول :

قبرة المحول :

جهة التشغيل :

نمات العداد :

قراءة العداد :

طول التفرعة المركبة :

الخطات المركبة :

عن التشغيل بالإدارة العامة :

عن تنفيذ بالفرع :

عن المصل الهندسي :

عن التنفيذ بالإدارة العامة :

عن الجهة لطلبية :

المشروع العام رقم الكباريت

الوجهة لطلبية


الأعمال الصالحة طبقاً لقرارات

المشروع / رقم المشروع



مهندس / أ.ع.م. محمد حبيب
 السيد / المهندس السيد
 مهندس / المهندس السيد
 مهندس / المهندس السيد

رئيس قطاع كهرباء المحافظة
 مهندس / المهندس السيد




صورة ٢ : للمشترك المتعاقد
 صورة ١ : يحافظ بملف العملية بقطاع المشروعات
 صورة ٣ : للشئون التجارية بالمديرية

MS - 700 - F 26/13

فاكس : ٠٥٠٢٢٠١١٧٨

العنوان : شارع البحر - أمام مبنى محافظة الدقهلية

وزارة الكهرباء والطاقة
شركة القاهرة لكهرباء مصر
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
قطاع كهرباء جنوب الدقهلية



Ministry of Electricity & Energy
Egyptian Electricity Holding Company
North-Delta Electricity Distribution Co.
Dakahlia Electricity Sector

كافة المراسلات على يد مدير الشؤون الفنية المتعاينة مع شركة
مهندس الواسع المهندس العام المنصوص عليه وليد محمد
الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال المنجزة المتعارفة مع
عزيمه السيد من المتابعة لغيره - طابع النفوس

تكرم بسداد مبلغ وقدره سبعة (7) فقط...
التقاول الدفع باسم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة يسلم باليد بالقطاع المخصص طبقا للمقايمة
بالمقايمة
بمبلغ ١٠٥٠٩٠٠٠ جنيه
محت التلبية المبالغ الملتزم بالنية

لا تشمل إعادة الشيء لإصله واستخراج تصاريح تعديلات الطرق والسكة الحديد وخلافة التي تسند بمعرفة الجهة المطالبة
بجهة المختصة.
المشترك بتدبير حجرة المحول طبقا لتفاصيل الفنية إذا كانت مطلوبة ولن يبدأ التنفيذ إلا بعد الانتهاء من وتدبير الحجرة
في حساب الفواصلات خلال شهر من تاريخ الأمر التنفيذي.
الجهة الطالبة بسداد قيمة المقايمة التغيرات التي تطرأ على أسعار المهمات.
سداد قيمة المقايمة بأمر دفع اليكتروني ولا يعقد بالسداد الأبعد إحضار أصل أمر الدفع اليكتروني وتسليمها للشركة وفي حالة
قبضه بشيك سوف يتم خصم نسبة ٥% بحد أقصى ٧٠٠٠ جنيها من قيمة الشيك مصاريف إدارية ولا تعتبر المستحقات مسددة
أداة أو يتم الأيداع النقدي برقم حساب ١٠٢٠٣٠٠٢٠٣٧١٠١٩٢٥٣٧١ البنك العربي الأفريقي الدولي
إع المختص التنبيه بمتابعة الجهات التي تتدوم بالسداد (دفع اليكتروني) وموافاتها بصورة منه فور السداد لاستكمال الاجراءات
بإني الاستقطاعات.
إنيته تنفيذية والحساب سيكون على ضوء الخلامي ولن يتم التعاقد مع المشترك في حانة وجود مستحقات للشركة حسب
الأبعاد تسديدها.

تسليم توصيلات القوي المحركة خارج الحائط حتى العداد.
تخصم ضريبة أرباح تجارية وصناعية من قيمة المطالبة (الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة).
شركة للجهات الحكومية والتي تخصم ضريبة القيمة المضافة من المطالبة توافي الشركة بأصل التحويل الإلكتروني للسداد ويراعى
قمة ضريبة قيمة مضافة تخص شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء / ت. ص (١٠٠٤٧٩٧٣١)
شركة المركز الضريبي لكبار الممولين رقم مؤسسي (١٠٦٠١٨٩٤)

رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية

مدير عام الشؤون الفنية

مدير إدارة المشروعات

المقاييس التفصيلية

اسم العملية : الإشراف على توريد وتركيب أعمدة الجهد المنخفض المتعارضة مع مسرور رفع كفاءة طريق المنصوره دلت


المعنوان :

الأمر التنفيذي : ٢٠٢٣/٢/١/١٤٣٩٠

تاريخ الأمر التنفيذي : ٢٠٢٣/٢/١١

الكمية	الجهة المنصرف منها	ملاحظات	اسم الصنف	التكود
عدد	٣٤		عمود خديد مواسير جهد منخفض طول ٨ متر ٤/٦/٨ " مجلفن	٢٢١
عدد	٦		عمود خديد مواسير جهد منخفض طول ١٠ متر ٤/٦/٨ " مجلفن	٢٢٢
عدد	١٦٠		مخارط جهد منخفض رفعة التوربة ١% تقيل ٤ " مجلفن	٢٢٣
عدد	٢٠٠		مخارط صلبون جهد منخفض مقاس ١٤ مم	٢٢٤
متر	٥٠٠		موصلات التوسيم معزولة جهد منخفض XLPE ومكونه قطاع ٥٠ مم ٢	٢٢٥
متر	٢٠٠		موصلات التوسيم معزولة جهد منخفض XLPE ومكونه قطاع ٢٥ مم ٢	٢٢٦
متر	٥٠		كابل لو جهد منخفض ٠.٢-٠.٤-٠.٦ مم مربع	٥٥٤٠
عدد	٦		كوس التوسيم نهاية قطاع ١٥٠ مم ٢	٢٢٧
عدد	٢		كوس التوسيم نهاية قطاع ٧٠ مم ٢	٢٢٨
متر	١٢		مسورة خديد مسود قطر ٥٠	٢٢٩
عدد	٥٦٠٠		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤١
عدد	٤٠		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٢
عدد	٢٠		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٣
متر	٢٦		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٤
متر	١٣		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٥
عدد	٢٥		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٦
متر	١١,٧٨		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٧
متر	١١,٢٢		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٨
شكارة	٧٠,٨		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٤٩
الفه	٠,٤		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٥٠
مطروعة	٢		مخارط حديد مسود قطر ٥٠	٥٥٥١

مدير عام المشروعات

مهندس /  / ٢٠٢٣/١٢/١٤

مهندس /  / ٢٠٢٣/١٢/١٤

مدير قطاع المشروعات

٧٥٣
٠٠٢١٤١١٢

أمر تنفيذ رقم ٠٠٢٣/٢١/١١٣٩٠

صكوك بتاريخ ٠٠٢٣/٣/١١

اسم العملية /

الإشراف على توريد وتركيب أجهزة الجهد المنخفض المتعارضة مع مشروع
رقم كفاءة طريق المنصورة طراح

تصديق المهندس ارنيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية

تحية طيبة وبعد ...

الرجاء إلى العملية المذكورة بعاليه والتي تم تصديق قيمتها بمبلغ بنكي

مبلغ / مائة الف جنيه

منه جنيه
٢٢٦٥٦

بتاريخ ٠٠٢٣/٣/١٨ بمبلغ وقيمته

فقط وفترة اثنين وعشرون ألفا وستمائة ستة وخمسون جنيها لا غير

عنا بان قيمة المعايمة بمبلغ ١١٥١٥.٩١ جنيها + قيمة مقابل دراسة الطلب بمبلغ ١١٠٠ جنيها تم سدك
المبلغ عتية

على القطاع المختص بذلك من ورود جميع التصاريح اللازمة للتنفيذ

جاء التكرم بالتنبيه نحو صرف المهمات وبدء التنفيذ مع الالتزام بالمعايمة والكرومى العرفى

العرفى عليه معايمة تفصيلية بالمهمات اللازمة والجهات التي تصرف منها

لا يتم اطلاق التيار للمشارك إلا بعد اكد من قيرما التامين والتعاقد بمعرفة الشؤون التجارية

المعايمة تقنية والحساب سبتون على ضوء الحسابي ولن يتم التعاقد مع الشركه في حال وجود
مستحقات للشركة حسب الختامى الابدع تسديدها

والمفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

ويجس اقطاع المشروعات

مهندس ا
المشرف مصطفى سعد

٠٠٢٣/٣/١٨

٠٠٢٣/٣/١٨

م حضر نهو اعمال

الموافق / / ٢٠١١ اجتمعت اللجنة المشكلة الموقعة أدناه

في يوم الموافق / / ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٢ والأعمال بحله جيدة ومطبق للمواظفة

اللجنة:

1- السيد المهندس

2- السيد

3- السيد

4- السيد مهندس

5- جهة نظرية

(د. الحفظة)

مهندس

التوقيع

ح. ك.

م. م.

م. م.



مدير عام الهندسات

مهندس



البجيرة

السيد

السيد

السيد

السيد

السيد

بمعد ...

رئيس قطاع جنوب الدقهلية

مهندس /



مخضر حصر مهمات


٢٠١ / / اجتمعت اللجنة المشكلة الموقعة اذناه

- انه في يوم
 ١ - السيد محمد السيد
 ٢ - السيد محمد السيد
 ٣ - السيد محمد السيد

تم حصر المهمات الرقمية لعميلة / الايسر / في ما يلي:

رقم	بيانات الأعمال	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	شاور كهربائي	عدد	٤٠	
٢	مواكيل كهربائية	عدد	١١٠	
٣	مواكيل كهربائية	عدد	٥٠	
٤	مواكيل كهربائية	عدد	٢٠	
٥	مواكيل كهربائية	عدد	٥٦٠	
٦	مواكيل كهربائية	عدد	٤٠	
٧	مواكيل كهربائية	عدد	٢٦	
٨	مواكيل كهربائية	عدد	١٢	
٩	مواكيل كهربائية	عدد	٤٦	


الشركة مطبوعة للأعمال



محمد عبد الرحمن

السيد العام للمهندسين

السيد العام للأعمال
 طبع في مطبعة الشركة
 رقم ١٢ / ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٢



هذه المهمات تم تركيبها في عميلة / الايسر / في ما يلي:

التوقيع

- اللجنة
 ١ - السيد محمد السيد
 ٢ - السيد محمد السيد
 ٣ - السيد محمد السيد

محمد عبد الرحمن


مدير عام الشركة

القطاع الثاني (ST 15+000 TO ST 11+560)


حاضر حتى يتم تنفيذ من كميات لعينة / رفع كفاءة طريق المنصورة - طماح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .

رقم	البيانات	الوحدة	كمية اخرى مقايسة معدلة	ماسبق صرفه	الكمية الاحتمالية المنفذة
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاة بالرصيف الحالي ... الخ	م ³	3025	3020	3021.39
4-ب	أعمال توريد وتركيب مواسير 80 سم	م.ط	205	202	202
6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية ذات محتوى أسمنت 250 كجم/م ³ ... الخ	م ³	391	371	371.11
7	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط ذات محتوى أسمنت 300 كجم/م ³ ... الخ	م ³	165	146	162.36
8	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	م ³	4142	4131	4132.63
12	أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ... الخ	م ³	2130	2125	2125.75
13	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة لثقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ... الخ	م ³	11804	11796	11796.36
14	أعمال طبقة التشريب ... الخ	م ²	36450	36447	36447
15	أعمال طبقة التصق ... الخ	م ²	32950	32938	34001.75
16	أعمال العنيفة الرابطة بسمك 6 سم ... الخ	م ²	36500	36447	36447
17	أعمال الطبقة السطحية بسمك 3 سم ... الخ	م ²	32951	32938	34001.75
26	أعمال فك اعمدة الاثارة القديمة ... الخ	عدد	18	10	10
27	أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C ... الخ	م.ط	288	288	288.1
28	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر ... الخ	عدد	24	24	24
29	أعمال رفع وحفظ مطابق ... الخ	عدد	39	38	38
30	أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية ... الخ	م ³	245	245	245
31	أعمال توريد وتركيب أعمدة طول 10 م ... الخ	عدد	20	20	20
32	أعمال توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر ... الخ	عدد	15	10	10

مهندس الهيئة

توقيع


مهندس الشركة


توقيع


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع الثاني (ST 11+560 TO ST 15+050)
إجمالي أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٢)
3021.39	٣م	From ST 11+560 TO 15+050	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ... الخ
3021.39			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المملكة العربية السعودية)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طماح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب الوزارة للمقاولات العامة

رقم: 10

أعمال تكسيرو وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف العالي

الامتداد	متوسط السمك	متوسط العرض	نسبة	م
30.789	0.12	9.11	77.5	11+560
25.440	0.12	8.48	75	11+600
19.260	0.12	6.42	75	11+625
19.380	0.12	6.46	75	11+650
17.600	0.11	6.40	75	11+675
20.441	0.13	6.29	75	11+700
20.670	0.12	6.89	75	11+725
20.190	0.12	6.73	75	11+750
18.750	0.12	6.25	75	11+775
21.450	0.14	6.70	75	11+800
22.783	0.13	7.01	75	11+825
19.200	0.12	6.40	75	11+850
20.898	0.13	6.43	75	11+875
16.225	0.10	6.49	75	11+900
21.090	0.12	7.03	75	11+925
21.905	0.13	6.74	75	11+950
24.570	0.13	7.56	75	11+975
24.401	0.14	7.23	75	12+000
22.410	0.12	7.47	75	12+025
19.470	0.12	6.49	75	12+050
23.220	0.12	7.74	75	12+075
22.563	0.13	7.22	75	12+100
23.660	0.13	7.28	75	12+125
22.950	0.12	7.65	75	12+150
21.156	0.13	6.77	75	12+175

مهندس الشركة
 13
 طماح

مهندس الشركة
 ح. أحمد خضاعي

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجا (القطاع الثاني) بطول ١ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

عدد راسم (٢)

أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهاره بالوصف التالي

SI	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
12+200	25	7.76	0.12	22.310
12+225	25	7.51	0.13	24.408
12+250	25	7.42	0.11	19.478
12+275	25	7.22	0.12	21.660
12+300	25	7.15	0.11	19.663
12+325	25	6.45	0.13	20.963
12+350	25	7.36	0.12	22.080
12+375	25	6.45	0.11	17.738
12+400	25	6.76	0.11	18.590
12+425	25	6.65	0.12	19.950
12+450	25	7.24	0.13	23.530
12+475	25	7.14	0.13	23.205
12+500	25	6.75	0.13	21.938
12+525	25	7.39	0.12	22.170
12+550	25	6.68	0.13	21.710
12+575	25	6.74	0.11	18.535
12+600	25	7.52	0.12	22.560
12+625	25	7.15	0.13	23.238
12+650	25	7.20	0.12	21.600
12+675	25	7.34	0.13	22.938
12+700	25	7.30	0.12	20.988
12+725	25	7.30	0.13	23.225
12+750	25	7.20	0.11	19.800
12+775	25	7.20	0.10	18.000
12+800	25	7.13	0.12	20.499

مهندس الهيئة

13
 AW

مهندس الشركة

13
 AW


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)


أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
12+825	25	7.26	0.13	22.688
12+850	25	7.85	0.11	21.588
12+875	25	6.60	0.11	18.150
12+900	25	6.80	0.11	18.700
12+925	25	7.31	0.12	21.930
12+950	25	7.48	0.13	24.310
12+975	25	7.27	0.11	19.993
13+000	25	6.80	0.13	22.100
13+025	25	6.61	0.13	21.483
13+050	25	6.64	0.13	20.750
13+075	25	7.34	0.12	22.020
13+100	25	7.45	0.12	21.419
13+125	25	7.62	0.12	22.860
13+150	25	6.84	0.13	22.230
13+175	25	7.71	0.11	20.239
13+200	25	6.90	0.12	20.700
13+225	25	7.70	0.10	19.250
13+250	25	7.70	0.11	21.175
13+275	25	7.60	0.12	22.800
13+300	25	7.80	0.13	25.350
13+325	25	6.90	0.12	20.700
13+350	25	6.70	0.12	20.100
13+375	25	7.30	0.12	21.900
13+400	25	7.20	0.11	19.800
13+425	25	7.20	0.11	19.800

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

الاجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الضول	ST
21.600	0.12	7.20	25	13+450
21.563	0.12	7.50	25	13+475
22.800	0.12	7.60	25	13+500
23.725	0.13	7.30	25	13+525
24.050	0.13	7.40	25	13+550
25.285	0.13	7.78	25	13+575
20.100	0.12	6.70	25	13+600
25.643	0.13	7.89	25	13+625
21.258	0.11	7.73	25	13+650
20.700	0.12	6.90	25	13+675
24.895	0.13	7.66	25	13+700
20.580	0.12	6.86	25	13+725
24.625	0.13	7.88	25	13+750
21.764	0.12	7.57	25	13+775
23.270	0.13	7.16	25	13+800
18.618	0.11	6.77	25	13+825
17.875	0.10	7.15	25	13+850
21.218	0.12	7.38	25	13+875
22.031	0.13	7.05	25	13+900
21.093	0.11	7.67	25	13+925
21.423	0.11	7.79	25	13+950
19.993	0.11	7.27	25	13+975
21.630	0.12	7.21	25	14+000
22.880	0.13	7.04	25	14+025
20.405	0.11	7.42	25	14+050

مهندس الهيئة

أحمد
Ahmed

مهندس الشركة

أحمد
Ahmed

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
14+075	25	7.24	0.13	23.530
14+100	25	7.15	0.13	23.238
14+125	25	6.24	0.13	19.500
14+150	25	6.90	0.12	20.700
14+175	25	6.68	0.12	19.205
14+200	25	6.34	0.12	19.020
14+225	25	7.12	0.13	23.140
14+250	25	7.37	0.11	19.346
14+275	25	7.46	0.12	22.380
14+300	25	7.02	0.10	17.550
14+325	25	7.20	0.11	19.800
14+350	25	7.10	0.12	21.300
14+375	25	7.78	0.13	25.285
14+400	25	6.31	0.12	18.930
14+425	25	6.66	0.13	21.645
14+450	25	7.03	0.13	22.848
14+475	25	6.75	0.13	21.938
14+500	25	6.80	0.12	20.400
14+525	25	6.90	0.13	22.425
14+550	25	6.82	0.11	18.755
14+575	25	7.57	0.11	20.818
14+600	25	7.16	0.12	21.480
14+625	25	6.77	0.13	22.003
14+650	25	7.15	0.12	21.450
14+675	25	7.38	0.13	23.985

مهندس الهيئة

م.ع.ف.
 ط.ع.ف.

مهندس الشركة

م.ع.ف.
 ط.ع.ف.


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)


أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST	الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
14+700	25	7.05	0.13	22.913
14+725	25	7.67	0.13	24.928
14+750	25	7.79	0.12	23.370
14+775	25	7.27	0.13	23.628
14+800	25	7.21	0.11	19.828
14+825	25	7.04	0.12	21.120
14+850	25	7.42	0.13	24.115
14+875	25	7.24	0.13	23.530
14+900	25	7.15	0.13	23.238
14+925	25	6.80	0.12	20.400
14+950	25	6.90	0.13	22.425
14+975	25	7.10	0.11	19.525
15+000	25	7.30	0.12	21.900
15+025	25	7.25	0.13	23.563
15+050	25	7.15	0.12	21.450
				3021.39
الاجمالي				

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



إجمالي أعمال توريد وتركيب مواسير قطر 80 سم

الطول	ST.	الوحدة	البند (4-ب)
135.50	11+870 TO 12+005		
33.00	14+200 TO 14+235	م.ط	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالأقطار الداخلية المصينة وسمك 6 سم بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 3م زلط + 3م.4 رمل) ... الخ
33.50	14+300 TO 14+335		
202.00		الإجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع الثاني (ST 11+560 TO ST 15+050)


إجمالي أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م^٣

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٦)
203.5	م ^٣	From 11+560 TO ST 13+235	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣
167.61		خرسانة المواسير	أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي ألا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة أو لزوم القدمات وحماية المرافق القريبة من سطح الطريق ... الخ
371.11			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق الصنوبرية - جناح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المتصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمشاورات العامة

بند رقم (1)

أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م³ للعداديات

م	ST.	الوحدة	الجمالي
1	10+825	م	9
2	11+565		13.5
3	11+620		13.5
4	12+000		9
5	12+270		18
6	12+745		13.5
7	12+945		9
8	13+070		13.5
9	13+235		9
10	13+550		9
11	13+775		13.5
12	13+850		9
13	14+250		9
14	14+550		14.5
15	14+800		13.5
16	15+050		9
17	15+200		9
18	15+225		9
	الإجمالي		203.5

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول اكم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البراخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت . ٢٥ كجم/م^٣ للعدايات

م	ST.	الطول	العرض	السمك	الجمالى
1	خرسانة اسفل المواسير	135.6	1.4	0.3	56.952
	ST 11+870 TO ST 12+005				
	تغليف المواسير	135.6		0.465	63.054
2	خرسانة اسفل المواسير	33.5	1.4	0.3	14.07
	ST 14+300 TO ST 14+335				
		33.5		0.465	15.5775
3	خرسانة اسفل المواسير	11	1.4	0.3	13.86
	ST 14+200 TO ST 14+235				
	تغليف المواسير	11		0.465	4.092
		الإجمالي			167.81

مهندس

١١

مهندس


١١

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع الثاني (ST 11+560 TO ST 15+050)
إجمالي خرسانة عادية للحوائط السانده للطريق لزوم أعمال التوسعه ذات محتوى أسمنت ٣٠٠ كجم/م^٣

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٧)
162.36	م ^٣	خرسانة للمواسير	بالتر السكعب خرسانة عادية للحوائط السانده للطريق لزوم أعمال التوسعه أو معالجة أماكن الانهيارات مع عمل تصميم لحضه على أن يكون الخط والدعم ميكانيكي وعلى الانقل المقوية للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بمحتوي سمتي ٣٠٠ كجم / م ^٣ ... الخ
162.36			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية.
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)

خرسانة عادية للحواط السانده للطريق لزوم أعمال التوسعه ذات محتوي أسمنت ٣٠٠ كجم/م^٣

ST.	الطول	العرض	السّمك	الإجمالي
أعلي المواسير	135.6	1.2	0.8	130.18
	135.6	0.48	0.25	16.27
	132.6	0.4	0.3	15.91
الإجمالي				162.36

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال الحفر للقطاع الثاني (ST 11+560 TO 15+050)

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٨)
387.2	٣م	حفر طرنش شمال From ST 11+560 TO 15+050	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ... الخ
1487.38		حفر طرنش يمن From ST 11+560 TO 15+050	
1323.48		العدايات	
934.57		حفر للمواسير	
4132.63		الإجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والمواصلات | المنطقة الثالثة |
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - جناح | القطاع الثاني | بطول الكيلومتر المنصورة - محافظة القاهرة
 نقطة / مكتب الوليد للمطاولات العامة

نقطة رقم (8)

أعمال مطور باستخدام المعدات الميكانيكية (لطرش شمال الطريق)

الأصالي	متوسط الارتفاع	متوسط العرض	الطول	ST
2.89	0.15	0.70	27.5	11+560
3.00	0.16	0.75	25	11+600
3.00	0.15	0.80	25	11+625
3.19	0.17	0.75	25	11+650
2.81	0.15	0.75	25	11+675
2.80	0.16	0.70	25	11+700
2.60	0.16	0.65	25	11+725
2.63	0.15	0.70	25	11+750
2.44	0.15	0.65	25	11+775
2.44	0.15	0.65	25	11+800
2.98	0.17	0.70	25	11+825
2.81	0.15	0.75	25	11+850
3.20	0.16	0.80	25	11+875
2.63	0.15	0.70	25	11+900
2.76	0.17	0.65	25	11+925
2.44	0.15	0.65	25	11+950
2.80	0.16	0.70	25	11+975
2.80	0.16	0.70	25	12+000
2.63	0.15	0.7	25	12+025
2.81	0.15	0.75	25	12+050
3.00	0.15	0.8	25	12+075
3.19	0.17	0.75	25	12+100
2.81	0.15	0.75	25	12+125
2.80	0.16	0.7	25	12+150
2.44	0.15	0.65	25	12+175

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري | المتابعة الثالثة |
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - مطاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم 8 |
العمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية | للطول شمال الطريق |

الاجمال	متوسط الارتفاع	متوسط العرض	الطول	St.
2.98	0.17	0.7	25	12+200
2.44	0.15	0.65	35	12+225
2.60	0.16	0.65	25	12+250
2.80	0.14	0.7	25	12+275
2.81	0.15	0.75	25	12+300
3.00	0.15	0.8	25	12+325
2.63	0.15	0.7	25	12+350
2.76	0.17	0.65	25	12+375
2.44	0.15	0.65	25	12+400
2.80	0.16	0.70	25	12+425
2.63	0.15	0.70	25	12+450
2.98	0.17	0.70	25	12+475
2.63	0.15	0.70	25	12+500
2.80	0.16	0.7	25	12+525
3.00	0.16	0.75	25	12+550
3.00	0.15	0.8	25	12+575
2.81	0.15	0.75	25	12+600
2.81	0.15	0.75	25	12+625
2.98	0.17	0.7	25	12+650
2.44	0.15	0.65	25	12+675
2.80	0.16	0.7	25	12+700
2.44	0.15	0.65	25	12+725
2.76	0.17	0.65	25	12+750
2.63	0.15	0.7	25	12+775
3.00	0.16	0.75	25	12+800

مهندس الهيئة
Am

مهندس الشركة
عبد الرحمن

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة 0202)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - مناج (القطاع 020) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 القيد / مكتب الوايد للمطاولات العامة

بند رقم (8)
 أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية (الفواش شمال الطريق)

الاجمالي	متوسط الانفاق	متوسط المرحى	الطول	ST.
3.70	0.16	0.8	25	12+825
2.63	0.15	0.7	25	12+850
2.44	0.15	0.65	25	12+875
2.44	0.15	0.65	25	12+900
2.98	0.17	0.70	25	12+925
2.63	0.15	0.70	25	12+950
2.80	0.16	0.7	25	12+975
2.81	0.15	0.75	25	13+000
3.40	0.17	0.8	25	13+025
2.83	0.15	0.75	25	13+050
3.00	0.16	0.75	25	13+075
2.80	0.16	0.7	25	13+100
2.44	0.15	0.65	25	13+125
2.63	0.15	0.7	25	13+150
2.44	0.15	0.65	25	13+175
2.60	0.16	0.65	25	13+200
2.63	0.15	0.7	25	13+225
3.19	0.17	0.75	25	13+250
3.00	0.15	0.8	25	13+275
2.80	0.16	0.7	25	13+300
2.60	0.16	0.65	25	13+325
2.44	0.15	0.65	25	13+350
2.63	0.15	0.70	25	13+375
2.63	0.15	0.70	25	13+400
2.98	0.17	0.70	25	13+425

مهندس الشركة
 محمد عبد الله
 محمد عبد الله


مهندس الشركة
 محمد عبد الله
 محمد عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - مطاح | القطاع الثاني | جدول الكميات المقدرة والمنخفضة المقبلية -
 نشطة / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم [8]
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (لتطريش شمال الطريق)

الاجمالي	متوسط الارتفاع	متوسط العرض	الطول	ST.
2.63	0.15	0.7	25	13+450
3.00	0.16	0.75	25	13+475
3.00	0.15	0.8	25	13+500
3.29	0.17	0.75	25	13+525
2.81	0.15	0.75	25	13+550
2.80	0.16	0.7	25	13+575
2.60	0.16	0.65	25	13+600
2.63	0.15	0.7	25	13+625
2.44	0.15	0.65	25	13+650
2.44	0.15	0.65	25	13+675
2.98	0.17	0.7	25	13+700
2.81	0.15	0.75	25	13+725
3.20	0.16	0.8	25	13+750
2.63	0.15	0.7	25	13+775
2.76	0.17	0.65	25	13+800
2.44	0.15	0.65	25	13+825
2.80	0.16	0.70	25	13+850
2.80	0.16	0.7	25	13+875
2.81	0.15	0.75	25	13+900
3.00	0.15	0.8	25	13+925
2.81	0.15	0.75	25	13+950
3.19	0.17	0.75	25	13+975
2.63	0.15	0.7	25	14+000
2.60	0.16	0.65	25	14+025
2.63	0.15	0.7	25	14+050

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للمقاولين والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - حجاج (القطاع الثاني) بدلول اكم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الواصلات العامة

بلد رقم (٨)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطرش شمال الطريق)

ST.	الطول	متوسط العرض	متوسط الارتفاع	الاجمالي
14+075	25	0.65	0.17	2.76
14+100	25	0.65	0.15	2.44
14+125	25	0.7	0.16	2.80
14+150	25	0.75	0.16	3.00
14+175	25	0.8	0.15	3.00
14+200	25	0.7	0.15	2.63
14+225	25	0.65	0.15	2.44
14+250	25	0.65	0.17	2.76
14+275	25	0.70	0.15	2.63
14+300	25	0.70	0.16	2.80
14+325	25	0.70	0.15	2.63
14+350	25	0.70	0.17	2.98
14+375	25	0.70	0.15	2.63
14+400	25	0.70	0.16	2.80
14+425	25	0.70	0.16	2.80
14+450	25	0.7	0.15	2.63
14+475	25	0.75	0.15	2.81
14+500	25	0.8	0.15	3.00
14+525	25	0.75	0.17	3.19
14+550	25	0.75	0.16	3.00
14+575	25	0.7	0.16	2.80
14+600	25	0.65	0.16	2.60
14+625	25	0.7	0.15	2.63
14+650	25	0.65	0.15	2.44
14+675	25	0.65	0.15	2.44

مهندس الهيئة

2020
 15/11/2020


مهندس الشركة

2020
 15/11/2020

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المتصورة - طماح (القطيع الثاني) بطول ٤ كم مركز المتصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب التايد المتاولات العامة

بنء رقم (٨)
 افعال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للطرش شمال الطريق)

الاجمالي	متوسط الارتفاع	متوسط العرض	الطول	ST.
2.98	0.17	0.7	25	14+700
2.81	0.15	0.75	25	14+725
3.20	0.16	0.8	25	14+750
2.63	0.35	0.7	25	14+775
2.76	0.17	0.65	25	14+800
2.44	0.15	0.65	25	14+825
3.00	0.16	0.75	25	14+850
2.80	0.16	0.7	25	14+875
2.44	0.35	0.65	25	14+900
2.63	0.35	0.7	25	14+925
2.44	0.15	0.65	25	14+950
2.76	0.17	0.65	25	14+975
2.63	0.15	0.7	25	15+000
2.81	0.15	0.75	25	15+025
2.98	0.17	0.70	25	15+050
387.20	الاجمالي			



مهندس البيئة

مهندس الشركة

١٣/٥/٢٠١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري | المنطقة الثالثة |
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا | القطاع الثاني | طول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (8)
 أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (التفتيش يمين الطريق أعلى خط المياه)

العمق	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
11.55	0.21	2.00	27.5	11+560
10.73	0.22	1.95	25	11+600
9.75	0.2	1.95	25	11+625
10.24	0.21	1.95	25	11+650
11.00	0.22	2.00	25	11+675
10.76	0.21	2.05	25	11+700
10.25	0.2	2.05	25	11+725
11.00	0.22	2.00	25	11+750
10.24	0.21	1.95	25	11+775
10.73	0.22	1.95	25	11+800
10.00	0.2	2.00	25	11+825
11.03	0.21	2.10	25	11+850
10.50	0.21	2.00	25	11+875
11.28	0.22	2.05	25	11+900
10.50	0.2	2.10	25	11+925
11.03	0.21	2.10	25	11+950
10.73	0.22	1.95	25	11+975
10.50	0.21	2.00	25	12+000
10.00	0.2	2.00	25	12+025
11.00	0.22	2.00	25	12+050
10.24	0.21	1.95	25	12+075
10.73	0.22	1.95	25	12+100
10.25	0.2	2.05	25	12+125
10.76	0.21	2.05	25	12+150
10.76	0.21	2.05	25	12+175
11.28	0.22	2.05	25	12+200
9.75	0.2	1.95	25	12+225
10.24	0.21	1.95	25	12+250
11.00	0.22	2.00	25	12+275

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المهنة العامة للطرق والكباري (المتعلقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طماح (القطاع الثاني) بعزل اكم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب المظاولات العامة

بند رقم [8]

أعمال حفر باستخدام المعدات السلكية (القدرات بين العريض أعلى خط المياه)

الكمية	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	م ³
11.03	0.21	2.10	25	12+300
10.00	0.2	2.00	25	12+325
11.28	0.22	2.05	25	12+350
11.03	0.21	2.10	25	12+375
10.73	0.22	1.95	25	12+400
9.75	0.2	1.95	25	12+425
10.50	0.21	2.00	25	12+450
10.50	0.21	2.00	25	12+475
11.00	0.22	2.00	25	12+500
9.75	0.2	1.95	25	12+525
10.50	0.21	2.00	25	12+550
11.28	0.22	2.05	25	12+575
10.76	0.21	2.05	25	12+600
10.25	0.2	2.05	25	12+625
11.55	0.22	2.10	25	12+650
10.24	0.21	1.95	25	12+675
10.73	0.22	1.95	25	12+700
10.00	0.2	2.00	25	12+725
11.03	0.21	2.10	25	12+750
10.50	0.21	2.00	25	12+775
11.28	0.22	2.05	25	12+800
10.50	0.2	2.10	25	12+825
11.03	0.21	2.10	25	12+850
10.73	0.22	1.95	25	12+875
10.50	0.21	2.00	25	12+900
10.00	0.2	2.00	25	12+925
11.00	0.22	2.00	25	12+950
10.24	0.21	1.95	25	12+975
11.00	0.22	2.00	25	13+000

مهندس القوي

صالح
 القوي

مهندس القوي

صالح
 القوي


المهنة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طناح (القطاع الثاني) بطول 2 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (8)


أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية (للطرش يمين الطريق أعلى حافة المياه)

العمق	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
10.25	0.2	2.05	25	13+025
10.76	0.21	2.05	25	13+050
10.76	0.21	2.05	25	13+075
11.55	0.22	2.10	25	13+100
9.75	0.2	1.95	25	13+125
10.24	0.21	1.95	25	13+150
11.00	0.22	2.00	25	13+175
11.03	0.21	2.10	25	13+200
10.00	0.2	2.00	25	13+225
11.28	0.22	2.05	25	13+250
11.03	0.21	2.10	25	13+275
11.55	0.22	2.10	25	13+300
9.75	0.2	1.95	25	13+325
10.50	0.21	2.00	25	13+350
10.50	0.21	2.00	25	13+375
11.00	0.22	2.00	25	13+400
9.75	0.2	1.95	25	13+425
10.50	0.21	2.00	25	13+450
11.28	0.22	2.05	25	13+475
10.76	0.21	2.05	25	13+500
10.25	0.2	2.05	25	13+525
11.55	0.22	2.10	25	13+550
10.24	0.21	1.95	25	13+575
10.73	0.22	1.95	25	13+600
10.00	0.2	2.00	25	13+625
10.24	0.21	1.95	25	13+650
10.50	0.21	2.00	25	13+675
11.28	0.22	2.05	25	13+700
10.50	0.2	2.10	25	13+725

مهندس المهنة



مهندس المهنة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - جناح (القطاع الثاني) بطول 2 كم مركز المنصورة محافظة القاهرة .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمطاولان العامة

تاريخ : 1 / 1

أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية (لتطويز بعين الطريق أعلى خط المياه)

العمق	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST
11.01	0.21	2.10	25	13+750
10.73	0.22	1.95	25	13+775
10.50	0.21	2.00	25	13+800
10.00	0.2	2.00	25	13+825
11.00	0.22	2.00	25	13+850
10.50	0.21	2.00	25	13+875
11.00	0.22	2.00	25	13+900
9.75	0.2	1.95	25	13+925
10.50	0.21	2.00	25	13+950
10.76	0.21	2.05	25	13+975
11.28	0.22	2.05	25	14+000
10.25	0.2	2.05	25	14+025
11.03	0.21	2.10	25	14+050
10.73	0.22	1.95	25	14+075
10.24	0.21	1.95	25	14+100
10.00	0.2	2.00	25	14+125
11.55	0.22	2.10	25	14+150
10.50	0.21	2.00	25	14+175
11.28	0.22	2.05	25	14+200
10.50	0.2	2.10	25	14+225
10.24	0.21	1.95	25	14+250
10.24	0.21	1.95	25	14+275
11.00	0.22	2.00	25	14+300
10.00	0.2	2.00	25	14+325
10.50	0.21	2.00	25	14+350
11.00	0.22	2.00	25	14+375
10.24	0.21	1.95	25	14+400
10.00	0.2	2.00	25	14+425
11.28	0.22	2.05	25	14+450

مهندس الهيئة

صالح
 AH

مهندس الهيئة

إبراهيم

بند رقم (8)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للتراش بين الطريق أعلى خط المياه)

الكمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	م ³
10.76	0.21	2.05	25	14+475
11.28	0.22	2.05	25	14+500
10.50	0.2	2.10	25	14+525
10.24	0.21	1.95	25	14+550
10.24	0.21	1.95	25	14+575
11.00	0.22	2.00	25	14+600
10.50	0.2	2.10	25	14+625
10.50	0.21	2.00	25	14+650
11.28	0.22	2.05	25	14+675
11.03	0.21	2.10	25	14+700
10.50	0.2	2.10	25	14+725
10.73	0.22	1.95	25	14+750
10.76	0.21	2.05	25	14+775
11.55	0.22	2.10	25	14+800
9.75	0.2	1.95	25	14+825
10.24	0.21	1.95	25	14+850
10.50	0.21	2.00	25	14+875
11.55	0.22	2.10	25	14+900
10.00	0.2	2.00	25	14+925
10.76	0.21	2.05	25	14+950
10.24	0.21	1.95	25	14+975
10.73	0.22	1.95	25	15+000
9.75	0.2	1.95	25	15+025
10.50	0.21	2.00	25	15+050
1487.38	الإجمالي			

مهندس التربة

أحمد

مهندس التربة
 م. أحمد


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - دناح | القطاع الثاني | جدول الكم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)


بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للعدايات)

م	ST.	الطول	العرض	الارتفاع	الجمالي
1	10+825	8	1.5	3.2	38.4
2	11+565	8	4.2	3.8	127.68
3	11+620	8	3.5	3.7	103.6
4	12+000	8	4	3.8	121.6
5	12+270	7.5	7	4	210
6	12+745	8	3.5	3.5	98
7	12+945	8	3.5	3.5	98
8	13+070	8	4	3.7	118.4
9	13+235	7	2	2	28
10	13+550	7.5	2	2.5	37.5
11	13+775	7	2.7	2	37.8
12	13+850	7	3	2	42
13	14+250	7	3	2.5	52.5
14	14+550	7	3	2	42
15	14+800	7	3	2	42
16	15+050	7	3	2	42
17	15+200	7	3	2	42
18	15+225	7	3	2	42
الإجمالي					1323.48

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (للمواسم)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	ST.	م
813.6	1.5	4	135.6	11+870 TO 12+005	1
64.35	1.3	1.5	33	14+200 TO 14+235	1
56.615	1.3	1.3	33.5	14+300 TO 14+335	1
934.57				الإجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع الثاني (ST 11+560 TO ST 15+050)


إجمالي أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%)

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (١٢)
1191.18	٣م	From 11+560 TO ST 13+235	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ... الخ
934.57		للمواسير	
2125.75	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٢)


أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للتردم (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) للعبادات

م	ST.	الطول	العرض	الارتفاع	الجمالي
1	10+825	8	1.5	2.9	34.8
2	11+565	8	4.2	3.5	117.6
3	11+620	8	3.5	3.4	95.2
4	12+000	8	4	3.5	112
5	12+270	7.5	7	3.7	194.25
6	12+745	8	3.5	3.2	89.6
7	12+945	8	3.5	3.2	89.6
8	13+070	8	4	3.4	108.8
9	13+235	7	2	1.7	23.8
10	13+550	7.5	2	2.2	33
11	13+775	7	2.7	1.7	32.13
12	13+850	7	3	1.7	35.7
13	14+250	7	3	2.2	46.2
14	14+550	7	3	1.7	35.7
15	14+800	7	3	1.7	35.7
16	15+050	7	3	1.7	35.7
17	15+200	7	3	1.7	35.7
18	15+225	7	3	1.7	35.7
	الإجمالي				1191.18

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٢)

أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) للمواسير

م	ST.	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
1	11+870 TO 12+005	135.6	4	1.5	813.6
1	14+200 TO 14+235	33	1.5	1.3	64.35
1	14+300 TO 14+335	33.5	1.3	1.3	56.615
	الإجمالي				934.57

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / عملية رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع لأول (ST 11+560 TO ST 15+050)


إجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (١٣)
387.2	٣ م	اساس طرنش شمال From ST 11+560 TO 15+050	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ... الخ
1107.36		اساس طرنش يمن From ST 11+560 TO 15+050	
10169.5		اساس الطريق From ST 11+560 TO 15+050	
132.3		العدايات	
11796.36	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح | القطاع الثاني | بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (13)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس | التفرش شمال الطريق |

الجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
2.89	0.15	0.7	27.5	11+560
3.00	0.16	0.75	25	11+600
3.00	0.15	0.8	25	11+625
3.19	0.17	0.75	25	11+650
2.81	0.15	0.75	25	11+675
2.80	0.16	0.7	25	11+700
2.60	0.16	0.65	25	11+725
2.63	0.15	0.7	25	11+750
2.44	0.15	0.65	25	11+775
2.44	0.15	0.65	25	11+800
2.98	0.17	0.7	25	11+825
2.81	0.15	0.75	25	11+850
3.20	0.16	0.8	25	11+875
2.63	0.15	0.7	25	11+900
2.76	0.17	0.65	25	11+925
2.44	0.15	0.65	25	11+950
2.80	0.16	0.7	25	11+975
2.80	0.16	0.7	25	12+000
2.63	0.15	0.7	25	12+025
2.81	0.15	0.75	25	12+050
3.00	0.15	0.8	25	12+075
3.19	0.17	0.75	25	12+100
2.81	0.15	0.75	25	12+125

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / عملية رفع كفاءة طريق الماصورة - جناح (القطاع الثالث) بطول 4 كم مركز الماصورة محافظة الدقهلية
 تنفيذ / مكتب الوليد المقاولات العامة

بند رقم (١٢)

أعمال توريد وأرض طبقة أساس (لاسفوت شمال الطريق)

الجمال	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
2.80	0.16	0.7	25	12+150
2.44	0.15	0.65	25	12+175
2.98	0.17	0.7	25	12+200
2.44	0.15	0.65	25	12+225
2.60	0.16	0.65	25	12+250
2.80	0.16	0.7	25	12+275
2.81	0.15	0.75	25	12+300
3.00	0.15	0.8	25	12+325
2.63	0.15	0.7	25	12+350
2.76	0.17	0.65	25	12+375
2.44	0.15	0.65	25	12+400
2.80	0.16	0.7	25	12+425
2.63	0.15	0.7	25	12+450
2.98	0.17	0.7	25	12+475
2.63	0.15	0.7	25	12+500
2.80	0.16	0.7	25	12+525
3.00	0.16	0.75	25	12+550
3.00	0.15	0.8	25	12+575
2.81	0.15	0.75	25	12+600
2.81	0.15	0.75	25	12+625
2.98	0.17	0.7	25	12+650
2.44	0.15	0.65	25	12+675
2.80	0.16	0.7	25	12+700

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


المساحة المغطاة بالنباتات / المساحة الكلية
 نسبة / نسبة راجع كفاءة فريق المصنوع / صلاح / الصلاح الثاني / بطون / كم مركز المصنوع / محافظة الدقهلية
 نسبة / مكنس اوتو المصنوع / المدة

عدد ايام (١٠)

أعداد نوزبه وفرش صفة ادمس / التفرش شمال الطريق /

الحدائق	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST
2.44	0.15	0.65	25	12-725
2.76	0.17	0.65	25	12-750
2.63	0.15	0.7	25	12-775
3.00	0.16	0.75	25	12-800
3.20	0.16	0.8	25	12-825
2.63	0.15	0.7	25	12-850
2.44	0.15	0.65	25	12-875
2.44	0.15	0.65	25	12-900
2.98	0.17	0.7	25	12-925
2.63	0.15	0.7	25	12-950
2.80	0.16	0.7	25	12-975
2.81	0.15	0.75	25	13-000
3.40	0.17	0.8	25	13-025
2.81	0.15	0.75	25	13-050
3.00	0.16	0.75	25	13-075
2.80	0.16	0.7	25	13-100
2.44	0.15	0.65	25	13-125
2.63	0.15	0.7	25	13-150
2.44	0.15	0.65	25	13-175
2.60	0.16	0.65	25	13-200
2.63	0.15	0.7	25	13-225
3.19	0.17	0.75	25	13-250
3.00	0.16	0.8	25	13-275

مهندس احمد
 احمد
 احمد

مهندس احمد
 احمد
 احمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثانية)
 ضمانة / صيانة رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجا (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
 تنفيذ / مكتب التوريد للمطاولات العامة

بند رقم (١٣)

اعمال توريد وقرش طبقة اساس (لتطريش شمال الطريق)

الجمال	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
2.80	0.16	0.7	25	13+300
2.60	0.16	0.65	25	13+325
2.44	0.15	0.65	25	13+350
2.63	0.15	0.7	25	13+375
2.61	0.15	0.7	25	13+400
2.98	0.17	0.7	25	13+425
2.63	0.15	0.7	25	13+450
3.00	0.16	0.75	25	13+475
3.00	0.15	0.8	25	13+500
3.19	0.17	0.75	25	13+525
2.81	0.15	0.75	25	13+550
2.80	0.16	0.7	25	13+575
2.60	0.16	0.65	25	13+600
2.63	0.15	0.7	25	13+625
2.44	0.15	0.65	25	13+650
2.44	0.15	0.65	25	13+675
2.98	0.17	0.7	25	13+700
2.81	0.15	0.75	25	13+725
3.20	0.16	0.8	25	13+750
2.63	0.15	0.7	25	13+775
2.76	0.17	0.65	25	13+800
2.44	0.15	0.65	25	13+825
2.80	0.16	0.7	25	13+850

مهندس الهيئة

9/15

م. الحرفا

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عمادة / عمادة رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
 تنفيذ / مكتب الواجد للمقاولات العامة

بند رقم (13)

أعمال توريد وأفرش طبقة أساس (لتطريش شمال الطريق)

الجمال	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	St.
2.80	0.16	0.7	25	13+875
2.81	0.15	0.75	25	13+900
3.00	0.15	0.8	25	13+925
2.81	0.15	0.75	25	13+950
3.19	0.17	0.75	25	13+975
2.63	0.15	0.7	25	14+000
2.60	0.16	0.65	25	14+025
2.63	0.15	0.7	25	14+050
2.76	0.17	0.65	25	14+075
2.44	0.15	0.65	25	14+100
2.80	0.16	0.7	25	14+125
3.00	0.16	0.75	25	14+150
3.00	0.15	0.80	25	14+175
2.63	0.15	0.70	25	14+200
2.44	0.15	0.65	25	14+225
2.76	0.17	0.65	25	14+250
2.63	0.15	0.70	25	14+275
2.80	0.16	0.70	25	14+300
2.63	0.15	0.70	25	14+325
2.98	0.17	0.70	25	14+350
2.63	0.15	0.70	25	14+375
2.80	0.16	0.70	25	14+400
2.80	0.16	0.70	25	14+425

مهندس الهيئة

9476

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري | المنطقة الثانية |
 عمارة / عمارة رفيع كفاءة طريق المنصورة - مطاح | الموضع الثاني | بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة البحيرة
 تنفيذ / مكتب الولاية للمقاولات العامة

بند رقم (14)

أعمال توريد وأرض طبقة أساس (المرشش شمال الطريق)

الكمية	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
2.63	0.15	0.70	25	14+450
2.81	0.15	0.75	25	14+475
3.00	0.15	0.80	25	14+500
3.19	0.17	0.75	25	14+525
3.00	0.16	0.75	25	14+550
2.80	0.16	0.70	25	14+575
2.60	0.16	0.65	25	14+600
2.63	0.15	0.70	25	14+625
2.44	0.15	0.65	25	14+650
2.44	0.15	0.65	25	14+675
2.98	0.17	0.70	25	14+700
2.81	0.15	0.75	25	14+725
3.20	0.16	0.80	25	14+750
2.63	0.15	0.70	25	14+775
2.76	0.17	0.65	25	14+800
2.44	0.15	0.65	25	14+825
3.00	0.16	0.75	25	14+850
2.80	0.16	0.70	25	14+875
2.44	0.15	0.65	25	14+900
2.63	0.15	0.70	25	14+925
2.44	0.15	0.65	25	14+950
2.76	0.17	0.65	25	14+975
2.61	0.15	0.70	25	15+000


مهندس الشركة
 أحمد محمد
 أحمد

مهندس الشركة
 أحمد محمد
 أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عمادة / وحدة راجع كفاءة طريق المستورة - جناح / المصنع الثاني / بطول ١٠ كم مركز المستورة محافظة الدقهلية
 بدمياط / مكتب توليد المقاولات العامة

بتاريخ ٢٠١٣
 أعمال توريد وفرش طبقة أساس (لفرش شمال الطريق)

الكمية	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
2.81	0.15	0.75	25	15*025
2.98	0.17	0.70	25	15*050
387.20	إجمالي			



م. م. م. م.
 م. م. م. م.
 م. م. م. م.

م. م. م. م.
 م. م. م. م.
 م. م. م. م.


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجا (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب التوليد المتكاملات العامة

بند رقم (١٣)


أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطرش بعين الطريق أعلى خط المياه)

الجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
7.31	0.15	1.95	25	11+550
8.29	0.17	1.95	25	11+600
7.31	0.15	1.95	25	11+625
8.00	0.16	2.00	25	11+650
8.20	0.16	2.05	25	11+675
7.69	0.15	2.05	25	11+700
7.50	0.15	2.00	25	11+725
7.31	0.15	1.95	25	11+750
8.29	0.17	1.95	25	11+775
7.50	0.15	2.00	25	11+800
8.40	0.16	2.10	25	11+825
7.50	0.15	2.00	25	11+850
8.71	0.17	2.05	25	11+875
7.88	0.15	2.10	25	11+900
8.40	0.16	2.10	25	11+925
7.80	0.16	1.95	25	11+950
7.50	0.15	2.00	25	11+975
7.50	0.15	2.00	25	12+000
7.50	0.15	2.00	25	12+025
8.29	0.17	1.95	25	17+050
7.31	0.15	1.95	25	17+075
8.20	0.16	2.05	25	12+100

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثالث) بطول ١٦ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية ،
تنفيذ / مكتب الوليد للتقانات العامة

بند رقم (١٣)
أعمال توريد وفرش طبقة أساس (للطرش بين الطريق أعلى خط العراء)

الكمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
7.69	0.15	2.05	25	12+125
8.71	0.17	2.05	25	12+150
7.69	0.15	2.05	25	12+175
7.80	0.16	1.95	25	12+200
7.80	0.16	1.95	25	12+225
7.50	0.15	2.00	25	12+250
7.88	0.15	2.10	25	12+275
7.50	0.15	2.00	25	12+300
8.71	0.17	2.05	25	12+325
7.88	0.15	2.10	25	12+350
7.80	0.16	1.95	25	12+375
7.31	0.15	1.95	25	12+400
8.50	0.17	2.00	25	12+425
7.50	0.15	2.00	25	12+450
8.00	0.16	2.00	25	12+475
7.80	0.16	1.95	25	12+500
7.50	0.15	2.00	25	12+525
7.69	0.15	2.05	25	12+550
7.69	0.15	2.05	25	12+575
8.71	0.17	2.05	25	12+600
7.88	0.15	2.10	25	12+625
7.80	0.16	1.95	25	12+650

مهندس الهيئة
Am

مهندس الشركة
Am

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - جناح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب الولايد للمقاولات العامة

بند رقم (13)

أعمال توريد وفرش طبقة اساس (للطرش بعين الطريق أعلى خط المياه)

الجمال	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
7.31	0.15	1.95	25	12+675
8.50	0.17	2.00	25	12+700
7.88	0.15	2.10	25	12+725
8.00	0.16	2.00	25	12+750
8.20	0.16	2.05	25	12+775
7.88	0.15	2.10	25	12+800
7.88	0.15	2.10	25	12+825
7.31	0.15	1.95	25	12+850
8.50	0.17	2.00	25	12+875
7.50	0.15	2.00	25	12+900
8.00	0.16	2.00	25	12+925
7.31	0.15	1.95	25	12+950
8.50	0.17	2.00	25	12+975
7.69	0.15	2.05	25	13+000
8.20	0.16	2.05	25	13+025
8.20	0.16	2.05	25	13+050
7.88	0.15	2.10	25	13+075
8.29	0.17	1.95	25	13+100
7.31	0.15	1.95	25	13+125
8.00	0.16	2.00	25	13+150
7.88	0.15	2.10	25	13+175
8.50	0.17	2.00	25	13+200

مهندس
 999
 AM

مهندس الشركة
 م. ارفاء
 م.

بند رقم (13)
 أعمال لوزة وفيلس طبخة الجبن (تطبخ من الطبق آخر عند الصياغ)

الوزن	متوسط الرطوبه	متوسط البروتين	الطول	ST
7.69	0.15	2.05	25	13+225
8.40	0.16	2.10	25	13+250
8.40	0.16	2.10	25	13+275
7.31	0.15	1.95	25	13+300
7.50	0.15	2.00	25	13+325
7.50	0.15	2.00	25	13+350
8.50	0.17	2.00	25	13+375
7.31	0.15	1.95	25	13+400
8.00	0.16	2.00	25	13+425
7.69	0.15	2.05	25	13+450
7.69	0.15	2.05	25	13+475
8.71	0.17	2.05	25	13+500
7.88	0.15	2.10	25	13+525
7.80	0.16	1.95	25	13+550
7.31	0.15	1.95	25	13+575
8.50	0.17	2.00	25	13+600
7.31	0.15	1.95	25	13+625
8.00	0.16	2.00	25	13+650
8.20	0.16	2.05	25	13+675
7.88	0.15	2.10	25	13+700
7.88	0.15	2.10	25	13+725
7.31	0.15	1.95	25	13+750

مدير عام
 محمد عبد الحليم
 مدير عام

مدير عام
 محمد عبد الحليم
 مدير عام

الهيئة العامة للطرق والمواصلات (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رقم كفاءة طريق المنصورة - مطاح (القطاع الثاني) بطول واكبر مركز المنصورة محافظة الدقهلية
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٢)

الاعدال لوربده وفرش طبقة اساس (للطرش بعين الطريق اعلى خط المياه)

الكمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST.
8.50	0.17	2.00	25	13+775
7.50	0.15	2.00	25	13+800
8.00	0.16	2.00	25	13+825
7.50	0.15	2.00	25	13+850
7.50	0.15	2.00	25	13+875
8.29	0.17	1.95	25	13+900
7.50	0.15	2.00	25	13+925
8.20	0.16	2.05	25	13+950
7.69	0.15	2.05	25	13+975
8.71	0.17	2.05	25	14+000
7.88	0.15	2.10	25	14+025
7.80	0.16	1.95	25	14+050
7.80	0.16	1.95	25	14+075
7.50	0.15	2.00	25	14+100
7.88	0.15	2.10	25	14+125
7.50	0.15	2.00	25	14+150
8.71	0.17	2.05	25	14+175
7.88	0.15	2.10	25	14+200
7.80	0.16	1.95	25	14+225
7.31	0.15	1.95	25	14+250
8.00	0.16	2.00	25	14+275
7.50	0.15	2.00	25	14+300

مهندس الهيئة

أ. م. م. م.
 AMM

مهندس الهيئة

أ. م. م. م.
 AMM

المساحة العامة لتطويق والتكدي (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - قطناح (القطناح الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب توليد وتطويرات العامة

بتاريخ (١٣)

أعداد نوريه وفرش مديرة أساس (للفرش بين الطريق أعلى خط العمارة)

العمارة	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	ST
7.50	0.15	2.00	25	14+325
8.50	0.17	2.00	25	14+350
7.31	0.15	1.95	25	14+375
8.00	0.16	2.00	25	14+400
7.69	0.15	2.05	25	14+425
8.71	0.17	2.05	25	14+450
7.69	0.15	2.05	25	14+475
8.40	0.16	2.10	25	14+500
7.80	0.16	1.95	25	14+525
7.31	0.15	1.95	25	14+550
7.50	0.15	2.00	25	14+575
7.88	0.15	2.10	25	14+600
8.50	0.17	2.00	25	14+625
7.69	0.15	2.05	25	14+650
8.40	0.16	2.10	25	14+675
7.88	0.15	2.10	25	14+700
7.31	0.15	1.95	25	14+725
8.71	0.17	2.05	25	14+750
7.88	0.15	2.10	25	14+775
7.31	0.15	1.95	25	14+800
7.31	0.15	1.95	25	14+825
8.50	0.17	2.00	25	14+850

مهندس العمارة

أحمد
 أحمد

مهندس العمارة

أحمد
 أحمد

1. *Handwritten title in Arabic*
 2. *Handwritten subtitle in Arabic*
 3. *Handwritten text in Arabic*

المبلغ (د.ك)	النسبة المئوية	القيمة	العدد	الرمز
7.88	0.1%	1.00	10	1000
8.00	0.1%	1.00	10	1000
7.88	0.1%	1.00	10	1000
7.32	0.1%	1.00	10	1000
8.28	0.1%	1.00	10	1000
7.32	0.1%	1.00	10	1000
8.50	0.1%	1.00	10	1000
12.50	0.2%	2.00	20	2000
1127.36				



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

تاريخ : ٢٠١٤
 اعمال بورد وقرص حدة اسفل

الاجمالي	متوسط التسليم	العرض	الطول	ST
68.63	0.27	10.25	25	12+550
71.83	0.27	10.55	25	12+575
70.12	0.27	10.2	25	12+600
75.36	0.30	10.2	25	12+625
75.11	0.30	10.1	25	12+650
73.51	0.29	10.1	25	12+675
67.38	0.28	9.8	25	12+700
68.02	0.28	9.75	25	12+725
72.21	0.28	10.15	25	12+750
76.94	0.30	10.1	25	12+775
78.52	0.31	10.2	25	12+800
76.70	0.29	10.45	25	12+825
80.70	0.29	11.2	25	12+850
83.52	0.30	11	25	12+875
81.73	0.30	11	25	12+900
68.81	0.27	10.5	25	12+925
71.45	0.29	10.05	25	12+950
65.98	0.28	9.35	25	12+975
61.48	0.27	9.25	25	13+000
67.28	0.28	9.5	25	13+025
69.28	0.28	9.9	25	13+050
69.05	0.28	9.75	25	13+075
74.98	0.30	10	25	13+100
90.08	0.30	12.15	25	13+125
87.13	0.29	13.2	25	13+150
88.08	0.28	13.85	25	13+175
63.74	0.28	9	25	13+200
71.85	0.29	9.8	25	13+225
71.23	0.30	9.5	25	13+250
71.48	0.29	9.75	25	13+275
72.48	0.29	10	25	13+300
73.13	0.28	10.45	25	13+325
77.27	0.29	10.5	25	13+350
73.86	0.28	10.6	25	13+375
72.40	0.28	10.4	25	13+400
72.44	0.28	10.2	25	13+425
68.79	0.27	10.2	25	13+450
68.71	0.27	10.1	25	13+475
67.43	0.27	10	25	13+500

Handwritten signature or stamp in the bottom left corner.

Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.


بتاريخ 19 /
 اعمال توريد الحصى طبق لاسي

الاجمالي	متوسط السمك	العرض	الطول	م ²
65.62	0.27	9.9	25	13+525
66.67	0.27	9.7	25	13+550
69.50	0.29	9.6	25	13+575
64.63	0.27	9.5	25	13+600
64.27	0.26	9.8	25	13+625
65.09	0.27	9.8	25	13+650
65.47	0.28	9.5	25	13+675
67.05	0.28	9.5	25	13+700
66.26	0.28	9.5	25	13+725
63.89	0.27	9.5	25	13+750
66.16	0.28	9.45	25	13+775
62.57	0.28	9	25	13+800
67.42	0.29	9.3	25	13+825
64.24	0.28	9.3	25	13+850
64.81	0.28	9.4	25	13+875
69.13	0.29	9.4	25	13+900
70.92	0.28	10	25	13+925
66.10	0.28	9.6	25	13+950
65.24	0.27	9.65	25	13+975
66.38	0.27	10	25	14+000
64.01	0.26	9.7	25	14+025
70.72	0.29	9.9	25	14+050
66.49	0.27	9.7	25	14+075
69.81	0.29	9.5	25	14+100
67.95	0.29	9.4	25	14+125
66.76	0.27	10	25	14+150
72.54	0.28	10.35	25	14+175
70.30	0.27	10.4	25	14+200
69.43	0.27	10.4	25	14+225
69.40	0.26	10.8	25	14+250
80.94	0.29	11.15	25	14+275
77.57	0.28	11.2	25	14+300
80.85	0.28	11.4	25	14+325
83.07	0.29	11.65	25	14+350
85.17	0.28	12.2	25	14+375
98.33	0.29	13.55	25	14+400
74.71	0.10	10.1	25	14+425
98.40	0.29	13.5	25	14+450
97.84	0.29	13.65	25	14+475

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



رقم [10]
 أصل التفتيش - التفتيش - التفتيش

الاجمالي	متوسط التفتيش	العرض	الطول	SI
94.83	0.28	13.7	25	14+500
89.58	0.28	12.8	25	14+525
83.55	0.28	12.25	25	14+550
73.51	0.27	10.75	25	14+575
65.88	0.27	9.6	25	14+600
70.20	0.30	9.45	25	14+625
67.80	0.27	10.1	25	14+650
68.77	0.27	10.1	25	14+675
71.85	0.28	10.3	25	14+700
72.36	0.28	10.25	25	14+725
67.59	0.27	10.05	25	14+750
66.59	0.27	9.9	25	14+775
67.41	0.27	9.9	25	14+800
74.76	0.30	10	25	14+825
70.30	0.28	10.2	25	14+850
88.59	0.28	12.7	25	14+875
93.18	0.28	13.2	25	14+900
97.66	0.28	14	25	14+925
97.37	0.27	14.3	25	14+950
99.74	0.28	14.3	25	14+975
71.65	0.27	10.5	25	15+000
71.70	0.27	10.6	25	15+025
34.26	0.25	10.75	12.5	15+050
10169.50	الإجمالي			



مهندس الشركة
 [Signature]


مهندس الشركة
 [Signature]

بند رقم (13)


أعمال توريد وفرش طبقة أساس للعبادات

م	ST.	الطول	العرض	الارتفاع	الجمالي
1	10+825	8	1.5	0.3	3.60
2	11+565	8	4.2	0.3	10.08
3	11+620	8	3.5	0.3	8.40
4	12+000	8	4	0.3	9.60
5	12+270	7.5	7	0.3	15.75
6	12+745	8	3.5	0.3	8.40
7	12+945	8	3.5	0.3	8.40
8	13+070	8	4	0.3	9.60
9	13+235	7	2	0.3	4.20
10	13+550	7.5	2	0.3	4.50
11	13+775	7	2.7	0.3	5.67
12	13+850	7	3	0.3	6.30
13	14+250	7	3	0.3	6.30
14	14+550	7	3	0.3	6.30
15	14+800	7	3	0.3	6.30
16	15+050	7	3	0.3	6.30
17	15+200	7	3	0.3	6.30
18	15+225	7	3	0.3	6.30
		الإجمالي			132.30

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال طبقة الترشيب M.C.O

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٤)
36447	٢م	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	أعمال توريد ورش طبقة ترشيب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٢,١ كجم/م ^٢ ... الخ
36447			الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

هيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (المقطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب التوريد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.O

الاحمال	متوسط العرض	الطول	ST
281.25	10.30	27.5	11-590
255.00	10.20	25	11-600
247.50	9.90	25	11-600
233.75	9.35	25	11-600
227.50	9.10	25	11-600
227.50	9.10	25	11-600
220.00	8.80	25	11-620
220.00	8.80	25	11-650
221.75	8.95	25	11-670
230.00	9.20	25	11-680
235.00	9.40	25	11-625
227.50	8.90	25	11-650
367.50	14.70	25	11-875
142.50	13.70	25	11-900
132.50	13.30	25	11-920
850.00	14.00	25	11-960
127.50	13.10	25	11-970
132.50	13.30	25	12-000
152.50	14.10	25	12-020
137.50	9.50	25	12-050
146.25	9.85	25	12-070
142.50	9.70	25	12-100
135.00	9.40	25	12-120
125.00	9.00	25	12-150
213.75	9.35	25	12-170
242.50	9.70	25	12-200
238.75	9.55	25	12-220
235.00	9.40	25	12-250
227.50	9.10	25	12-270
222.50	8.90	25	12-300
217.50	9.50	25	12-320
242.50	9.70	25	12-350
242.50	9.70	25	12-370
250.00	10.00	25	12-400
240.00	9.60	25	12-420
242.50	9.70	25	12-450
250.00	10.00	25	12-470
242.50	9.70	25	12-500
245.00	9.80	25	12-520
246.25	10.25	25	12-550
248.75	10.55	25	12-580
255.00	10.20	25	12-600
255.00	10.20	25	12-620
252.50	10.10	25	12-650

مدير المشتريات
 محمد السيد

مدير المشتريات
 محمد السيد


بند رقم (11)

أعمال توريد ورش طبقة لشرب M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
252.50	10.10	25	12+6.25
245.00	9.80	25	12+7.75
243.25	9.75	25	12+7.25
251.25	10.15	25	12+7.50
257.50	10.30	25	12+7.75
255.00	10.20	25	12+8.00
261.25	10.45	25	12+8.25
280.00	11.20	25	12+8.50
275.00	11.00	25	12+8.75
275.00	11.00	25	12+9.00
262.50	10.50	25	12+9.25
251.25	10.05	25	12+9.50
233.25	9.35	25	12+9.75
211.25	9.25	25	13+0.00
212.50	9.50	25	13+0.25
242.50	9.90	25	13+0.50
241.25	9.75	25	13+0.75
250.00	10.00	25	13+1.00
303.25	12.15	25	13+1.25
335.00	13.40	25	13+1.50
346.25	13.85	25	13+1.75
225.00	9.00	25	13+2.00
245.00	9.80	25	13+2.25
232.50	9.50	25	13+2.50
241.25	9.75	25	13+2.75
250.00	10.00	25	13+3.00
261.25	10.45	25	13+3.25
262.50	10.50	25	13+3.50
262.50	10.50	25	13+3.75
260.00	10.40	25	13+4.00
255.00	10.20	25	13+4.25
255.00	10.20	25	13+4.50
252.50	10.10	25	13+4.75
250.00	10.00	25	13+5.00
242.50	9.90	25	13+5.25
242.50	9.80	25	13+5.50
260.00	9.60	25	13+5.75
232.50	9.50	25	13+6.00
245.00	9.80	25	13+6.25
245.00	9.80	25	13+6.50
252.50	9.50	25	13+6.75
232.50	9.50	25	13+7.00
232.50	9.50	25	13+7.25
222.50	9.50	25	13+7.50

مهندس الهيئة




مهندس الشركة
 م. ارضي



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنطا (المقطع الثاني) بطول ١١ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمطاولات العامة

بند رقم (١٤)

أعمال توريد ورش طبقة آسبريس M.C.O

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
230.25	9.45	25	11+775
225.00	9.00	25	11+800
232.50	9.30	25	11+825
232.50	9.30	25	13+850
235.00	9.40	25	13+875
235.00	9.40	25	13+900
250.00	10.00	25	13+925
240.00	9.60	25	13+950
241.25	9.65	25	13+975
250.00	10.00	25	14+000
242.50	9.70	25	14+025
247.50	9.90	25	14+050
242.50	9.70	25	14+075
237.50	9.50	25	14+100
235.00	9.40	25	14+125
250.00	10.00	25	14+150
241.25	9.65	25	14+175
242.50	9.70	25	14+200
242.50	9.70	25	14+225
252.50	10.10	25	14+250
261.25	10.45	25	14+275
262.50	10.50	25	14+300
267.50	10.70	25	14+325
291.25	11.65	25	14+350
305.00	12.20	25	14+375
338.75	13.55	25	14+400
252.50	10.10	25	14+425
337.50	13.50	25	14+450
341.25	13.65	25	14+475
330.00	13.20	25	14+500
320.00	12.80	25	14+525
303.75	12.15	25	14+550
268.75	10.75	25	14+575
240.00	9.60	25	14+600
236.25	9.45	25	14+625
252.50	10.10	25	14+650
252.50	10.10	25	14+675
257.50	10.30	25	14+700
256.25	10.25	25	14+725
251.75	10.05	25	14+750
247.50	9.90	25	14+775
247.50	9.90	25	14+800
250.00	10.00	25	14+825
255.00	10.20	25	14+850

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
 م. ابراهيم


الهيئة العامة لتخطيط والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الثاني) بطول الكو مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
تنفيذ / مكتب الوكيل للمقاولات العامة

تد رقم (14)

أعمال توريد ورش خضفة لشركة M.C.D

الاحمال	موسم العرض	الطول	ST
317.50	12.75	25	14-875
330.00	14.25	25	14-900
350.00	14.00	25	14-925
357.50	14.50	25	14-950
357.50	14.50	25	14-975
362.50	10.50	25	14-1000
365.00	10.50	25	14-1025
368.75	10.75	25	14-1050
36447.00	الاجمالي		

م. ا. ا. ا.

م. ا. ا. ا.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق السنسورة - طماح (القماح الثاني) بحدود اكم مركز السنسورة محافظة القاهرة
لتقيد / مكتب التوثيق للمقاولات العامة

إجمالي أعمال الطبقة اللاصقة R.C

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٥)
34001.75	٢م	FROM ST 11+560 TO ST 14+867.5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٢ ... الخ
34001.75			الإجمالي

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للمعوق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق الماصورة - طناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المتصورة محافظة الدقهية -
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٥)

أعمال توريد وزش طبقة لصق R.C

الاحتمال	متوسط العرض	الطول	ST
281.25	10.30	27.5	11+560
255.00	10.20	25	11+600
247.50	9.90	25	11+625
233.75	9.35	25	11+650
227.50	9.10	25	11+675
227.50	9.10	25	11+700
220.00	8.80	25	11+725
220.00	8.80	25	11+750
223.75	8.95	25	11+775
230.00	9.20	25	11+800
215.00	9.40	25	11+825
222.50	8.90	25	11+850
167.50	14.70	25	11+875
342.50	13.70	25	11+900
332.50	13.30	25	11+925
350.00	14.00	25	11+950
327.50	13.10	25	11+975
312.50	13.30	25	12+000
352.50	14.10	25	12+025
217.50	9.50	25	12+050
246.25	9.80	25	12+075
242.50	9.70	25	12+100
235.00	9.40	25	12+125
220.00	9.00	25	12+150
233.75	9.35	25	12+175
242.50	9.70	25	12+200
238.75	9.55	25	12+225
235.00	9.40	25	12+250
237.50	9.30	25	12+275
222.50	8.90	25	12+300
237.50	9.50	25	12+325
242.50	9.70	25	12+350
242.50	9.70	25	12+375
250.00	10.00	25	12+400
240.00	9.60	25	12+425
242.50	9.70	25	12+450
250.00	10.00	25	12+475
242.50	9.70	25	12+500
245.00	9.80	25	12+525
256.25	10.25	25	12+550
263.75	10.55	25	12+575
255.00	10.30	25	12+600
255.00	10.20	25	12+625
252.50	10.10	25	12+650
252.50	10.10	25	12+675

مهندس الهيئة

١٤١٣

مهندس الشركة

١٤١٣

هيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق الصنوبر - قطاع (القطاع الثاني) طول 1 كم مركز الصنوبر محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب انجمن مهندسات الهندسة

تدرج رقم (15)

أعمال توريد ورش طبقة لاسق R.C

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
245.00	9.80	25	12-500
243.75	9.75	25	12-725
253.75	10.15	25	12-750
253.50	10.10	25	12-775
255.00	10.20	25	12-800
261.25	10.45	25	12-825
280.00	11.20	25	12-850
275.00	11.00	25	12-875
275.00	11.00	25	12-900
262.50	10.50	25	12-925
251.25	10.05	25	12-950
233.75	9.35	25	12-975
231.25	9.25	25	13-000
237.50	9.50	25	13-025
247.50	9.90	25	13-050
243.75	9.75	25	13-075
250.00	10.00	25	13-100
303.75	12.15	25	13-125
335.00	13.40	25	13-150
340.25	13.60	25	13-175
225.00	9.00	25	13-200
245.00	9.80	25	13-225
237.50	9.50	25	13-250
243.75	9.75	25	13-275
250.00	10.00	25	13-300
261.25	10.45	25	13-325
262.50	10.50	25	13-350
262.50	10.50	25	13-375
260.00	10.40	25	13-400
255.00	10.20	25	13-425
255.00	10.20	25	13-450
252.50	10.10	25	13-475
250.00	10.00	25	13-500
247.50	9.90	25	13-525
242.50	9.70	25	13-550
240.00	9.60	25	13-575
237.50	9.50	25	13-600
245.00	9.80	25	13-625
245.00	9.80	25	13-650
237.50	9.50	25	13-675
237.50	9.50	25	13-700
237.50	9.50	25	13-725
236.25	9.45	25	13-750
225.00	9.00	25	13-775
			13-800

مهندس الهيئة
 [Signature]

مهندس الهيئة
 [Signature]

الهيئة العامة للغذاء والدواء / المنطقة الثالثة
 مشروع / رفع القدرة طبق المصورة - جناح / الفخار الثاني / بطون / المراكز المصورة - محافظة القاهرة -
 طبقا / مكتب التوكيلات الهندسية

تاريخ رقم [11]

أعداد توريد وريش طبقه التعلق R.E

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
232.50	9.30	2%	13.00%
242.50	9.40	2%	13.00%
235.00	9.40	2%	13.00%
235.00	9.40	2%	13.00%
250.00	10.00	2%	13.00%
240.00	9.60	2%	13.00%
241.25	9.65	2%	13.00%
250.00	10.00	2%	13.00%
242.50	9.70	2%	13.00%
247.50	9.90	2%	13.00%
242.50	9.70	2%	13.00%
217.50	9.50	2%	13.00%
235.00	9.40	2%	13.00%
250.00	10.00	2%	13.00%
241.25	9.65	2%	13.00%
242.50	9.70	2%	13.00%
247.50	9.90	2%	13.00%
257.50	10.30	2%	13.00%
261.25	10.45	2%	13.00%
263.50	10.50	2%	13.00%
267.50	10.60	2%	13.00%
291.25	11.15	2%	13.00%
305.00	12.20	2%	13.00%
308.25	11.55	2%	13.00%
252.50	10.10	2%	13.00%
337.50	13.50	2%	13.00%
341.25	13.15	2%	13.00%
330.00	13.20	2%	13.00%
320.00	12.80	2%	13.00%
301.25	12.15	2%	13.00%
268.25	10.25	2%	13.00%
240.00	9.40	2%	13.00%
246.25	9.45	2%	13.00%
252.50	10.30	2%	13.00%
257.50	10.10	2%	13.00%
257.50	10.30	2%	13.00%
257.50	10.30	2%	13.00%
256.25	10.25	2%	13.00%
251.25	10.05	2%	13.00%
247.50	9.90	2%	13.00%
247.50	9.90	2%	13.00%
250.00	10.00	2%	13.00%
255.00	10.30	2%	13.00%
247.50	10.40	2%	13.00%
34001.25		الاجمالي	13.00%

مهندس الشركة
 احمد رضا
 احمد رضا


مهندس الشركة
 احمد رضا
 احمد رضا

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال الطبقة الرابطة بسمك ٦ سم

الكمية	الوحدة	ST.	البند (١٦)
36447	٢م	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك ... الخ
36447			الإجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
 تنفيذ / مكتب التوليد للملازمات العامة

بند رقم (١٦)

أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك 6 سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
283.25	10.30	27.5	11+560
255.00	10.20	25	11+600
247.50	9.90	25	11+625
233.75	9.35	20	11+650
227.50	9.10	25	11+675
227.50	9.10	25	11+700
220.00	8.80	25	11+725
220.00	8.80	25	11+750
223.75	8.95	25	11+775
230.00	9.20	25	11+800
235.00	9.40	25	11+825
222.50	8.90	25	11+850
367.50	14.70	25	11+875
342.50	13.70	25	11+900
332.50	13.30	25	11+925
350.00	14.00	25	11+950
327.50	13.10	25	11+975
332.50	13.30	25	12+000
352.50	14.10	25	12+025
237.50	9.50	25	12+050
246.25	9.85	25	12+075
242.50	9.70	25	12+100
235.00	9.40	25	12+125
225.00	9.00	25	12+150
233.75	9.35	25	12+175
242.50	9.70	25	12+200
238.75	9.55	25	12+225
238.00	9.40	25	12+250
227.50	9.10	25	12+275
222.50	8.90	25	12+300
237.50	9.50	25	12+325
242.50	9.70	25	12+350
242.50	9.70	25	12+375
250.00	10.00	25	12+400
240.00	9.60	25	12+425
242.50	9.70	25	12+450
250.00	10.00	25	12+475
242.50	9.70	25	12+500
245.00	9.80	25	12+525
256.75	10.25	25	12+550
263.75	10.55	25	12+575
255.00	10.20	25	12+600
255.00	10.20	25	12+625
262.50	10.50	25	12+650

مهندس الهيئة




مهندس الشركة
 م. اي. ع. م.

بند رقم (١١)


أعمال توريد وفرش طبقة مازقة رابطة بسعة 6 سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	م ^٢
252.50	10.10	25	12+625
245.00	9.80	25	12+600
241.75	9.75	25	12+625
251.75	10.15	25	12+650
257.50	10.30	25	12+800
255.00	10.20	25	12+825
261.25	10.45	25	12+850
280.00	11.20	25	12+875
275.00	11.00	25	12+900
275.00	11.00	25	12+925
262.50	10.50	25	12+950
251.25	10.05	25	12+975
233.75	9.35	25	13+000
231.25	9.25	25	13+025
237.50	9.50	25	13+050
247.50	9.90	25	13+075
243.75	9.75	25	13+100
250.00	10.00	25	13+125
303.75	12.15	25	13+150
335.00	13.40	25	13+175
346.25	13.85	25	13+200
225.00	9.00	25	13+225
245.00	9.80	25	13+250
237.50	9.50	25	13+275
243.75	9.75	25	13+300
250.00	10.00	25	13+325
261.25	10.45	25	13+350
262.50	10.50	25	13+375
262.50	10.50	25	13+400
260.00	10.40	25	13+425
255.00	10.20	25	13+450
255.00	10.20	25	13+475
252.50	10.10	25	13+500
250.00	10.00	25	13+525
247.50	9.90	25	13+550
242.50	9.70	25	13+575
240.00	9.60	25	13+600
237.50	9.50	25	13+625
245.00	9.80	25	13+650
245.00	9.80	25	13+675
247.50	9.90	25	13+700
247.50	9.90	25	13+725
247.50	9.90	25	13+750

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طناح (القطاع الثالث) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب التوريد والمقاولات العامة

بند رقم (16)

أعمال توريد وفرش طبقة طبقة رابطة بسمك 6 سم

ST	الطول	متوسط العرض	الاجمالي
13+775	25	9.45	236.25
13+800	25	9.00	225.00
13+825	25	9.30	232.50
13+850	25	9.30	232.50
13+875	25	9.40	235.00
13+900	25	9.40	235.00
13+925	25	10.00	250.00
13+950	25	9.60	240.00
13+975	25	9.65	241.25
14+000	25	10.00	250.00
14+025	25	9.70	242.50
14+050	25	9.90	247.50
14+075	25	9.70	242.50
14+100	25	9.50	237.50
14+125	25	9.40	235.00
14+150	25	10.00	250.00
14+175	25	9.65	241.25
14+200	25	9.70	242.50
14+225	25	9.70	242.50
14+250	25	10.10	252.50
14+275	25	10.45	261.25
14+300	25	10.50	262.50
14+325	25	10.70	267.50
14+350	25	11.65	291.25
14+375	25	12.70	305.00
14+400	25	13.55	338.75
14+425	25	10.10	252.50
14+450	25	13.50	337.50
14+475	25	13.65	341.25
14+500	25	13.20	330.00
14+525	25	12.80	320.00
14+550	25	12.15	303.75
14+575	25	10.75	268.75
14+600	25	9.60	240.00
14+625	25	9.45	236.25
14+650	25	10.10	252.50
14+675	25	10.10	252.50
14+700	25	10.30	257.50
14+725	25	10.25	256.25
14+750	25	10.05	251.25
14+775	25	9.90	247.50
14+800	25	9.90	247.50
14+825	25	10.00	250.00
14+850	25	10.20	255.00

مهندس التهيئة




مهندس الشركة
 م. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق الصحورة - قطاع / القطاع الثاني / الطريق رقم مركز الصحورة محافظة القاهرة -
تحت إشراف مكتب الهندسة والاسماء العامة

بند رقم (11)

أعمال توريد ورش طيقة طبقة رابطة بسمان 6 سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
317.50	12.70	25	13+87%
130.00	13.20	25	13+90%
150.00	14.00	25	14+57%
157.50	14.30	25	14+93%
157.50	14.30	25	14+93%
242.50	10.50	25	15+100%
246.00	10.60	25	15+102%
248.75	10.75	25	15+104%
36447	الاجمالي		



الهيئة العامة
للهندسة
والاسماء
العامة

الهيئة العامة
للهندسة
والاسماء
العامة

هيئة العامة لشؤون وشركات (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق منصورية - ضاح (القطع الثاني) بشؤون باكو مركز منصورية محاذة للهيئة.
تفصيل / مكتب التوليد لتفصيلات العامة

إجمالي أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم

الكمية	الوحدة	ST.	البند (١٧)
34001.75	م ^٢	FROM ST 11+560 TO ST 14+867.5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 7.0/7.0 الخ ... الخ
34001.75			الإجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طماح (القطاع الثالث) بطول 4 كم مركز المنصورة محافظة البحيرة .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمطاولات العامة

بتدريج (1%)

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسماك 7 سم

الاجمالي	الطول	متوسط العرض	ST
287.25	27.5	10.30	11+560
253.00	25	10.20	11+600
247.50	25	9.90	11+625
233.75	25	9.35	11+650
227.50	25	9.10	11+675
227.50	25	9.10	11+700
220.00	25	8.80	11+725
220.00	25	8.80	11+750
223.75	25	8.95	11+775
230.00	25	9.20	11+800
235.00	25	9.40	11+825
222.50	25	8.90	11+850
367.50	25	14.70	11+875
342.50	25	13.70	11+900
332.50	25	13.30	11+925
350.00	25	14.00	11+950
327.50	25	13.10	11+975
332.50	25	13.30	12+000
352.50	25	14.10	12+025
237.50	25	9.50	12+050
246.25	25	9.85	12+075
242.50	25	9.70	12+100
235.00	25	9.40	12+125
225.00	25	9.00	12+150
233.75	25	9.35	12+175
242.50	25	9.70	12+200
238.75	25	9.55	12+225
235.00	25	9.40	12+250
227.50	25	9.10	12+275
222.50	25	8.90	12+300
237.50	25	9.50	12+325
242.50	25	9.70	12+350
242.50	25	9.70	12+375
250.00	25	10.00	12+400
240.00	25	9.60	12+425
242.50	25	9.70	12+450
250.00	25	10.00	12+475
242.50	25	9.70	12+500
245.00	25	9.80	12+525
256.25	25	10.25	12+550
263.75	25	10.55	12+575
255.00	25	10.20	12+600
255.00	25	10.20	12+625
252.50	25	10.10	12+650
252.50	25	10.10	12+675

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طماح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

أعمال توريد وفرش شبقة سطحية بسمك 5 سم

الاجمالي	متوسط العرض	الطول	ST
245.00	9.80	25	12+725
241.75	9.75	25	12+725
253.75	10.15	25	12+750
257.50	10.30	25	12+775
255.00	10.20	25	12+800
261.25	10.45	25	12+825
280.00	11.20	25	12+850
275.00	11.00	25	12+875
275.00	11.00	25	12+900
262.50	10.50	25	12+925
251.25	10.05	25	12+950
233.75	9.35	25	12+975
231.25	9.25	25	13+000
237.50	9.50	25	13+025
247.50	9.90	25	13+050
243.75	9.75	25	13+075
250.00	10.00	25	13+100
303.75	12.15	25	13+125
335.00	13.40	25	13+150
346.25	13.85	25	13+175
225.00	9.00	25	13+200
245.00	9.80	25	13+225
237.50	9.50	25	13+250
243.75	9.75	25	13+275
250.00	10.00	25	13+300
261.25	10.45	25	13+325
262.50	10.50	25	13+350
262.50	10.50	25	13+375
260.00	10.40	25	13+400
255.00	10.20	25	13+425
255.00	10.20	25	13+450
257.50	10.10	25	13+475
250.00	10.00	25	13+500
247.50	9.90	25	13+525
242.50	9.70	25	13+550
240.00	9.60	25	13+575
237.50	9.50	25	13+600
245.00	9.80	25	13+625
245.00	9.80	25	13+650
237.50	9.50	25	13+675
237.50	9.50	25	13+700
237.50	9.50	25	13+725
236.25	9.45	25	13+750
225.00	9.00	25	13+775
		25	13+800

مهندس الهيئة

٩٤١٢

مهندس الشركة
 ٥٢١٢٣٤٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثانية)
 مشروع / رفع القواعد الطريق المتصورة - قطاع (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المتصورة محافظة الدقهلية -
 تنفيذ / مكتب التوليد المتقاولات العامة

بند رقم (14)

أعمال توريد وفرض طبقة سطحية بسمك 2 سم

الاجمال	متوسط العرض	الطول	م ²
232.50	9.40	25	23+82%
232.50	9.30	25	23+80%
235.00	9.40	25	23+82%
235.00	9.40	25	23+83%
250.00	10.00	25	23+92%
240.00	9.60	25	23+90%
241.25	9.65	25	23+91%
250.00	10.00	25	24+00%
242.50	9.70	25	24+02%
247.50	9.90	25	24+05%
242.50	9.70	25	24+07%
237.50	9.50	25	24+08%
235.00	9.40	25	24+07%
250.00	10.00	25	24+09%
241.25	9.65	25	24+07%
242.50	9.70	25	24+08%
242.50	9.70	25	24+07%
252.50	10.10	25	24+25%
261.25	10.45	25	24+27%
262.50	10.50	25	24+30%
267.50	10.70	25	24+32%
291.25	11.65	25	24+39%
305.00	12.20	25	24+37%
338.75	13.55	25	24+60%
252.50	10.10	25	24+42%
337.50	13.50	25	24+42%
341.25	13.65	25	24+43%
330.00	13.20	25	24+50%
320.00	12.80	25	24+52%
303.75	12.15	25	24+56%
268.75	10.75	25	24+57%
240.00	9.60	25	24+60%
236.25	9.85	25	24+62%
252.50	10.10	25	24+66%
252.50	10.10	25	24+67%
257.50	10.30	25	24+70%
256.25	10.25	25	24+72%
251.25	10.05	25	24+75%
247.50	9.90	25	24+76%
247.50	9.90	25	24+76%
270.00	10.80	25	24+83%
275.00	10.20	25	24+82%
61.50	12.40	5	24+85%
34001.7%		الاجمال	24+86.7%

مهندس الهيئة

9/13

مهندس الهيئة
 3/13

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الثاني) بطول 4 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال فك أعمده الإنارة القديمة

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٦)
10	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	عدد	بالعدد فك أعمدة الانارة القديمة بارتفاع من (٦/٨) متر واعادة تركيبها ... الخ
10	الإجمالي		

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٧)
288.10	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦ بوصة ... الخ
288.10	الإجمالي		

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
م. ا. ز. ف. ي. س.


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنجاح (القطاع الثاني) بطول 4 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٨)
24	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	عدد	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRB ... الخ
24	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


إجمالي أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٢٩)
38	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	عدد	أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصه بالمرافق ... الخ
38	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .


تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

القطاع الثاني (ST 11+560 TO ST 15+050)


إجمالي أعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة

الكمية	الوحده	ST.	البند رقم (٣٠)
245	٣م	From ST 11+560 TO 14+550	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع ... الخ
245		الإجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنّاح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣٠)


أعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضفة

الجمالي	متوسط سمك	متوسط عرض	الطول	ST.
245	0.1	0.7	3500	From ST 11+560 TO 14+550
245	الإجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




هيئة العامة للطرق والكباري | المنطقة الثالثة |
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - ضاح (القطاع الثاني) بطول 1 كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية.
تنفيذ / مكتب توريد المقاولات العامة

إجمالي أعمال توريد وتركيب أعمده طول 10 م

الاجمالي	ST.	الوحده	البيتمد (31)
20	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	عدد	بالعدد توريد وتركيب عمود حديد مواشير جهن منحفض 4/6/8 طول 10 م مجلفن ... الخ
20	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
مشروع / رفع كفاءة طريق المنصورة - طنناح (القطاع الثاني) بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

إجمالي أعمال توريد وتركيب غطاء

الاجمالي	ST.	الوحده	البند (٣٢)
10	FROM ST 11+560 TO ST 15+050	عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء GRB بالشنبر ... الخ
10	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

