



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم
٥٢٤+٠٠٠ الى الكم ٥٢٥+٠٠٠ بطول ١ كم (قطاع فوكة - مطروح) اتجاة فوكة

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٤٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١٠-٢٩

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				استقطاع او حجز		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للاوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.	٢٣,٠٠	متر مكعب	١٣,٥٨٦,٩٥٦٢١	٠	٤,٧٨٠	٤,٧٨٠	٠	١٠٩,٩٤٠	٠	٠	٠	٠	١٠٩,٩٤٠
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													- وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ - سوف يتم توريد جهاز الحاسب الالى للادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	٥٤,٠٠	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٧,١٠٠	٧,١٠٠	٠	٣٨٣,٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٣,٤٠٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	٦٥,٥٠	متر مكعب	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨,٦٨٠	١٨,٦٨٠	٠	١,٢٢٣,٥٤٠	٠	٠	٠	٠	١,٢٢٣,٥٤٠
٢-٣	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,١٠٠	٢٣,٩٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٦,٨٤٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٦,٨٤٠,٠٠٠
	و محمل على البند الاتي: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة													
إجمالي قيمة المستخلص														٨,٥٥٦,٨٨٠,٠٠
فقط : ثمان ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيه لا غير														

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عبد - مهندس / هاني محمد محمود طه "	يعتمد ،،،	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يبلغ للمقاول مبلغ ملحوظة : اللقات غير الواردة بسمك الشروط أعتدت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حسني قياض	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	تم الاثتمام دفعة ٢ فقط مع الالتزام بالكميات مهندس الإستشاري العام (سيسترا) الموجودة بالمقاييس المعتمدة . ١٥ / ٢٠٢٣	مدير المشروع الإستشاري مكتب د / خالد قنديل م / خالد فوزي	مدير المشروع الإستشاري (XYZ) م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / عبدالله سلامة م / خالد قنديل
---	-----------	---	---	--	--	--	---	---