

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة محمد محمود شعبان حمدان

مستخلص جارى رقم (1)

عن المدة من بدأ الأعمال حتى (2023/ 10/ 19)

المقاول : مكتب محمد محمود شعبان حمدان رقم العقد (2024/2023/153)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	اعمال الردم	85.00	م3	14,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	815,150.00					- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده طوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ 2024 / 08 / 06 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-3	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 103 كم = 1.4*101= 141.4 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند) * 1.4 لكلم)	141.40	م3	11,200.00	0.00	7,672.00	25,486.40	3,603,776.96					
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 77.5 كم = 1.4*75.5= 105.7 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند) * 1.4 لكلم)	105.70	م3	2,800.00	0.00	1,918.00	1,918.00	202,732.60					
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	13.00	م3	14,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	124,670.00					
4	طبقات الاساس	278.00	م3	12,060	0.00	11,450.00	11,450.00	3,183,100.00					
2-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابيسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المواد المحجربة طبقا لأفاده المنطقة بهذا القطاع (5) من الكم 325 الى الكم 394.5	278.00	م3	12,060	0.00	11,450.00	11,450.00	3,183,100.00					
	علاوة مسافة نقل السن 100 كم = 1.2*80= 96 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند) * 1.2 لكلم)	96.00	م3		0.00	11,450.00	11,450.00	1,099,200.00					
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	25.00	م3		0.00	11,450.00	11,450.00	286,250.00					
	إجمالي قيمة المستخلص							9,314,879.56					
	تسعة مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون جنيها وستة وخمسون قرشا فقط لا غير .												

الشركة المنفذة : شركة محمد محمود شعبان حمدان

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع

استشارى المساحة

مدير المشروع الاستشاري

مهندس / علاء عبد اللطيف

م / عبد العزيز مصطفى

م / مارجريت مجدي

م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريرا في :