

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٣٢)

مستخلص جارى (٣)

عناية : استكمال إنشاد تأليذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
تأليذ : أعمال الجسر الترابى قطاع شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة من الكم ٩٢٠٠٠ إلى الكم ٩٢٠٠٠٠ بطول ١٠٢ كم اتجاه سمعطا (بالأمر المباشر).
تأليذ : شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة م.أحمد خالد خالد شهدة وشركاه
عن المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاصل	القيمة طبقاً للحد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالحد مقاييسه معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية البند التى تمت جارى ام نهائى	جنية قيمة الاصل التى تمت قرش / جنيه	استطاع او جيز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-3-2	الحد المكعب أصال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتعددة (المنطقة السادسة) (تسوية السطح بالأت التسوية وقرش بالعماد الاصطناعى لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والحد المكعب الجيد بالهياكل لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) ومحمل على الحد المكعب وتقل التربة قرابة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمقاييس والتصميمية والنشاطات العرضية التوسيمية والرسومات التنفيذية المعتمدة والحد بجميع مشكلاته طبقاً لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للفرق والكبارى وتحت إشراف المهندسين المشرفين . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التفتيش باستخدام البلوروز والتى تعتمد بمعرفة المنطقة الشرقية و الاستشراف .	٣٤,٥٠	م	١٢٩٥٧,٠٠	١١٦٦١,٠٠	١٢٣٠٩	٤٢٤٦٦٠,٥٠	٠,٠٠	٤٢٤٦٦٠,٥٠	ملاحظات
2-3-2	علاوة ١,١ جنية لكل مسافة تقل نتائج الحفر . مسافة تقل ٥٠٠ متر خلال شهر مايو لسنة ٢٠٢٢	٣٤,٥٠	م	٤٣١٩٠,٠٠	١٨٠١٩,٠٠	١٩٠٢٠	٦٥٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٩٩٤,٠٠	ملاحظات
3-3-2	مسافة تقل ٥٠٠ متر خلال شهر مايو لسنة ٢٠٢٢	١٠,٧٠	م	١٢٩٥٧,٠٠	١١٦٦١,٠٠	١٢٣٠٩	١٣١٧٠,٦٣٠	٠,٠٠	١٣١٧٠,٦٣٠	ملاحظات
4-3-2	علاوة تقل نتائج الحفر مسافة (11.2) كم - ٥.٠ كم (١.1 جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٢/٥/١)	١١,٧٧	م	٤٣١٩٠,٠٠	١١٦٦١,٠٠	١١٢٧٥	١٣٢٧٠,٦٥	٠,٠٠	١٣٢٧٠,٦٥	ملاحظات
5-3-2	علاوة تقل نتائج الحفر مسافة (11.2) كم - ٥.٠ كم (١.1 جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٢/٥/١)	١١,٧٧	م	٤٣١٩٠,٠٠	١١٦٦١,٠٠	١١٢٧٥	١٣٢٧٠,٦٥	٠,٠٠	١٣٢٧٠,٦٥	ملاحظات
1-5-2	يتمثل المكعب اصال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على التربة الاتى ١- تحميل وتقل نتائج الحفر مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢ - إزالة الحمول الصخرية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة طبقة الحمولات باستخدام الات التوسيمية بسعة لا تزيد عن ٢٥ سم استكمال المنسوب لتشكل الجسر والاتكاف (إسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠٠%) ورشها بالعماد الاصطناعى لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والحد المكعب الجيد بالهياكل لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من كثافة الجافة القصوى). ويتم التفتيش طبقاً للمقاييس والتصميمية والنشاطات العرضية التوسيمية والرسومات التنفيذية المعتمدة والحد بجميع مشكلاته طبقاً لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للحفر والكبارى وتحت إشراف المهندسين المشرفين . علاوة ١,١ جنية لكل مسافة تقل نتائج الحفر .	٨٦,٨٠	م	١٨٩٧,٠٠	١٧٠٧,٠٠	١٨٠٢	١٥٦٤١٣,٦٠	٠,٠٠	١٥٦٤١٣,٦٠	ملاحظات
1-2-5-2	نات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) قدم/متر مسافة تقل ٥٠٠ متر خلال شهر مايو لسنة ٢٠٢٢	١١,٧٧	م	١٢٠٧,٠٠	١٠٨٦,٠٠	١١٤٧	١٣٥٠٠,١٩	٠,٠٠	١٣٥٠٠,١٩	ملاحظات
2-2-5-2	علاوة تقل نتائج الحفر مسافة (11.2) كم - ٥.٠ كم (1.1 جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٢/٥/١)	١٠,٧٠	م	٥٤٩٠,٠٠	٤٩٤٠,٠٠	٥٢١٥	٥٢١٥٠,٥٠	٠,٠٠	٥٢١٥٠,٥٠	ملاحظات
3-2-5-2	نات إجهاد (١٠٠٠-٢٠٠) قدم/متر مسافة تقل ٥٠٠ متر خلال شهر مايو لسنة ٢٠٢٢	١١,٧٧	م	٣٧٤٧,٠٠	٣٣٧٢,٠٠	٣٥٠٠	٤١٩٠١,٢٠	٠,٠٠	٤١٩٠١,٢٠	ملاحظات
2-3-5-2	علاوة تقل نتائج الحفر مسافة (11.2) كم - ٥.٠ كم (1.1 جنية/كم لما تم تنفيذه من ٢٠٢٢/٥/١) أعمال تحميل وتوريد التربة طبقة الحمولات باستخدام الات التوسيمية بسعة لا تزيد عن ٢٥ سم استكمال المنسوب لتشكل الجسر والاتكاف (إسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠٠%) ورشها بالعماد الاصطناعى لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والحد المكعب الجيد بالهياكل لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى). ويتم التفتيش طبقاً للمقاييس والتصميمية والنشاطات العرضية التوسيمية والرسومات التنفيذية المعتمدة والحد بجميع مشكلاته طبقاً لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للحفر والكبارى وتحت إشراف المهندسين المشرفين .	٧١,٧٠	م	٣٦٧٠,٠٠	٣٤٨٦٥,٠٠	٣٤٨٦٥,٠٠	٢٤٩٩٨٢,٥٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٨٢,٥٠	ملاحظات
1-3	فى حدة طب جيزر الإشراف إذا نسبة هندك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة هندك لكل ١% . - مسافة تقل حتى ٢ كم يتم احساب علاوة ١٠٠ جنية لكل كم بالزيادة او نقصان . - الحفر يشمل من تدرجات وتنظيف واختبارات و تقل لوفاع العمل حتى مسافة ٢ كم - الحفر لا يشمل قيمة حفره المعجمية . مسافة تقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٢	٧١,٧٠	م	٣٦٧٠,٠٠	٣٤٨٦٥,٠٠	٣٤٨٦٥,٠٠	٢٤٩٩٨٢,٥٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٨٢,٥٠	ملاحظات
2-3	مسافة تقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٢	٧٤,٥٠	م	٦٤٨٥,٠٠	١٩٣٩٤,٠٠	٢٠٢٢٨,٠٠	٢٩٥٢٢١,٥٠	٠,٠٠	٢٩٥٢٢١,٥٠	ملاحظات
3-3	مسافة تقل ٢ كم خلال شهر سبتمبر لسنة ٢٠٢٢	١٣,٠٠	م	١٠١٥٥,٠٠	٥٤٢٦٤,٠٠	٢٠٢٢٨,٠٠	٩٦٨٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦٨٣٩٦,٠٠	ملاحظات
4-3	علاوة توريد اقربة	٤٤,٨٠	م	١٠١٥٥,٠٠	٥٤٢٦٤,٠٠	٢٠٢٢٨,٠٠	٩٦٨٣٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦٨٣٩٦,٠٠	ملاحظات
5-3	قيمة حدود المعجمية لتأثيره بالانفصال إلى نسبة الهندك ١٠% + ١٢% استطاعات	٢٧,١٥	م	٥٠٠٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	١٢٨٩٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٢٨٩٦٢,٥٠	ملاحظات
6-3	علاوة مسافة تقل (20.100) كم - ٢ كم (١٠٠ جنية/كم لما تم تنفيذه ابتداء من ٢٠٢٢/٥/١)	٣٧,١٥	م	٥١٥٥,٠٠	٦٧١٤,٠٠	٢٠٢٢٨	١٠١٦٢٤٨,٨٠	٠,٠٠	١٠١٦٢٤٨,٨٠	ملاحظات
7-3	علاوة مسافة تقل (27.100) كم - ٢ كم (١٠٠ جنية/كم لما تم تنفيذه ابتداء من ٢٠٢٢/٥/١)	٣٧,١٥	م	٥١٥٥,٠٠	٦٧١٤,٠٠	٢٠٢٢٨	١٠١٦٢٤٨,٨٠	٠,٠٠	١٠١٦٢٤٨,٨٠	ملاحظات
الإجمالي										
اجمالى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالى قيمة الاستطاعات										
اجمالى قيمة الاصل بعد الاستطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) جارى										
١٤١٤٩٥٧٦,٤٤										
١٤١٤٩٥٧٦,٤٤										
١٠٦٠١٩٥٤,٧٠										
٣٥٤٧٦٢١,٧٤										

سقى صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهوره وقدره
المقاول تحرير في / سنة ٢٠٢٢
مبلغ الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة : الفات
تحرير في / سنة ٢٠٢٢

مدير المشروعات
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع

عن استشاري (سيمترا)
مهندس المشروع

مدير التفتيش
مهندس المشروع

مدير التفتيش
مهندس المشروع

مدير التفتيش
مهندس المشروع

مدير التفتيش
مهندس المشروع

اسم المصل
اسم المأثور
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

مع شركة		بتاريخ : / /	
العمل حتى		فرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			١١١٩٥٧٦,٧٢
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			١٦٠٩٥٧,٧٠
مستحق صرفه			١٥٢٧٦١١,٧٢
الاستقطاعات	جنيه	فرش	
رسم دفعة اصلي			
رسم دفعة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

أقرّار كتّابه سجلّ الحوْزات والتّشالّات..... اعضاء
اقرّار بانّ البند المختصّ يسمح بالصرّف..... اعضاء
اجماليّ قيمة المستخلص رقم (3)

شيك _____
يتمدد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات بمبلغ

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ: سنة ٢٠ الم قابل

رسم دفعة اصلی.....
رسم دفعة اضافی.....
امانات.....
یرادات.....

الجملة

الباقى للمقاول