

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار مستخلص رقم (٣٩) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



م

[illegible]

مهندس الاستشاري

عن الطریق . عن الكباری


تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلص المذكور
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلص المذكور مع عقد المشروع
وبذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والعمامات والأوزان المذكورة أعلاه



[Signature]

६९११७०

البيد	القيمة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل المبني	مقدار الإصطناع التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: القطاع الشرقي										
١- أعمال الكباري و التلويح										
١-١٦	١٣٢	٨٠٠	م	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٢٠٠,٠٠٠	١- المهندسون متواجدين
٢-١	٧٠	٨٠٠	م	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٢- المعمل متواجد
٣-١	٦٠	١,٥٠٠	م	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣- السيارات متواجدة
٢	٣٥٠	١,٠٥١	م	٧٥٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٥٠٠	٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٦٧٥,٠٠٠	٤- الاستراحات متواجدة
١-٢	٧٥٠	١١١	م	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٢	٢,١٥٠	٥٠٢	م	٥٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٢,٠٠٠	١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٧٩,٣٠٠,٠٠٠	
١-٤	٨٠	٣٦,٠٤٥	م	٢٣,٤٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٤٦٦,٠٠٠	١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٧٧,٢٨٠,٠٠٠	
٢-٤	١٧٥	٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٢-٤	٢,٦٠٠	٢,٣٥٠	م	٢٠,٣٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٣٤٨,٠٠٠	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٩٠٤,٨٠٠,٠٠٠	
٣-٤	٩٠	١,٠٠٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٤,٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٠٤,٣٢٠,٠٠٠	
١-٥	١٦٠	١,٥٠٠	م	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٥	٥٠٠	١,٥٠٠	م	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٧٩٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٦,٢٥٠,٠٠٠	
١-٦	١,٢٥٠	١,٥٠٠	م	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٣٨,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٦	٢,٦٥٠	١,٦٠٠	م	١٣,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٥٧٠,٠٠٠	٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٩٦٠,٥٠٠,٠٠٠	
٤-٦	٢,٨٠٠	٣,٠٥٠	م	٢,٧٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٩٨,٠٠٠	٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٨٣٤,٤٠٠,٠٠٠	
١-٧	٣,٥٠٠	١١,٠٠٠	م	٩,٩٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٩٢٩,٠٠٠	٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٧٥١,٥٠٠,٠٠٠	
٢-٧	٤,١٠٠	١٤,٨٠٠	م	١٤,٧١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٧١٧,٠٠٠	٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٣٣٩,٧٠٠,٠٠٠	
٣-٧	٣,٨٠٠	٨,٤٥٠	م	٧,٦٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٩٩,٠٠٠	٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩,٢٥٦,٢٠٠,٠٠٠	
٤-٧	٢,٩٠٠	١١,١٢٥	م	١١,١٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,١٢١,٠٠٠	٣٢,٢٥٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٢٥٠,٩٠٠,٠٠٠	
٥-٧	٦٦٠	٥٩٠	م	٥٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠	٣٨٦,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٦,١٠٠,٠٠٠	
١-٩	١٩,٥٠٠	١٩,٤٥٠	طن	١٨,١٤٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	١٨,١٨٦,٠٠٠	٣٥٤,٦٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٤,٦٢٧,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٩	٣٢,٥٠٠	١,١٩٢	طن	١,١٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٨٧,٠٠٠	٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	
٣-٩	٩٦٠	١,٧٠٠	م	١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٩	٨١٥,٠٠٠	١	مقطوعة	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-١٠	٤٠	٢١,٠٥١	م	١٦,٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٧٩٠,٠٠٠	٦٧١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧١,٦٠٠,٠٠٠	
٢-١٠	٢٢٥	٢٠٠	م/ط	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	٤٤,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤,٧٧٥,٠٠٠	
٣-١٠	٢٥٠	٧٠٥	م	٧٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠	١٧٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦,٢٥٠,٠٠٠	
٤-١٠	١٣٠	١٣٦,٥٠٠	م	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-١١	٢٢,٥٠٠	٤	عدد	٤	٠,٠٠٠	٤	٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١١	٣٥,٠٠٠	٥	عدد	٥	٠,٠٠٠	٥	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣-١١	٤٥,٥٠٠	٢	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	٩١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠,٠٠٠	
٤-١١	٥,٦٧٩	٢٦٨	عدد	٢٦٨	٠,٠٠٠	٢٦٨	١,٥٢١,٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٢١,٩٧٢,٠٠٠	
٥-١١	٦,٣٤٣	١٣٠	عدد	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٤,٥٩٠,٠٠٠	
٦-١١	٧,٠٠٨	١٨٢	عدد	١٨٢	٠,٠٠٠	١٨٢	١,٢٧٥,٤٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٧٥,٤٥٦,٠٠٠	
٧-١١	٨,١٤٧	٨٦	عدد	٨٦	٠,٠٠٠	٨٦	٧٠٠,٦٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٦٤٢,٠٠٠	
٨-١١	١٤,٤٦٩	٧	عدد	٧	٠,٠٠٠	٧	١٠١,٢٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٢٨٣,٠٠٠	
٩-١١	١١,٤٩٦	٢٦	عدد	٢٦	٠,٠٠٠	٢٦	١٣٧,٩٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٩٥٢,٠٠٠	
١٠-١١	٢٠,٨٥٥	١١	عدد	١١	٠,٠٠٠	١١	٢٢٩,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٩,٤٥٠,٠٠٠	
١١-١١	٤٥,٩٥٥	٢	عدد	٢	٠,٠٠٠	٢	٩١,٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٩١٠,٠٠٠	
١٢-١١	٣٥,٣٥٠	٤	عدد	٤	٠,٠٠٠	٤	١٤١,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤١,٤٠٠,٠٠٠	
١٣-١١	٢٢,٥٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠٠	١	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	
١٤-١١	٥,٤٥٣	١٠٨	عدد	١٠٨	٠,٠٠٠	١٠٨	٥٨٨,٩٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٨,٩٢٤,٠٠٠	
١٥-١١	٥,٩٦٥	٥٤	عدد	٥٤	٠,٠٠٠	٥٤	٣٢٢,١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢,١١٠,٠٠٠	
١٦-١١	٦,٤٧٦	٦٨	عدد	٦٨	٠,٠٠٠	٦٨	٤٤٠,٣٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٣٦٨,٠٠٠	
١٧-١١	٦,٩٨٧	٣٤	عدد	٣٤	٠,٠٠٠	٣٤	٢٣٧,٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧,٥٥٨,٠٠٠	
١٨-١١	٣٥,٧٨٢	١٢	عدد	١٢	٠,٠٠٠	١٢	٤٢٩,٣٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٩,٣٨٤,٠٠٠	
١٩-١١	١٦,٩٤٠	٨	عدد	٨	٠,٠٠٠	٨	١٣٥,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٥٢٠,٠٠٠	
٢٠-١١	٣٥,٣٨٦	٤	عدد	٤	٠,٠٠٠	٤	١٠١,٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٥٤٤,٠٠٠	
٢١-١١	٢٢,٩٢٠	٢٤	عدد	٢٤	٠,٠٠٠	٢٤	٥٧٤,٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٤,٠٨٠,٠٠٠	
بنود مستحدثة										
الإجمالي										
٦٨٨,٨٠٠,٨٤٨,٠٠٠										



اجمالي اعمال الطرق
لاجمالي لاعمال الطرق والكبارى

مستشاري المشروع -المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

المؤلف: الدكتور محمد

بِسْمِ الْمَالِكِ "الْهَيْئَةُ"

مجلس الشورى

علي الحساب

يُرفع إلى المصفاول مبلغ

ملاحظة الفئات
محريرا في
سنة

تحريراً في
ملاحظة القنات
اسمها

حزیراً فی سنہ

سبق صرفها الى
المحضر

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

رقم البند	البند	الفترة جانبه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق م/م	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جانبه	استقطاع أو حوز جانبه	البقي بعد الاستقطاع جانبه	ملاحظات
أولاً: القطاع الشرقي												
الاجمالي ما قبله												
٣- أعمال الكهرباء												
أعمال الكهرباء												
٢٠٣	كابلات جهد منخفض قطاع 25+25x3 وذلك لتغذية اعمدة الإضاءة	٢٥٠	١٤,٢٥٩,٠٠٠	م/ط	٥,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٥٥,٠٠٠	جاري	١,٣٨٨,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٨,٧٥٠,٠٠٠	
٤	عمود إنارة شوارع ١١ متر بعد ١ متر مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٥	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة	٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠٥	كشاف طراز أنفاس قدره ١٠٠ وات لبند	٨,٠٠٠	١٣,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
٣٠٥	توريد وتركيب مواسير PVC ٣" احتياطية على جسم الكوبري	١٧٥	٩,٠٠٠,٠٠٠	م/ط	٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٦٥٠,٠٠٠	جاري	٨١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٤٠٥	شريط لبند لإضاءة جسم عمود الإضاءة	١٧٥	٢,٤٠٠,٠٠٠	م/ط	٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	جاري	١٥٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥,٧٥٠,٠٠٠	
بنود مستحدثة												
٢٠٦	كابلات جهد منخفض قطاع 25+25x3x100x70 الألمنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللوحات	٧٣٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	جاري	٨٤٥,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٥,٢٥٠,٠٠٠	
٢٠٦	بالحد توريد وتركيب واختبار لوحة فرعية داخل العمود مكونة من غير سمك ١٠ سم بأبعاد مناسبة مركب عليها روزنات	١٣٠	٢٤,٠٠٠	عدد	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	١١٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣,٤٠٠,٠٠٠	
٢٠٦	بكيليت (4 فتحة)	٧٥٠	٣,٠٠٠	م/ط	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	
٢٠٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ١ بوصة لزوم أعمال التغطية	٣٩٥	٩,٥٠٠,٠٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	جاري	٥٥٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٤,٢٥٠,٠٠٠	
٢٠٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ١ بوصة لزوم أعمال تغطية الطريق	٤٢٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	م/ط	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	١٩,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,١٢٥,٠٠٠	
٢٠٦	توريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ١٠*٦*١٠ سم من الخرسانة المسلحة بغطاء GRC بنحمل ٥ طن	٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
تشيديدات												
٢	لوحة إنارة خارجية سابعة التجهيز IP65 طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٣	كابلات جهد منخفض قطاع 25+25x3x100x70 الألمنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللوحات	٥٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٠٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع 25+25x3 وذلك لتغذية اعمدة الإضاءة مما يجمعه بالمتر الطولي	٢٥٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	عمود إنارة شوارع ١١ متر بعد ١ متر مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠٥	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة	٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣٠٥	توريد وتركيب مواسير PVC ٣" احتياطية على جسم الكوبري	١٧٥	١٠,٥٨٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي اعمال الكهرباء												
الاجمالي المستخلص (القطاع الشرقي)												
٧٧٢,١٦٨,٢٩٦,٠٠٠												

صحة بانه (٣)

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محمـم باخوم)

مهندس الكباري

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس الطرق - م. أحمد كبري

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المفاول تحريراً في سنة

على الحساب

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة

ملاحظته الفئات

نهائياً

سبق مرفقها الى

المحاسب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى غرومر

تحريراً في سنة

الشركة المنفذة



تنفيذ : الشركة القابضة لعشروعات الطرق والكبارى

شاملة المدة من ٢٠٢٠/٦/٩ حتى ٢٠٢٤/١١/١٥

أجمالي المستخلص (القطاع الغربي)

مصلحة رفح (٢) الشركة المنلذة

Q. 20

Q. 20

ملاحظة الفئات غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

عَنْ الْحَمَّادِ

فإن هذا النمط صحيح ومضبوط وإن المبالغ العينية بظهوره وقدره

المقابل تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

بقي صفحتها الى
المحلب

و نفس الادارة المركزية

عبد الجبار

عبد الجبار

عن صلية: محور خزان اسوان الحر
تفليذ : الشقة القايضة لمشروعات الطرق والكبارى
شركة المدة من ٢٠٢٠ / ١١ / ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
ثانياً: القطاع الغربى												
١- أعمال الكبارى و النفق												
مقابلته												
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال	٣٢١٠٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠٠,٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد
٢	الجسات التأكيدية: بالمتر الطولى عمل جسات تأكيدية	٣٥٠,٠٠	١٠٥١,٠٠	م. ط	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٨٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٠٠,٠٠	٣- السيارات متواجدة
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥٠,٠٠	١١١,٠٠	م. ط	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	جارى	٤٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٧٥٠,٠٠	٤- الاسرارات متواجدة
٢-٢	علاوة في حاله التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم											
٣	اعمال الخوازيق : بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ م	٣٨٥٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	م. ط	٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جارى	٣٣٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٩٥٠,٠٠	
١-٣	حفر في تربة عادية او متماسكة	١٠٩٠,٠٠	٩٨,١٠	م. ط	٩٨,١٠	٠,٠٠	٩٨,١٠	جارى	١٠٦٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٩٢٩,٠٠	
٢-٣	علاوة حفر في تربة صخرية	١٧٥٠٠٠,٠٠	١	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٣-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات التحميل على خازوق بقطر ١ م عامل											
٤	اعمال الحفر											
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠	٣٦٠٤٥,٠٠	م. ط	١٢٠٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٤١,٠٠	جارى	٩٦٣٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣٢٨٠,٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	م. ط	٥٨٢,٢٣	٠,٠٠	٥٨٢,٢٣	جارى	٥٢٤٠٠,٧٠	٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٧٠	
٦	اعمال الخرسانة											
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم	١٢٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	م. ط	٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٠٠	جارى	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٧٥٠,٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات و الواسد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم	٢٦٥٠,٠٠	١٦١٠,٠٠	م. ط	٢٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٩,٠٠	جارى	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥١٦٣٥٠,٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم /سم ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم	٢٨٠٠,٠٠	٣٠٥٠,٠٠	م. ط	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جارى	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	
٦-٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة والاتفاق (بارتفاع حد أقصى ٩,٥ متر)	٣١٣٥,٠٠	١٨٧٣,٠٠	م. ط	١٦٤٤,٥٠	٠,٠٠	١٦٤٤,٥٠	جارى	٥١٥٥٥٠,٧,٥٠	٠,٠٠	٥١٥٥٥٠,٧,٥٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم	٣٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	م. ط	١٠٧١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	جارى	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٨٥٠٠,٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم /سم مع اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م	٣٨٠٠,٠٠	٨٤٥٠,٠٠	م. ط	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠	جارى	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠	
٩	اعمال حديد التسليح											
١-٩	اعمال صلب التسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٩٥٠,٠٠	١٩٤٥٠,٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٤,٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٨٠٠,٠٠	
١-٩-٩	اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م											
١٠	اعمال العزل لزوم الاساسات											
١-١٠	بالمتر المصطف دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والواسد والاعمدة اسفل سطح الارض	٤٠٠,٠٠	٢١٠٥١,٠٠	م. ط	٢٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٨,٠٠	جارى	١١٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥١٢٠,٠٠	
٤-١٠	بالمتر المصطف أعمال توريد ومصنعية دهان بمادة مضادة للكربنة anti carbonation للعناصر الخرسانية لكوبرى البر	١٣٠,٠٠	١٣٦٥٠٠,٠٠	م. ط	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	١٣٦٥٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	١٣٦٥٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٧٠%
٢-١١	كراسى ارتكاز											
١-٢-١١	Type C2 ١٢٢x٤٥٠x٣٥٠	١١٤٩٦,٠٠	٢٦	عدد	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٦٠٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٩٤٤,٠٠	
١-١٢	اعمال الفواصل الانشائية											
١-١-١٢	بالمتر الطولى تركيب فواصل THERMA JOINTS لسطح الكوبرى	٤٤٠٠,٠٠	١١٥	م. ط	٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٠	جارى	٢٤٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٤٠٠,٠٠	
١-١-٩	تشويشات											
١-١-٩	صلب تسليح: بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب تسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية لكوبرى اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩٥٠,٠٠	١٩٤٥٠,٠٠	طن	٠٠	٠,٠٠	٠٠	جارى	٠٠	٠,٠٠	٠٠	
الاجمالى اعمال الكبارى												
٥.٢٢٩٤٣١,٢٠												

٤٩٨٦٥

ممثل المالك "الهيئة للكهرباء"

ممثل المالك "الهيئة للطرق"

ممثل المالك "الهيئة للكبارى"

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر-باخوم)

شركة المدة (١)

سعى صرفها الى
المحاسب

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وفتره
المقارول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقارول مبلغ
على الحساب

مهندس المشروع
مهندس الجشنى

مهندس المشروع
مهندس الجشنى

مدير المشروعات



تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤