

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٤١) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
٤٩٨٦٥

اسم العميل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

بيان المنصرف من المقابلة		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

قرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات	امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ	امضاء

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

شيك

بمبلغ رئيس الحسابات

(١) شطب

(٢) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

بيان المنصرف من المقابلة		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة أصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

.....	امضاء	أقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات
.....	امضاء	أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء	بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

شيداك

رئيس الحسابات

(١) شطب	الكاتب المنوط	١٥٨
---------	---------------	-----

(۳) تَقْيِيدٌ فِي سَجَلٍ (شَيْك - اَنْنِ صَرْف) تَحْتَ رَقْمٍ

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

التاريخ..... سنة ٢٠٠

نوع الميزانية فرع بند حرف

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

الباقى للمقاوم

[illegible]

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
شاملة المدة من ٢٠٢٠/٠٦/٠٩ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١

رقم البند	البند	الغلة جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	البقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً: القطاع الشرقي											
الإجمالي ما قبله											
٢- أعمال الكهرباء											
أعمال الكهرباء											
٢	لوحة انارة خارجية سبقة التجهيز IP٦٥ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠,٠٠٠	٦,٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٤,٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٢	كابلات جهد منخفض قطاع ٢x٢٥+٢٥ وذلك لتغذية اعمدة الانارة	٢٥٠	١٥,١٥٠,٠٠	م/ط	٥,٥٥٥,٠٠٠	١,٨٧,٠٠٠	١,٨٥٦,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٥٦,٢٥٠,٠٠٠	
٤	عمود انارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٥-١	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات	٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٥-٢	كشاف طراز أنفاق قدره ١٠٠ وات ليد	٨,٠٠٠	١٣,٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
٥-٣	توريد وتركيب مواسير PVC 3 احتياطية على جسم الكوبرى	١٧٥	٧,٧٠٠,٠٠	م/ط	٤,٦٤٠,٠٠٠	١,١١٥,٠٠٠	١,٠٠٧,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٧,١٢٥,٠٠٠	
٥-٤	شريط ليد لانارة جسم عمود الانارة	١٧٥	٢,٤٠٠,٠٠	م/ط	٨٩٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢,٧٥٠,٠٠٠	
يتولد مستحقة											
٦-١	كابلات جهد منخفض قطاع ٧٠x١٢٠x٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الولاات	٧٣٥	٢,٥٠٠,٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	١,٢٩٣,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٣,٦٠٠,٠٠٠	
٦-٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة فرعية داخل العمود مكونة من فير سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزته بكيلت (٤ فتحة)	٢٣٠	٢٤,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٣٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٣٠٠,٠٠٠	
٦-٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مجرى كابلات بالنظاء من الصاج المجلفن قطاع (١٠*١٥) سم من النوع المجلفن	٧٥٠	٣٠,٠٠٠	م/ط	٣٢,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٥٠٠,٠٠٠	
٦-٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير upvc قطر ٤ بوصة لزوم أعمال التغذية	٣٩٥	١,٥٠٠,٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٥٩٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٥٠٠,٠٠٠	
٦-٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير upvc قطر ٦ بوصة لزوم أعمال عدايات الطريق	٤٢٥	٢٠,٠٠٠	م/ط	٤٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٢٥٠,٠٠٠	
٦-٧	توريد وتركيب غرف نفثرش مقاس ٦٠*٦٠*٦٠ سم من الخرسانة المسلحة بطلاء GRC يتحمل ٥ طن	٥,٠٠٠	١٣,٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
تتولد بنات											
٢	لوحة انارة خارجية سبقة التجهيز IP٦٥ طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠,٠٠٠	٦,٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٢-١	كابلات جهد منخفض قطاع ٧٠x١٥٠x٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الولاات	٥٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٢	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٢x٢٥+٢٥ وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جميعه بالمش الطولى	٢٥٠	١٥,١٥٠,٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٤	عمود انارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٥-١	كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات	٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٥-٢	كشاف طراز أنفاق قدره ١٠٠ وات ليد	٨,٠٠٠	١٣,٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٥-٣	توريد وتركيب مواسير PVC 3 احتياطية على جسم الكوبرى	١٧٥	٧,٧٠٠,٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
الإجمالي اصالح الكهرباء											
الإجمالي المستخلص (القطاع الشرقي)											
٧٨٢,٦٢٤,٤٠٦,٠٠٠											

صفحة رقم (٣)

الشركة المنفذة

استشاري الجسور والمهندسون الاستشاريون العرب (محرم-

مهندس الكباري

ممثل المالك "الهيئة"

مهندسون الطريق عمر ١١٤١ هـ

قَرَّ يان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاولة تحريرا في سنة

علي الحساب

نہایت

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في سنة

المحاسب

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر





رقم البند	البند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه		جنيه		جنيه	
ثانياً: القطاع الغربي												
١- أعمال الكباري و النفق												
مأقبلة												
١-٤	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال	٣٢١.٠٠٠.٠٠٠	١	عدد	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	جاري	٣٢١.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٧٨٢٦٢٤٤٠٦.٠٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد
٢	الجسات التأكيذية : بالمتر الطولي عمل جسات تأكيذية	٣٥.٠٠٠	١.٠٠١.٠٠٠	م. ط	٢٥٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٥٠.٠٠٠	جاري	٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٧٥٠.٠٠٠	٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢-١	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥.٠٠٠	١.١١.٠٠٠	م. ط	٦١.٠٠٠	٠.٠٠	٦١.٠٠٠	جاري	٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٤٥٧٥٠.٠٠٠	
٢-٢	علاوة في حاله التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٤٠٠ كجم/سم ٢	٣٨٥.٠٠٠	٨٧.٠٠٠	م. ط	٨٧.٠٠٠	٠.٠٠	٨٧.٠٠٠	جاري	٣٣٤٩٥٠.٠٠٠	٠.٠٠	٣٣٤٩٥٠.٠٠٠	
٣	اعمال الخوازيق : بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ م	١٠٩.٠٠٠	٩٨.١٠	م. ط	٩٨.١٠	٠.٠٠	٩٨.١٠	جاري	١٠٦٩٢٩.٠٠٠	٠.٠٠	١٠٦٩٢٩.٠٠٠	
٣-١	حفر في تربة عادية او متماسكة	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١	عدد	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	جاري	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
٣-٢	علاوة حفر في تربة صخرية											
٣-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات التحميل على خازوق بقطر ١م عامل											
٤	اعمال الحفر											
٤-١	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨.٠٠٠	٣٥٥١.٠٠٠	م ٣	١٢٠٤١.٠٠٠	٠.٠٠	١٢٠٤١.٠٠٠	جاري	٩٦٣٢٨.٠٠٠	٠.٠٠	٩٦٣٢٨.٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق والاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩.٠٠٠	٥٨٥.٠٠٠	م ٣	٥٨٢.٢٣	٠.٠٠	٥٨٢.٢٣	جاري	٥٢٤٠٠.٧٠	٠.٠٠	٥٢٤٠٠.٧٠	
٦	اعمال الخرسانة											
٦-١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم ٢	١٢٥.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	م ٣	٨٣١.٠٠٠	٠.٠٠	٨٣١.٠٠٠	جاري	١٠٣٨٧٥.٠٠٠	٠.٠٠	١٠٣٨٧٥.٠٠٠	
٦-٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات و الواسد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم ٢	٢٦٥.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠	م ٣	٢٤٥٩.٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٥٩.٠٠٠	جاري	٦٥١٦٣٥.٠٠٠	٠.٠٠	٦٥١٦٣٥.٠٠٠	
٦-٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة والانفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم /سم ٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٤٠٠ كجم /سم ٢	٢٨.٠٠٠	٣٠٢.٠٠٠	م ٣	٢١٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢١٠.٠٠٠	جاري	٥٨٨.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٥٨٨.٠٠٠.٠٠٠	
٥-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة والانفاق (بارتفاع حد اقصى ٩.٥ متر)	٣١٣٥.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠	م ٣	١٦٤٤.٥٠	٠.٠٠	١٦٤٤.٥٠	جاري	٥١٥٥٥.٧.٥٠	٠.٠٠	٥١٥٥٥.٧.٥٠	
٧-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٢	٣٥.٠٠٠	١١٠.٠٠٠	م ٣	١٠٧١.٠٠٠	٠.٠٠	١٠٧١.٠٠٠	جاري	٣٧٤٨٥.٠٠٠	٠.٠٠	٣٧٤٨٥.٠٠٠	
٧-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ مع اسمنت بورتولاندى عادى ومحتوي اسمنتى ٥٠٠ كجم/م ٣	٣٨٠.٠٠٠	٨٥١.٠٠٠	م ٣	٧٣٠.٠٠٠	٠.٠٠	٧٣٠.٠٠٠	جاري	٢٧٧٤.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٧٧٤.٠٠٠.٠٠٠	
٩	اعمال حديد التسليح											
٩-١	اعمال صلب التسليح :بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى											
٩-١-١	أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩٥٠.٠٠٠	١٩٤٥٠.٠٠٠	طن	١٢٦٤.٠٠٠	٠.٠٠	١٢٦٤.٠٠٠	جاري	٢٤٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠	
١٠	اعمال العزل لزوم الاساسات											
١٠-١	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوساد والاعده اسفل سطح الارض	٤٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠	م ٢	٢٨٧٨.٠٠٠	٠.٠٠	٢٨٧٨.٠٠٠	جاري	١١٥١٢.٠٠٠	٠.٠٠	١١٥١٢.٠٠٠	
١٠-٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان بمادة مضادة للكربنة anti carbonation للعناصر الخرسانية لكوبرى البر	١٣٠.٠٠٠	١٦٦٥.٠٠٠	م ٢	١٥٠.٠٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠٠	جاري	١٣٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٥.٠٠٠.٠٠٠	١٣٦٥.٠٠٠.٠٠٠	يصرف بنسبة ٧٠%
١١-٢	كراسى ارتكاز	١١٤٩٦.٠٠٠	٢٦	عدد	١٤.٠٠٠	٠	١٤.٠٠٠	جاري	١٦.٩٤٤.٠٠٠	٠.٠٠	١٦.٩٤٤.٠٠٠	
١١-٢-٦	Type C٢ ١٢٢×٤٥٠×٣٥٠											
١٢-١	اعمال الفواصل الإنشائية											
١٢-١-١	بالمتر الطولي تركيب فواصل THERMA JOINTS لسطح الكوبرى	٤٤٠.٠٠٠	١١٥٠	م. ط	٥٦.٠٠٠	٠	٥٦.٠٠٠	جاري	٢٤٦٤.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٤٦٤.٠٠٠.٠٠٠	
٩-١-١	تشوينات عمل صلب التسليح :بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩٥٠.٠٠٠	١٩٤٥٠.٠٠٠	طن	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	جاري	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	
الإجمالي أعمال الكباري												

ملحة رقم (١) الشركة المنفذة

المهندسون

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر-باخوم)

ممثل المالك "الهيئة للكباري"

مهندس المشروع/

مهندس الجسنى/

مدير المشروعات/

ممثل المالك "الهيئة للطرق"

مهندس المشروع/

مهندس الجسنى/

ممثل المالك "الهيئة للكهرباء"

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الغلات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

اسم الحمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
 أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
 بان المبالغ معلن بالامانات بتاريخ امضاء

تفويض في سجل رقم ٥٥ (ح ع) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في..... سنة ٢٠٠..... الختم لى التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

السيد
الذی

يَعْنِيكَ سَحَبٌ صَرْفٌ

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

تحريراً في..... سنة ٢٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط

يُبدى في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

.....درج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببياته (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....

..... نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

قرش	جنيه	قيمة التحويل	
		قرش	جنيه
		الجماعة	

الجماعة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاوم

10A

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان	٩٥٦٦٨٩٢٥٦		
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	٩٥١٠١٨١٧٦١		
مستحق صرفه	٥٦٧١١٥٠٠		
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم ديمعة اصيلي			
رسم ديمعة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			٤٥٤-٩٠١٨-
صافي المبلغ المستحق			٥٩١٧-٥٩٠٩٠٠

امضاء	اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
امضاء	اقرار بان البند المخصن يسمح بالصرف
امضاء	بان المبالغ معني بالامانات بتاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع

شباك

يَعْتَمِدُ سَحْبُ _____ اِذِنْ _____
صِرْفَ

بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - إذن صرف) رقم الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وإدراج في كشف الحوالات رقم
الكاتب الموقوف

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لـ
 والسجل طابعت على الحكمه بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

فروش	جنيه

قيمة التحويل

رسم دمهة اصلی.....

					رسم دمغة اضافي
					امانات

[illegible][illegible][illegible]

		الباقى للمقاول

--	--