

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع القطار الكهربائي فائق السرعة
(جرجا/قوص) قطاع غرب النيل القطاع من الكم ٥٨٦.٩٦٠ حتى الكم ٥٨٨.٩٦٠ بطول ٢ كم

تنفيذ (شركة الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤/١١/٢

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

استاد الاداء الجارى والاعمال الصيانة لمرور القطر الكهربائي الى (د.ع.ع.ع.)
قطاع النقل من المبلغ ٥٨٦,٩٦٠ الى ٥٨٧,٩٦٠ بطول ٤٢

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٥٨,٦٦٠,١٦٥	جملة الاعمال	٢٠,١٧٧,٢٩٧
٥٨,١٢٥,٤١٥	السابق صرفه	٦,٦٦٧,١٤٦
	خصم معمل المنطقة	
٤٠٦,٢٣٤,٧٤٥	المستحق صرفه	
٩٠,٢٥٧,٤٤٢	جملة الاستقطاعات	
٣١٦,٠٧٧,٣٠٣	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الرقم للمواد العامة المثل

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/١١/٢

عدد (١) استمارة ٥٠.ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

[illegible]

عدد		المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
		بيانات		نوع الخصم	
				فرش	جنية
		إسراء إلى السيد والامان الصناعي		١٤	٦٦٨
		المعلم إلى السيد (٥٥٥ - قوف) فطاح		١٤	٦٦٨
		٥٨٦,٩١ إلى ٥٨٨,٩١ بطول		١٤	٦٦٨
		بيانات الاستقطاعات		مليم	جنية
		عادي إضافي دمنغة توقيع			
		قرش جنية قرش جنية قرش			
		رسم الدمنغة			
		إضافي القيمة المطلوب صرفها		١٤	٦٦٨

رئيس المصلحة

علامة

سنة -

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات. _____
الإمضاء _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف. _____
الإمضاء _____
جاري _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____
الإمضاء _____
الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) ——— امضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب / إن صرف رقم امضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____

(٥) ادرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم امضاء الكاتب المنوط

(٦) استلعت / إن صرِف إِمضاء طالب أو كاتب الشطب فم. _____ سنة _____



رقم بند	بيان البند	كمية وحدة البند	قيمة وحدة البند	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الاصل التي تمت	جدة مقدار الاصل	جاري او لوائي	بند قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قوس / 2 جنية						قوس / 2 جنية	قوس / 2 جنية	قوس / 2 جنية	
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لوجس التربة الصلبة صلبة التربة الصخرية وتوسيع السطح بآلات التسوية والريش بالماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة مسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يصير مستثناة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ونسحب 1.1 جنية/كم لبدء من 04-06-2023	23.00	15000.00	2290.00	2290.00	0.00		2290.00	0.00	0.00	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.5 جنية / 3م ابتداء من 2023/05/04	0.60	15000.00	2290.00	2290.00	0.00		2290.00	0.00	0.00	
2-1-2	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 0.5 كم) ابتداء من 2023/05/04	2.86	15000.00	2290.00	2290.00	0.00		2290.00	0.00	0.00	
2-5	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح وتوسيع السطح بآلات التسوية والريش بالماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة مسافة 1.5 كم من محور الطريق مع نقطة ناتج الحفر والمكب بطيئة التربة يستند متوسط 20 سم والفتة تشمل استخدام الحمار في تثبيت السطوح ودمك مدلت على السطوح لحركة المعدات و يتم التنازل طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يصير مستثناة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ونسحب 1.1 جنية / كم ابتداء من 04-05-2023	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-5-1	نفس بند رقم (2-5) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	15000.00	5165.00	5165.00	0.00		5165.00	0.00	0.00	
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنية / 3م ابتداء من 2023/05/04	1.00	15000.00	5165.00	5165.00	0.00		5165.00	0.00	0.00	
2-5-3	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 1.5 كم) ابتداء من 2023/05/04	1.76	15000.00	5165.00	5165.00	0.00		5165.00	0.00	0.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (2-0 متر) أسفل مسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من مسوب (2-0 متر) من مسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يصير مستثناة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتباراً من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	60.00	25000.00	17377.00	17377.00	0.00		17377.00	0.00	0.00	
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.9 جنية / 3م ابتداء من 2023/05/04	1.90	25000.00	17377.00	17377.00	0.00		17377.00	0.00	0.00	
3-1-2	علاوة مسافة نقل 4.45 (4.45 كم - 2 كم) ابتداء من 2023/05/04	3.68	25000.00	17377.00	17377.00	0.00		17377.00	0.00	0.00	
5-2	بالمتر المصطحح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 150 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل أعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسايقها وأعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	14.00	22891.73	13326.00	13326.00	0.00		13326.00	0.00	0.00	
الإجمالي											
إجمالي قيمة الاصل المتقاة حتى تاريخ المستخلص											
إجمالي قيمة الاستقطاعات											
إجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات											
ما سبق مرفق											
إجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											

العلامات الإرشادية متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسطول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجده
المعدات متواجده
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لائحات المشروع متواجده
البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجده
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ
2024/05/19



بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
المشقة القائمة بقنا
مهندس/ عبد حسن
الفرجاني

أقر بأن هذا الحساب صحيح وبمطابق وان الصبالغ المبينة بالقرء وقرء
المعقول تميراً في / سنة 2024
على الحساب
لهاذا
غير الزائدة بمسك الضرورة اعلمت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح وبمطابق وان الصبالغ المبينة بالقرء وقرء
المعقول تميراً في / سنة 2024
على الحساب
لهاذا
غير الزائدة بمسك الضرورة اعلمت من

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع



عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المحافظة الثالثة بقنا)										
عن صلية : إنشاء أصل الجسر الترابي والأصبال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص) لقطاع غرب النيل تنفيذ المسافة من الكم 588+960 الي الكم 588+960 بطول 2.0 كم اتجاه قنا										
مستخلص جاري (2)										
المعد رقم : (2024 / 2023 / 1072) بتاريخ : 2024 / 01 / 29										
للتوريد شركة / الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 09 / 25										
رقم بند	بيان بند	كمية وحدة القياس	سعر الوحدة	ملاحظات	رقم بند	بيان بند	كمية وحدة القياس	سعر الوحدة	ملاحظات	
3	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسبة السطح وكارت النسبة وترش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على التربة تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيل طبقاً لنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	28.20	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة	3م	29.32	السعر ابتداء من 2024-03-22 - طبقاً للمفاوضة	3م	2.86	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 0.5 كم) ابتداء من 2023/05/04
8	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في السطوح ونسبة السطح وكارت النسبة وترش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على التربة تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 5.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناع الحفر بالمكسب بطبقة تربة بسمك متوسط 20 سم و التربة لتشكيل استخدام المياه في تثبيت السطوح واعداد مذقات على السطوح لحركة المعدات ويتم التنفيل طبقاً لنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	39.40	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة	3م	40.97	السعر ابتداء من 2024-03-22 - طبقاً للمفاوضة	3م	1.76	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 0.5 كم) ابتداء من 2023/05/04
10	بالمتر المصنوع أعمال تشييد أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 150 سم عن منسوب الأرض الطبيعية المسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل أعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وأعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	2م	18.80	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة	2م	18.80	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة	2م	18.80	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الغرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لانتقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيل طبقاً لنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب .	3م	71.50	السعر ابتداء من أغسطس 2023 - طبقاً للمفاوضة	3م	71.70	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة	3م	3.675	علاوة مسافة نقل 4.45 (4.45 كم - 2 كم) ابتداء من 2023/05/04
	السعر ابتداء من أغسطس 2023 - طبقاً للمفاوضة		71.50			71.70				
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقاً للمفاوضة		71.70			71.70				
	علاوة مسافة نقل 4.45 (4.45 كم - 2 كم) ابتداء من 2023/05/04		3.675			3.675				
	الإجمالي									
	أوصى لجنة الإصل الثالثة على تاريخ المستخلص									
	أوصى لجنة الإصل الثالث									
	أوصى لجنة الإصل رقم الاستشارات									
	ما سبق صرفه									
	أوصى لجنة الاستشارين رقم									



رئيس الإدارة المركزية
المحافظة الثالثة بقنا
مهندس / عبد صبور
الفرحان

أر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان السداد الفعلي بالظهر ونقره
الموافق لتاريخه في 1 سنة 2024
يوقع على الحساب
ملاحظة الفاتح
تاريخه في 1 سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع



..... اسم العمل
..... اسم المفعول
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند المراجعة

[illegible]

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم :) (بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان	٦٤	٢١٦٥٧٨
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	٥٨	١٠٩١٧٥٤
	مستحق صرفه	-٤	٥٩٤٠٣٦
	الاستقطاعات	قرش	جنيه
	رسم دفعة اضافي	٢٠	٢٩٧٠١
	رسم دفعة اضافي النقل	٦٠	١٦٥٦
	امتات		
	ايرادات		
	جملة الاستقطاعات	٩٠	٤٤٥٧
	صافي المبلغ المستحق	١٤	٥٩٦٦٨

تحريراً في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تفويض في مجلد رقم (م.ع) برقم	الكاتب المصنوع
تحريراً في سنة 20	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المصنوع	رواجم

علاقات الكاتب المخطوط

.....

شوك

يعتمد سحب إذن صرف

..... 20 سنة تحريراً في رئيس الحسابات

(1) مطلوب	الكاتب المعلوم
-----------	----------------

(2) مسحب (شيك حائن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم الكتب العنوط

رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب

تسلطت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وانني تسلمت العتق لم

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20 المقاول