

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للأوقاف والديار

بموجب } الطلبات طيه ، أو : أنكره وقلمه

} إذن صرف على :

ك شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل برقم :

[illegible]

علامة

۲.۲ اسم —————

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ٦٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاءات موظفي الشطب

(a)

الختم ذو التاريخ

(۳) سحب

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الدعوات

(۵) أدرج فی کشف

الشيكات

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص :- الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي

عقد رقم :- العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تهيه طيبه ... ويعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثالث) عن العمليه عاليه من
اصل و صورته و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفي: ٢٠٢٣/١١/٢٨

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع. ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الحرار



Handwritten signature and initials.

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص : الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ : شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

عقد رقم : العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله
 - ٣- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد عدد (١) حاسب الالي بمشتملاته (مرفق طيه صورة
من امر التوريد الخاصه به)
 - ٤- يوجد بند اترية في المستخلص

يرجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفصيل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.م.م. - ٢٠٢٣/١١/٢٨
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الحزار



عملية اعمال استكمال تطوير كوم بوشيم ومزقان الزطوطي (القطاع الثالث) ملاحظة
القيوم (بالامر المباشر)

شركة الهندا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/12/03

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كمية الساباكنية خلال المدة الاجمالي	من	الموقع
4	اعمال توريد و تركيب برتورة استتية وسط	م.مط	540	1,540	
5	توريد و تركيب وحدات من الاخر لوكا الفرسي ابعاد 250 كم مائل 60*200*100 سم	م.م	1,500	6,730	
10	توريد و تركيب كشاف اضاءة كامل ابعاد (Led type) اذرة 150 ورف مرفق الواسطات	بالعدد	12	24	

مهندس المشروع

مدير عام التخطيط والصيانة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



محمد الشرف

محمد الشرف



حصر (اعمال البردورات) لعملية استكمال كوم اوشيم عقد رقم (٢٤٨) تنفيذ شركة الهنا					
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	١.٦٦	.	١.٦٦	كمين كوم اوشيم	1
١.٦٦ متر طولى				الإجمالي	

مهندس الاستشاري
إسحاق الميم

مهندس الشركة
محمد الشريف



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: اعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (٢٤٨) تنفيذ شركة الهنا				
حصر اعمال الانترلوك				
وصلة ١				
للمستخلص ٣				
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quatity
00+000	4.53	20.00	0.00	0.00
00+020	4.53	20.00	90.60	90.60
00+040	4.53	20.00	90.60	181.20
00+060	4.53	20.00	90.60	271.80
00+080	4.53	20.00	90.60	362.40
00+100	4.53	20.00	90.60	453.00
00+120	4.53	20.00	90.60	543.60
00+140	4.53	20.00	90.60	634.20
00+160	4.53	20.00	90.60	724.80
00+180	4.53	20.00	90.60	815.40
00+200	4.53	20.00	90.60	906.00
00+220	4.53	20.00	90.60	996.60
00+240	4.53	20.00	90.60	1087.20
00+260	4.53	20.00	90.60	1177.80
00+280	4.53	20.00	90.60	1268.40
00+300	4.53	20.00	90.60	1359.00
00+320	4.53	20.00	90.60	1449.60
00+340	4.53	20.00	90.60	1540.20
00+360	4.53	20.00	90.60	1630.80
00+366	4.53	20.00	90.60	1657.98
الاجمالى				1657.98

مهندس الشركة
محمد السنين

شروط حياة كريمة
محافظة الشبوة
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٠٦٤

المدى الهندسى
أ. م. محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (٢٤٨) تنفيذ شركة الهنا				
حصر اعمال الانترلوك				
وصلة ٢		للمستخلص ٣		
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quatity
00+000	4.95	20.00	0.00	0.00
00+020	4.95	20.00	99.00	99.00
00+040	4.95	20.00	99.00	198.00
00+060	4.95	20.00	99.00	297.00
00+080	4.95	20.00	99.00	396.00
00+100	4.95	20.00	99.00	495.00
00+120	4.95	20.00	99.00	594.00
00+140	4.95	20.00	99.00	693.00
00+160	4.95	20.00	99.00	792.00
الاجمالي				792.00

مهندس الاستشارى
ابراهيم الجمل


مهندس المتابعة
محمد النور



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (٢٤٨) تنفيذ شركة المهنا				
حصر اعمال الانترلوك				
وصلة ٣		للمستخلص ٣		
Station	Width	Length	Quantity	Comulive Quaaty
00+000	4.65	20.00	0.00	0.00
00+020	4.65	20.00	93.00	93.00
00+040	4.65	20.00	93.00	186.00
00+060	4.65	20.00	93.00	279.00
00+080	4.65	20.00	93.00	372.00
00+100	4.65	20.00	93.00	465.00
00+120	4.65	20.00	93.00	558.00
00+140	4.65	20.00	93.00	651.00
00+160	4.65	20.00	93.00	744.00
00+180	4.65	20.00	93.00	837.00
00+200	4.65	20.00	93.00	930.00
00+220	4.65	20.00	93.00	1023.00
00+240	4.65	20.00	93.00	1116.00
00+260	4.65	20.00	93.00	1209.00
الاجمالى				1209.00

مهندس الفترة
محمد العزوف



المهندس الاستشاري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (٢٤٨) تنفيذ شركة الهنا				
حصر اعمال الانترنوك				
وصلة ٤		للمستخلص ٣		
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quaaty
00+000	4.55	20.00	0.00	0.00
00+020	4.55	20.00	91.00	91.00
00+040	4.55	20.00	91.00	182.00
00+060	4.55	20.00	91.00	273.00
00+080	4.55	20.00	91.00	364.00
00+100	4.55	20.00	91.00	455.00
00+120	4.55	20.00	91.00	546.00
00+140	4.55	20.00	91.00	637.00
00+160	4.55	20.00	91.00	728.00
00+180	4.55	20.00	91.00	819.00
00+200	4.55	20.00	91.00	910.00
00+220	4.55	20.00	91.00	1001.00
00+240	4.55	20.00	91.00	1092.00
00+260	4.55	20.00	91.00	1183.00
00+280	4.55	20.00	91.00	1274.00
00+300	4.55	20.00	91.00	1365.00
00+320	4.55	20.00	91.00	1456.00
00+340	4.55	20.00	91.00	1547.00
الاجمالى				1547.00


مهندس الشركة
محمود افندي

مهندس الاستشارى
ليلى محمد



حصر (اعمال الانترلوك)					
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	2120.04	5.4	392.6	كمين كوم اوشيم	1
٢١٢٠ متر مربع			الإجمالي		

الهندسة الاستشارية
إيمان إبراهيم محمد



مهندس المساحة
محمد العرفي مسعود

اسم العمل : عملية اعمار استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

اسم المقبول :
 رقم ومقرر التأمين :
 بند الميزانية :
 قيمه امر الاستاذ :
 العقد رقم (248) لسنة 2024/2023
 مستخلص رقم (3)
 6,917,240.00

جملية الاستقطاعات

جنيه
 58,663.71
 رسم المبنى
 27,214.49
 تكليف معمل
 350.00
 15% مسدوف الادريه
 52.50
 14 % ضريبه مضاقه
 56.35
 الارباح ت.ص
 11,174.04

قرش

قيمة الاعمال		جنيه	قرش
بيان المنصرف من المظبول	بيان الاعمال التي تمت الان	6,413,068.53	
		0.00	
	مصروح بصرفه	0.00	
	سابق صرفه	5,239,794.38	
	مستحق صرفه	1,173,274.15	
	جمله الاستقطاعات	97,511.09	
	صافي المبلغ المستحق	1,075,763.05	
الشركات			
	حساب مصلحة الضرائب	55,870.20	
	التأمينات الاجتماعيه	40,226.54	