

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٥) عن مشروع انشاء كوبري المنصوري الرياح اعلي
مزلقان السكه الحديد . تنفيذ شركة السلام انترناشيونال .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٥ عن عملية

بناء كوبرى نبع المهورى الرباح اعلا من لفة شركة
الدر

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٥٠٩٨٧ ٨٨١/٩٥	جملة الاعمال	١٤٥٥٩٦٩/٤٠ تأمين ٥%
١٠٠ ٨٦٨ ٤٩٨/١٣	السابق صرفه	٦٠٣٤٦٥/٤٠ دمغات
٤٥ ١١٩ ٣٨٣/٨٤	المستحق صرفه	١١ ١٢٢/٨٠ خصم معمل المنطقة
١ ٨٧٠ ٣٥٨/٣	جملة الاستقطاعات	
٤٣ ٤٤٩ ٠٤٥/٥٤	الصافى	

يرجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير ٢٠٢٣/١١/٢٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ح


عدد (٤) مستخلص

عدد (٥) تقرير معمل المنطقة


١٨١-١٨٢-١٩٢-١٩٤-٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
		٥٢	٣٤٩.٠٥
		٥٢	٣٤٩.٠٥

الختم ذو التاريخ


كشف المراجعة

رئيس القسم


مصلحة الصحة العامة للمركز والعيادة
 قسم
 المبلغ المستحق إلى شركة السلام انترناشيونال
 الطلبات طبية أو ..
 بموجب
 صادر من إجماعه ووجد على صحة ومقدم لاعتقاده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على
 شيك علي البنك المركزي في
 شيك علي الخارج
 صاحب الحق أو
 يسحب باسم شركة السلام انترناشيونال
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ	
المرفقات		بيانات		نوع الخصم				
		بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	
					٢٣٢	٩٠٠٥	٥٢	روجع 
		إجمالي الأصل				٩٠٠٥	٥٢	
		بيانات الاستقطاعات			جنية	مليم		
		عادي إضافي						
		قرش	جنية	قرش	جنية			
		رسم الدفعة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها					٩٠٠٥	٥٢

رئيس المصلحة

علامة

السنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد الفحص

بخاری -

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ (الإجمالي)

الإيرادات -

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى _____ سنة

شيك

پیتھو دیو

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنيوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٢٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استلمت

ففي سنة _____

امضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / اذن صرف

البند	نوع العمل	الفه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل الذى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اجراء جسات ميكانيكية	٣٥٥,٠٠	م.ط	٧٢٠,٠٠	٣,٠٠	٧٢٣,٠٠	جارى	٢٥٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٦٥,٠٠	تقوم الشركة بالتزامها عن البنود الاتية:- ١- تجهيزات الموقع ٢-تجهيزات المكاتب ٣- سلامة الموقع ٤- سياره متواجده
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٥,٠٠	م	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة	١٤٥,٠٠	م	٠,٠٠	٤٦,١٦	٤٦,١٦	جارى	٦٦٩٣,٢٠	٠,٠٠	٦٦٩٣,٢٠	
٤	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مبانى من الطوب	٦٠,٠٠	م	٠,٠٠	٥٤,١٦	٥٤,١٦	جارى	٣٢٤٩,٦٠	٠,٠٠	٣٢٤٩,٦٠	
٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية	٢٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ونقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة	٢٧٣٣٦,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٤٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٧٢,٠٠	
١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٤٢٠,٠٠	م.ط	٩٧٦,٠٠	٤,٠٠	٩٨٠,٠٠	جارى	٤١١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٦٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع لزوم الاساسات	٤٥,٠٠	م	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع عقد المشروع
١٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع	٨٥,٠٠	م	٤٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات	١٥٠,٠٠	م	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات	٢٢٦٥,٠٠	م	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٤٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣٠٠,٠٠	
٢١-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعدهد والاكثاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية حتى ارتفاع ٦ متر	٢٨٠,٠٠	م	٧٠٠,٠٠	٢١٧,٠٣	٤٨٢,٩٧	جارى	١٣٥٢٣١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٢٣١٦,٠٠	
٢١-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعدهد والاكثاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية من ارتفاع ٦ متر الى ٩ متر	٣٠٠,٠٠	م	٦٧,٠٠	٠,٦٧	٦٧,٦٧	جارى	٢٠٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠١٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق الاعمدة الكوبرى والهلمات	٢٩٤,٠٠	م	٠,٠٠	٢٨٢,٩٢	٢٨٢,٩٢	جارى	٨٣١٨٤,٢٠	٠,٠٠	٨٣١٨٤,٢٠	
٢٣-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع من ٦- ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات	٣٩٠,٠٠	م	١١٠,٠٠	٥٥,٥٦	١٦٥,٥٦	جارى	٦٤٥٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٥٦٨٤,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع حتى ٦,٠ متر	٣١٠,٠٠	م	٣٩٤٢,٠٠	١٥٤٢,٨٣	٢٣٩٩,١٧	جاري	٧٤٣٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠	٧٤٣٧٤٢٧,٠٠	
٢٥-أ	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية لارتفاع يزيد عن ٦,٠ متر	٣٣٠,٠٠	م	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة حتى ارتفاع ٦ متر	٢٨٠,٠٠	م	٠,٠٠	٢٤٣,٩٦	٢٤٣,٩٦	جاري	٦٨٣٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٠٨٨,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	٢٣٥٠,٠٠	طن	٢٦٥٩,٠٠	٥٤١,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	جارى	٧١٤٤٠٠٠,٠٠	٣٧٦٠٠٠٠,٠٠	٧١٤٤٠٠٠,٠٠	استقطاع نسبة ٥% لحين ظهور نتائج الاختبارات
٢٩	بالمتر المسطح طبقة عزلة من البوتومين على البارد	٥٠,٠٠	م	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات Anti-Carbonation	١٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جارى	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	
رابعا اعمال الطرق والاعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة											
١-ب	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات الطوية اعلى الكمرات سابقة الصب ارتفاع ٦ متر الى ٩ متر	٢٣٧٥,٠٠	م	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٥٩٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٣٧٥٠,٠٠	خامسا اعمال الكهرباء
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق بارتفاع ١٠ متر	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	١٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠	البنود المستحدثة
٣	بالعدد توريد وتركيب كشافات اضاءة قدرة ١٥٠ وات	٧٥٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	
البنود المستحدثة											
٣	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعرضات	١١,٠٠	م ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و البند يشمل المعدات و الأوناش اللازمه للفك و التركيب و على الشركة المنفذه اتخاذ كافة الاجراءات و استخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة و اعاده تجميعها بالموقع
٤	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و البند يشمل المعدات و الأوناش اللازمه للفك و التركيب و على الشركة المنفذه اتخاذ كافة الاجراءات و استخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة و اعاده تجميعها بالموقع	٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٦٣٠,٠٠	م.ط	١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٠٠	جارى	١٠٣٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٢٢٠,٠٠	بالعدد توريد وتنشغيل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم	١٠٥٠,٠٠	م.ط	٧٠٠,٠٠	٠,٧٥	٧٠٠,٧٥	جارى	٧٣٥٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٧٨٧٥,٠٠	
٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٢٠٠ سم بالبر يحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل	٦١٨٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٨٠٠,٠٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري الماني حتى منسوب اسفل المخدة
١٠	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجري الماني حتى منسوب اسفل المخدة	٣٤٠٠,٠٠	طن	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	
١٠-١	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحة fair face لزوم البلاطه على خوازيق وكويستاتها	٣٠٤٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جارى	٤٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠٠٠,٠٠	بالعدد توريد وتنشغيل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية
١٢	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية	٤٧٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٨,٧٠	٢٥٨,٧٠	جارى	١٢١٥٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٥٨٩٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب ركانز من النيوبرين										
١٣-ب	بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ١٨٠ طن بدون جوايط	١٢٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ٢٥٠ طن
١٣-ج	بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ٢٥٠ طن	٢٩٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	١٩,٠٠	٩,٠٠	جارى	٢٦١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٠٠,٠٠	
١٣-هـ	بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة ٤٠٠ طن	٤٦٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢١,٠٠	٢٣,٠٠	جارى	١٠٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٨٠٠,٠٠	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتريه صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة
١٤	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتريه صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة	٩٢,٠٠	م	١٥٠,٠٠	١٣٦١,١٤	٢٨٦١,١٤	جارى	٢٦٣٢٢٤,٨٨	٠,٠٠	٢٦٣٢٢٤,٨٨	
١٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة الطوية والباكية المعدنية	٣٦٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٩,٤٢	٩,٤٢	جارى	٣٣٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩١٢٠,٠٠	علاوة نظير نقل البلوكات بتجربة التحميل لخازوق ٢,٠ متر
٢٠	علاوة نظير نقل البلوكات بتجربة التحميل لخازوق ٢,٠ متر	٦١٨٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٨٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب نقل المخلفات والاربع الزائدة الناتجة من حفر القواعد المسلحة وحفر الخوازيق واى مخلفات اخرى	٨٥,٠٠	م	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	أعمال التشوينات
٢٧*	حديد تسليح اقطار	٢٣٥٠,٠٠	طن	٢٠٤,٠٠	٢٠٤,٠٠	٢٠٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استقطاع نسبة ٤٠ % لحين التركيب
١٢*	توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية	٤٧٠٠,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استقطاع نسبة ٢٥ % لحين التركيب
استقطاع ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الإجمالى بعد الاستقطاعات											
١٢٦٦٢٠٩٨٦,٨٨											
٦٣٣١٠٤,٩٣											
١٢٥٩٨٧٨٨١,٩٥											

سبق صرفها إلى المقاول ،

المحاسب /

تحريرا فى سنة ٢٠٢٣

جنه

يقدم إلى المقاول مبلغ

مرحمة : اسباب

على الحساب / نهائيا

حيز الورده يست السروه اسبعت من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزيه

عماد حسيب

ن

٩/٥

مهندس الشركة

الاستشاري

مدير المشروع

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١/٥

١٢٥٩٨٧٨٨٢	جملة الاعمال
١٠٠٨٦٨٤٩٨.١	السابق صرفه
٢٥١١٩٣٨٣.٨٢	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٢٥٥٩٦٩.٢	تأمين
٦.٣٢٦٥.٢	دمغات
٨٨٦٠	معمل قنا
٨٩٧.٨	%١٥
١٣٦٦.١	%١٤
١٨٧.٣٥٨.٣	جملة الاستقطاعات



١٨٧.٣٥٨.٣	الاستقطاعات
٢٣٢٤٩٠.٢٥.٥٢	الصافي