

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبوسمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والاساس)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلو ط) أعمال ردم من منسوب -١٣م الي -١١م من منسوب الفرمة المسافة من الكم ٨٥٠+٢٠٠ الى الكم ٣٥٠+٢٠٢ بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٢١) بتاريخ : ١٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٣م	٦٠,٠٠	٦٤٠٤٦	٠	٥٧٦٦٣	٥٧٦٦٣	جاري ١	٣٤٥٩٧٨٠,٠٠	٠	٠	٣٤٥٩٧٨٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإسيوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة . * مهندسين المشروع متواجدين .
		٣م	١,٦٠		٠	٥٧٦٦٣	٥٧٦٦٣	جاري ١	٩٢٢٦٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٢٦٠,٨٠	- نراعى تطبيقه لظهور العقد
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / ٣م ابتداءً من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٧٠,٥٠		٠	٥٧٦٦٣	٥٧٦٦٣	جاري ١	٤٠٦٥٢٤١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٥٢٤١,٥٠	- تمسك بالشروط الواردة في شروط العقد
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٩-٢ = ٤٧ كم)	٣م	٤٤,٨٠		٠	٥٧٦٦٣	٥٧٦٦٣	جاري ١	٢٥٨٣٣٠٢,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٣٣٠٢,٤٠	- محل على العقد أدوات مكتبية - تراجع بمعرفة إدارة المعلومات بالهيئة
٤-١-٣	قيمة المواد المحجيرة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٣م										١٠٢٠٠٥٨٤,٧٠	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص جاري رقم (١) حتي تاريخه													

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

عن استشارى المساحة (XYZ)

عن الاستشارى أ.د حسن مهدي

عن الاستشارى (سيسترا)

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات

أ/م محمد عبدالرحمن سالم

أ/م احمد عزب

أ/م حاتم بهران

أ/م

أ/م

أ/م محمود حسين

أ/م مصطفى شعبان البديري

شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م

أ/م