

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 قطع وادي النطرون / برج العرب أعمال سن الفلتر
 لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٦,١٥٠ إلى الكم ٣٠٦,٤٠٠ بطول ٣٣٩ كم (بالأمر المباشر).
 تنفيذ: "بشرية أورانتج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (۱) جاری

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٥٠)

من بداية الأعمال حتى، ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية طبقاً للتعقيد	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١: ٢: ٤ أو سن ٦ بنسبة ١: ١: ١: ١ وألا يقل معامل مرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% واللفة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٣١٠,٠٠	م	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٧١٠٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٥-٠١-٢٠) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-٠١-٢٠)
بند (١-١)	علاوة بند (٢-٤) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم .	١٧٠,٤٠	م	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٥٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٥٨٦٤,٠٠	م
بند (١-١)	علاوة بند (٢-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً للأنحة الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٢٥٠,٠٠	م

اجمالي المستخلص	٧٧٨٨٢١٤,٠٠	فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً لا غير
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٧٧٨٨٢١٤,٠٠	فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / محمد فتحي الغول مدير المشروع العام (سيسترا) م / جابر ابراهيم استشاري المساحة (مكتب XYZ) م / أحمد عواد استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل) م / هشام محمد صبري مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حسني فياض مدير المشروع (الهيئة) م / أحمد جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"	م / محمد جلال تمت المراجعة الفنية المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د/ خالد قنديل) مدير المشروع: م / هشام محمد صبري مشروع: القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (الإسكندرية)	م / محمد جلال م / أحمد جلال عبد السلام م / أحمد عواد م / هشام محمد صبري م / محمد حسني فياض م / أحمد جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"
---	--	---