

مستخلص جاری رقم (2) (2-1)

2023

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقا للمقد	الوحدة	كمية البند باخر مقاييسه متقدمة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الاصل التي تمت خلال المدة	جملة كمية الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت		استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									قرش / جنيه	قرش / جنيه			
	الاصال قبل المقارنة بتاريخ 2023-6-26												
1-1	بالمر المستطاح اصال تظهر الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق التات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسح حتى 30 سم و التخلص منها بمقلب العموية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للترخيص والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 600 متر و يتم احتساب علاه 0.25 جنيه لكل 1 كم .												براغي تطبيق نصوص المقد
	مسافة نقل حتى 500 م	٥,٠٠	2م	٨٨٦١١,٠٠	٧٩٧٤٠,٠٠	٧٩٧٤٠,٠٠=	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطبقة المواصفات وتبطينها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسبك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (تسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالحماء الأسفولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الرمك الجيد بالخرسانة للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية النهائية العامة للشارق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاه 1,4 جنيه لكل كم بالزيادة أو التقصان. - السم يشمل عمل تشوهات وتخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . و البند لا يشمل القيمة المحجورة.												مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
3-1													وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
	التقارير (الميداني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة												
	لوحات المشروع متواجدة	٥٧,٠٠	3م	٤٦٤٩٠,٠٠	٤١٨٤١,٠٠	٤١٨٤١,٠٠=	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
2-3	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتدلة 10 - 2 = 8 كم)	١١,٢٠	3م	٤٦٤٩٠,٠٠	٤١٨٤١,٠٠	٤١٨٤١,٠٠=	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معدات الموقع متواجدة
4-3	رسم المواد المحجورة طبقا للمقد	٤٤,٨٠	3م	٤٦٤٩٠,٠٠	٤١٨٤١,٠٠	٤١٨٤١,٠٠=	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البر نامج الزمعي متواجد
	الإجمالي												محمل على رخصة ادوات مكتب هندسة استشارات

مجلس إدارة الجمعية العامة
مجلس إدارة الجمعية العامة

[illegible]

حساب التخصيصات

ح/	٨١٢٥١٥
٩١٥١٧٠	
٢١٦١٥٠	
١٠٨١١٠	
٢٨٩١٥٠	
حساب التخصيصات	
حساب الضرائب	
حساب الفوائد	
حساب الرخص	
ح/ تاصيف	

ح/

بيان الاعمال التي تم من الرز	٥١٤٩٤٧٥١٥
ح/ بق مرفوع	٥١٢٦٧٢٢١٠
مستطعم مرفوع	٢٢٧٠٢١٥٠

