



تنفيذ: شركة توب سيرفس للتشييد والبناء عن المدة من بداية العمل حتى ٤ / ٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٨٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقاييسه معتمده	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
الأعمال المنفذه قبل ٢٠٢٣/٥/٤												
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٣م	١٧٤٠٠,٠	١٧٤٠٠,٠	٠,٠	١٧٤٠٠,٠٠	جاري ٣	٤٥٢,٤٠٠		مكتب جهاز الاشراف متواجد	
									المعمل متواجد			
									لوحات المشروع متواجده			
									البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد			
									وثيقة التأمين متواجده			
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			٣٠٩٣,١١	٣٠٩٣,١١	٠,٠٠	٣,٠٩٣,١١		٣٠٩,٣١١,٠٠		وثيقة التأمين متواجده	
٧-٩	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١٠٠,٠٠		٣٩٣٢,١٩	٣٩٣٢,١٩	٠,٠٠	٣,٩٣٢,١٩		٤١٦,٨١٢,١٤		تأمين سلامة المرور	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٣	١٠٦,٠٠									المعدات متواجده.	
الأعمال المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤												
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٣م	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري ٣	٥٢٠٠٠,٠٠		المهندسون متواجدون	
									التقرير (المبدئى - الإيسوعى- الشهري) متواجده			
									الحاسب الالى والطابعة بمشتملاتهم تراجع بالادارة بالقاهرة			
١-٦	علاوة ٠,٧ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٠,٧٠		٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠٠			١٤٠٠,٠٠			
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية								٥٠١٦٠٠,٠٠			
٦-٩	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٣	٨٨,٠٠		٦٠٠٠,٠	٤٧٠٠,٠	١٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠		١٢٥٤٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٦٠٠٠,٠	٤٧٠٠,٠	١٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠		٣٣٢٥٠٠,٠٠			
٨-٩	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	٩٥,٠٠		٤٧٠٠,٠	٠,٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٧٧٠٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٤٧٠٠,٠	٠,٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٧٧٥٢٠٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٣	١٠٢,٠٠		٨٠٠٠,٠	٦٦٠٠,٠	١٠٠٠,٠	٧٦٠٠,٠٠		١٦٧٢٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه/م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٨٠٠٠,٠	٦٦٠٠,٠	١٠٠٠,٠	٧٦٠٠,٠٠		٣٤٨٨٠٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٣	١٠٩,٠٠		٤٠٠٠,٠	٢٠٠,٠	٣٠٠٠,٠	٣٢٠٠,٠٠		٧٠٤٠,٠٠			
١٢	علاوة ٢,٢ جنيه/م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٥٤,٤٠٧,٦٣	٤٩٣٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥٤,٣٠٠		٣٢٥٨٠٠٠,٠٠			
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة	٦٠,٠٠										
	- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجربة											
	علاوة مسافة نقل ١٧ كم.	٢٥,٥٠		٣٥,٤٠٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠		٩٠٢٧٠٠,٠٠			
	علاوة مسافة نقل ٥كم.	٧,٥٠		١٩,٠٠٧,٦٣	١٩,٠٠٧,٦٣	٥,٠٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠		١٣٥٧٥٠,٠٠			
٢-١٢	قيمة المواد المحجربة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢%	٥٨,٨٠		٣٥,٤٠٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠		٢٠٨١٥٢٠,٠٠			
	استقطاعات.								٨٦٨٨٠,٠٠			
٣-١٢	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه /مترمكعب	١,٦٠		٥٤,٤٠٧,٦٣	٤٩,٣٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠	٥٤,٣٠٠,٠٠		٩,٦٩٨,٨٧٣,١٤			
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)												
٩,٦٩٨,٨٧٣,١٤												
٠												
٩,٦٩٨,٨٧٣,١٤												
٨,٤٣١,٧٧٣,٠٠												
١,٢٦٧,١٠٠,١٤												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة	عن استثماری المساحة (مكتب الدولي)	عن الاستثماری الراند	عن الاستثماری (سيسترا)	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
شركة توب سيرفس	المكتب الفني	مدير المشروع	مدير المشروع	مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
/م	/م	/م	/م	/م	/م	/م
يعتمد ،،،،،،،،،،						
رئيس الإدارة المركزية						
المنطقة السابعة أسيوط	/م	/م	/م	/م	/م	/م

مهندس/ مصطفى علي مسعود