

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣٠) عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى
سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة (لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى
الرياح البحيرى)


تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/١/١٢

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب المحملات

يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٥٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٢)
عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة
(لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح البحيرى تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل عدد توريد (٤) اجهزة كمبيوتر او لاب توب
بمشمولاتهم + (٥) علب cd (hd)
عدد (٢) طابعة ليزر (A3) ابيض واسود
عدد (٥) علبة حبر ليزر والوان
عدد (٤) وسيلة انتقال
اجهزة معمل الموقع
ولا يوجد محملات اخري
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/١/١٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



مصلحة : البنك الأهلي المصري
قسم : المحاسبة
المبلغ المستحق إلى : مركز رواد الهندسة العربية
الطلبات طيه ، أو : م (ك) مصر بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مركز رواد الهندسة العربية
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
الجملة : ١٦١١٧٢٠٠

رقم : _____
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠١

تقيد في السجل برقم : _____
عدد المرفقات : _____
الاعتماد الإداري ونوع الخصم : م. ر. م. مركز رواد الهندسة العربية
بيانات : ١٦١١٧٢٠٠
نوع الخصم : ١٦١١٧٢٠٠
قسم : ١٦١١٧٢٠٠
فرع : ١٦١١٧٢٠٠
بند : ١٦١١٧٢٠٠
إجمالي الأجل : ١٦١١٧٢٠٠
بيانات الاستقطاعات : ١٦١١٧٢٠٠
قرش : ١٦١١٧٢٠٠
جنيه : ١٦١١٧٢٠٠
إضافي : ١٦١١٧٢٠٠
دمغة توقيع : ١٦١١٧٢٠٠
رسم الدمغة : ١٦١١٧٢٠٠
صافي القيمة المطلوب صرفها : ١٦١١٧٢٠٠

الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة

علامة
في سنة ٢٠١
(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
الختم ذو التاريخ : _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع في سنة ٢٠١ : _____
علامات المراجع ورئيس المصلحة : _____
يعتمد سحب : _____
شيك : _____
إذن صرف : _____
مدير أو رئيس الحسابات : _____
وكيل الحسابات : _____
في سنة ٢٠١ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب : _____
الختم ذو التاريخ : _____
(٣) سحب : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٤) قيد في سجل : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٥) أدرج في كشف : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٦) استلمت : _____
شيك : _____
إذن صرف : _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
في سنة ٢٠١ : _____

[illegible]

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئة جنيه	مقدار العمل السابق أجرأه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٤	٢,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	جارى	٨٥٠,٠٠,٠٠	٠	٨٥٠,٠٠,٠٠	
٢٦	٢٨,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقتة باتربة صالحة المورددة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذها داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمى للقاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	١٢١١٢,٨٧	٠,٠٠	١٢١١٢,٨٧	جارى	١٠٩٠١٥٨,٣٠	٠	١٠٩٠١٥٨,٣٠	
٢٨	٥٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣:٨:١ زلط ٣:٨:١ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوي الأسمنت ٢٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١,٥٠٠	٥٩,٥٢	٠,٠٠	٥٩,٥٢	جارى	٨٩٢٨٠,٠٠	٠	٨٩٢٨٠,٠٠	
٣٠	٣,٨٠٠	م³	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم و محتوي الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم² أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢,٢٠٠	١٦١٧,٨٠	٠,٠٠	١٦١٧,٨٠	جارى	٣٥٥٩١٦٠,٠٠	٠	٣٥٥٩١٦٠,٠٠	
٣١	٣,٨٠٠	م³	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ٣٥٠ كجم / سم² و محتوي الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م³ طبقاً لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٦٥	١٦١٧,٨٠	٠,٠٠	١٦١٧,٨٠	جارى	١٠٥١٥٧,٠٠	٠	١٠٥١٥٧,٠٠	
٣٢	٧٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم² و محتوي الأسمنت ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢,٨٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	جارى	١٩٦٠٠٠,٠٠	٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	
	٢,٠٠٠	م³	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,٠٠٠	١٩١,٦٣	٠,٠٠	١٩١,٦٣	جارى	٥٧٤٨٩٠,٠٠	٠	٥٧٤٨٩٠,٠٠	
	٧٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,٠٠٠	٢٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٤٢,٣٥	جارى	٧٦٣٤٠٢,٥٠	٠	٧٦٣٤٠٢,٥٠	
	٧٠٠	م³	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم² و محتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم /م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	٢,٩٥٠	٦٩١,٠١	٠,٠٠	٦٩١,٠١	جارى	٢٠٣٨٤٧٩,٥٠	٠	٢٠٣٨٤٧٩,٥٠	
	٢,٠٠٠	م³	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,١٥٠	٢٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٤٢,٣٥	جارى	٧٦٣٤٠٢,٥٠	٠	٧٦٣٤٠٢,٥٠	
	٢,٠٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,١٥٠	٢٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٤٢,٣٥	جارى	٧٦٣٤٠٢,٥٠	٠	٧٦٣٤٠٢,٥٠	



يُعتمد ،،،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
:-التوقيع
م / طارق يوسف إبراهيم الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع:-
محاسب/

مراجع

التوقيع:-
محاسب/

مدير عام المشروعات

التوقيع:-
م:-

مدير المشروع

التوقيع:-
م:-

إستشاري المشروع

التوقيع:-
م:-

مدير المشروع

التوقيع:-
م:-

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع:-
عبد الرحيم زغالول م:-
م:-

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				جنيه				جنيه	جنيه	جنيه		
٣٣			بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتى ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة و حديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .									
	١,٢٠٠	م ٣	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٠٩٠ ✓	٢٠٥,٧٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٥,٧٥٠٠	جارى	٦٣٥,٧٦٧,٥٠	٠	٦٣٥,٧٦٧,٥٠	
	٢,٥٠٠	م ٣	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٢٩٠ ✓	٢١٤٦,٧٧٠٠	١٤٦,٠٠٠ ✓	٢٢٩٢,٧٧٠٠	جارى	٧,٥٤٣,٢١٣,٣٠	٠	٧,٥٤٣,٢١٣,٣٠	
	١,٠٠٠	م ٣	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٣,٤٩٠ ✓	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	
	٤,٧٠٠	م ٣	د - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ٣ وزيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ٣ + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري.	٦٥ ✓	٢٣٥٢,٥٢٠٠	١٤٦,٠٠٠ ✓	٢٤٩٨,٥٢٠٠	جارى	١٦٢,٤٠٣,٨٠	٠	١٦٢,٤٠٣,٨٠	
٣٤	١,٤٠٠	م ٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميرات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ٣ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسليح.	٣,٧٢٠ ✓	٥٨٤ ✓	٠,٠٠٠	٥٨٤,٠٠	جارى	٢,١٧٢,٤٨٠,٠٠	٠	٢,١٧٢,٤٨٠,٠٠	
	١,٤٠٠	م ٣	أ - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٥٠٠ كجم / م ٢ وزيادة محتوى الأسمنت الى ٥٠٠ كجم / م ٣ + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٧٥ ✓	٥٨٤ ✓	٠,٠٠٠	٥٨٤,٠٠	جارى	٤٣,٨٠٠,٠٠	٠	٤٣,٨٠٠,٠٠	
	١,٣٠٠	م ٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلى الكميرات سابقه الصب و اعلى الكميرات المعدنية اجهاد ٣٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى أسمنت ٤٠٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	٢,٢٠٠ ✓	١٧٦ ✓	٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠	جارى	٣٨٧,٢٠٠,٠٠	٠	٣٨٧,٢٠٠,٠٠	
	١,٣٠٠	م ٣	أ - علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ٣ وزيادة الإجهاد الى ٤٠٠ كجم / م ٢ طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٦٥ ✓	١٧٦ ✓	٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠	جارى	١١,٤٤٠,٠٠	٠	١١,٤٤٠,٠٠	
٣٦	٤,٠٠٠	م ٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ و السعر لا يشمل حديد التسليح	٢,٩٥٠ ✓	٢٥٧٤,٠٨ ✓	٠,٠٠٠	٢٥٧٤,٠٨	جارى	٧,٥٩٣,٥٣٦,٠٠	٠	٧,٥٩٣,٥٣٦,٠٠	
٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠ ✓	٣٥٩٥,٧٨ ✓	٤٥,٠٠٠ ✓	٣٦٤٠,٧٨	جارى	٨٥,٥٥٨,٣٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٥٥٨,٣٣٠,٠٠	
٤١	٧,٠٠٠	م ٢	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوى العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكما يلزم لنهوى العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٠ ✓	٢٣٨٤,٥١ ✓	٠,٠٠٠	٢٣٨٤,٥١	جارى	١١٩,٢٢٥,٥٠	٠	١١٩,٢٢٥,٥٠	





يختم
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
م / طارق يوسف إبراهيم الجزار

مراجع
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع:
محاسب/

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات
التوقيع:
م:

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع:
م:

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المشروع
التوقيع:
م: عبد الرحمن زغالول

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٤٥	٥٠,٠٠٠	م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد	١٠٠ ✓	٨٦١٩,٧٤ ✓	٧٢٥,٠٠ ✓	٩٣٤٤,٧٤	جارى	٩٣٤,٤٧٤,٠٠	٠	٩٣٤,٤٧٤,٠٠	
ب- اعمال المجرى المائى												
٤٩	١,٦٠٠	م. ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوه العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٥,٧٧٠ ✓	٧١٦,٢٠٠ ✓	٠,٠٠	٧١٦,٢٠٠	جارى	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٣٢٤٧٤,٠٠	
٥٠	١٢٠	طن	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئه تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	٣٠,٥٠٠ ✓	٩٨,٤٦٩ ✓	٠,٠٠	٩٨,٤٦٩	جارى	٣٠٠٣٣٠٤,٥٠	٠,٠٠	٣٠٠٣٣٠٤,٥٠	
٥١	١,٥٠٠	م	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى فى الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائى السفليه (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	٢,٨٠٠ ✓	٣٣١,٠٠٠ ✓	٠,٠٠	٣٣١,٠٠٠	جارى	٩٢٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٦٨٠٠,٠٠	
٥٨	١,٥٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصل التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٤,٠٠٠ ✓	١٠٥,١٢٠ ✓	٠,٠٠	١٠٥,١٢٠	جارى	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٨٨٠,٠٠	
٦٠	٥٥٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائى للأجزاء المعدنية بالمجرى المائى الفئه تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط و وحدات الربط مع الخرسانة و الشكالات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذى يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة و توصيات الاستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتداد قبل البدء فى التصنيع.	٤٢,٥٠٠ ✓	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
سادسا دراسة هيدروليكية												
٩٥	٢	مقطوعة	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاحي للرياح لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	٢٨٧,٥٠٠ ✓	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٥٠٠	

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفنى :-
التوقيع :-
م : عبد الرحمن زغلول

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع :-
م :

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
مدير عام المشروعات
التوقيع :-
م :

مراجع
التوقيع :-
محاسب/

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع :-
محاسب/

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع :-
م / طارق يوسف إبراهيم الجزار


رقم البند	الكمية بالمقايضة	الوحدة	نوع العمل	الفئة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنييه	إستقطاع أو حجز جنييه	الباقى بعد الإستقطاع جنييه	ملاحظات
تاسعا: البنود المستحدثة												
أ : أعمال الكبارى												
١	٩٠٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات لزوم السلاالم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	١,٨٥٠	١٧٩	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	جارى	٣٣١١٥٠	٠,٠٠	٣٣١١٥٠	
تشوينات												
٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠	١٦١	٠,٠٠	١٦١,٠٠	جارى	٣٧٨٣٥٠٠	١٥١٣٤٠٠	٢٢٧٠,١٠٠	تم صرف ٦٠% من الكمية المشونة
٦٠	٥٥٠	طن	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية بالمجرى المائى الفئة تشمل أعمال اللحام و عمل الاختبارات اللازمة على اللحامات و البرشام و التريبط و وحدات الربط مع الخرسانة و الشكالات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر و وجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد الذي يضمن الحماية الكاثودية للمنشأ طبقا للظروف البيئية المحيطة و توصيات الإستشارى على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	٤٢,٥٠٠	٤٦٥	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	جارى	١٩٧٦٢٥٠٠	٧٩٠,٥٠٠	١١٨٥٧٥٠٠	
إجمالى قيمة الأعمال												
خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالى قيمة الاعمال												
قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٠,٥ %												
السابق صرفه بالمستخلصات السابقة												
المستحق بالمستخلص												



يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع
م / طارق يوسف إبراهيم الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع



مراجع

التوقيع

محاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع
التوقيع
م

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع
م

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المشروع
التوقيع
م
عبد الرحمن زغلول م - محمد الدرس