

عن عملية : إنساناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٥٠٣+٠٠٠ الى الكم ٥٠٤+٠٠٠ بطول ١ كم من منسوب الأرض الطبيعية حتى -٣م من الأرض الطبيعية



شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٤٧) بتاريخ : ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند باخر	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	٠	٩٨٨٠٠٠,٠٠	
١-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٢٦٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٦٠٠,٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو.....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٧٥٠,٠٠	
١-٣-١	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨	٦٦٥٨٩	م٣	٠	٦٣٢٥٠	٦٣٢٥٠	٥٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٦٠٠,٠٠	
٤-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة المبول الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٥-٤-١	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٧٥,٠	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠٠,٠٠	
٦-٤-١	علاوة ١,٩ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	١٥١٦٦	م٣	٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٦٠,٠٠	
٨-٤-١	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	٨٨,٠	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٥٨٠٠٠,٠٠	
٩-٤-١	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢	١٥٥٠٠٠	م٣	٠	١٤٧٢٥٠	١٤٧٢٥٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٩٥٠,٠٠	
١١-٤-١	علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم٢ لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٣	٧,٠	١٩٠٠٠٠	م٣	٠	١٨٠٥٠٠	١٨٠٥٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											
١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠											
٠,٠٠											
١٨٦٧٨٧٦٠,٠٠											

العلامات الارشادية متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجده
المعدات متواجده
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون
لافئات المشروع متواجده
البرنامج الزمنى والتقارير(الميدنى - الشهرى - النصف شهرى) متواجده
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٣

جارجا

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

التوقيع/

مدير عام المشروعات

التوقيع/

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهاية

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا

مهندس/ عماد حسين

التوقيع/

عن الاستشارى (سليم)

مدير المشروع

التوقيع/

مدير عام المشروعات

التوقيع/

عن استشارى المساحة مكتب

(smart design)

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع/

مدير المشروع

التوقيع/

مدير عام المشروعات

التوقيع/

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

