

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) ختامى عملية تنفيذ الجسر الترابى و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر الكهربائى السريع (المنطقة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبرى التقاطع مع الطريق الدائرى الاوسطى (كوبرى سيارات) فى الموقع ١٢٩, ٣٦٤ (بالامر المباشر) وكذا تقارير معامل مركزية وبنائها

رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٠٢٤/١/١٤	٢٠٥٠	مركزي
٢	٢٠٢٤/١/١٤	١٤١١٠	مركزي
٣	٢٠٢٤/١/١٤	٥٤٥٠	مركزي
الإجمالي			
		٢١٦١٠	

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتنشيط

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/٢
عدد المرفقات : ()
أصل وموردين من المستخلص
استمارة ٥٠٢ ج
هـم أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
محضر تقييم
محضر استلام التكاليف
شهادات (صلية / محاور / مهندس / ممثل / نموذج ٢ محاور)
قوائم كميات ختامية
مقايضة ختامية
خطاب المحلات

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / نصر ناصر طنبخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

إيماء الي العقد (رقم العقد ٢٠٢١ / ٦٤٥ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢)
عملية تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع
(السفينة - العاصمة الادارية - العامين الجديدة - مطروح) للاعمال الصناعية بقطاع غرب النيل
لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الاوسطى (كوبري سيلات) في الموقع ٣٦٤, ١٢٩ (بالامر
المباشر) تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للانشيد
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه محمل عليه عدد (٥) عتبة حبر ليزر و عدد (٣) وسيلة
انتقال و عدد (٥) عمال و لايشمل اى محملات اخرى طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/٣/٣

يُعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طنبينغ
س

الفقر

الطلبات طيه ، أو :

م (۱۱) فائز

إذن صرف على :-

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

صاحب الحق أو :
[سركه ساهكو الوطنية للتأمين]

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم :

الختم والتاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.١ الإدارة الذاتية

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكتاب المنوط

المختتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	م (١١) ختام تنفيذ الجسر الثابت والعمال الصناعيّة لتنفيذ لمحور التقاطع مع الطريق الدائري الأوسط (محور سيارات)	بند	فصل	قسم	جنيه قرش
	مدير العمل (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)				١٢.٦٨٧١٢,٩
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل			
	عادي إضافي	قرش	جنيه		
	دمغة توقيع	قرش	جنيه		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ : الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری الایرادات بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » بـرقم : _____ توقيع الكاتب النوط بالسجل : _____

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شبكة
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

شيفت
الصفحة

(٣) محب رقم إمضاء الكاتب المصير :

(٤) قيد في سجل

الشخص	نحت رقم	إعضاء الكاتب الموحّد
الاسم		

(٥) أدرج في كشف الشبهات : قم : أمضاء الكاتب المذنب : _____

٢٠١٦/١٢

٣٠٤٥/٤٠

٩٠٢٥٤٢,٤٩

١٠٠٠٠



الأسفل طبقا للقائمة الموحدة ٢٠١٩

مستخلص ختامي

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشاريع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المنطقة العاصمة الإدارية-الطين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية بقطاع غرب النيل لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الأيسري (كوبري سيلات) في الموقع ١٢٩,٣٦٤ (بالأشهر المبشرين) عقد رقم ٦٤٥ / ٢٠٢١ / ٢ تاريخ بدء العمل ٢ / ٢٠٢٢ سنة ٢٠٢٢

ب- أعمال الكباري والأعمال الصناعية

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	المقدار بالجنبيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠	بالتر القوي أعمال تنفيذ الجسبات في تربة متساكنة وشديدة التماسك	م ط	٣٥٠	١١٠٠	٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠,٠٠				٧٥٩,٠٠,٠٠	إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١١	بالمدد نقل باكتية الخوازيق الى موقع العمل	عدد	١٤٥٠٠٠	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠				١٤٥٠,٠٠,٠٠	مهندسون الشركة متواجدة
١٢	بالتر القوي تنفيذ خوازيق عميقة وبعمقها ١٢٠ سم	م ط	٤٠٠٠	٥٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠				٢,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
١٣	بالمدد عمل تجربة تحميل على خاوازيق عامل بنس قدر الخوازيق المستخدمة (120 سم) و ١٥٠% من الحمل	عدد	١٨٠٠٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠				١٨٠,٠٠,٠٠,٠٠	وسائل الانتقال تراجيح بصورة إدارة المركبات
١٨	بالتر المكسي حفر ميكانيكي لأساسات المخطط الخرسانية أو من الخوازيق المصبوبة للوعاء المسلحة	عدد	٨٥	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠				٢٨٩,٠٠,٠٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٢٥	بالتر المكسي خرسانة عالية للأساسات وسفل البلاطات الانغالية	م ط	١٥٠٠	٤٧٣	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠				١٢٥,٠٠,٠٠,٠٠	المعمل متواجد
٢٧	بالتر المكسي توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانغالية	م ط	٢١٠٠	٢٩١٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠				٥٧٧٥,٠٠,٠٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٨	ب- علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى البيت الى ٤٥٠ كجم/م ^٢	م ط	٢٠٠	٢٩٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠				٥٥٠,٠٠,٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٢٨	ج- ارتفاع من ١٢ متر من مسوب ظهر المخرطة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ط	٣١٠٠	٣٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠				٧٧٥٠,٠٠,٠٠,٠٠	الأمن الصناعي متواجد
٢٨	د- ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسوب ظهر المخرطة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ط	٣٣٠٠	١٤٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠				٣,٩٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٢٨	هـ - علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى البيت الى ٥٠٠ كجم/م ^٢	م ط	١٠٠	١٧٢٠	١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠				١٤٥٠,٠٠,٠٠,٠٠	الصالة من بداية المشروع تراجيح بصورة إدارة المركبات
٣٠	بالتر المكسي خرسانة مسلحة لزود القنات المخرطة فوق اعمدة الكوبري	م ط	٣٢٠٠	٢٥٠	١٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠				٥٤٤,٠٠,٠٠,٠٠	المعدات متواجدة (الاستراحة والمطبخ)
٣٠	ج- ارتفاع من ٩-١٢ متر من مسوب ظهر المخرطة حتى اسفل الاطار	م ط	٣٤٠٠	٧٠٠	٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠				٢,٠٧٤,٠٠,٠٠,٠٠	براضي قسم ما ورد من خصومات في محضر الاستلام الإجمالي ومحضر التقييم وهو كالآتي: ٩٨٣,٥٢٣,٢٩ جنيه مصري (تسعة مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً و٢٩٠ لقطاً لا غير)
٣٦	بالتر المكسي ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسوب الأرض الطيبة حتى اسفل البلاطة	م ط	٣١٠٠	٥٧٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠				٥,٧٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	
٤٠	أ- أسطح طول ١٢ متر	م ط	٢٣٠٠٠	٦٦٩٠	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠				٧١,٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	
٤١	بالتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البورمين على البارد	م ط	٥٠	٣١٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠				١٤٥٠,٠٠,٠٠,٠٠	
٤٤	بالمدد توريد وتركيب وكابتر من البورمين	عدد	٣٥٦٣٨	٤٨	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠				٨٩,٠٩٥٠,٠٠	
٥٠	بالتر المكسي أعمال الجفر باستخدام المعدات	م ط	١٧	٦٥٨٠٠	٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠				١٠٠,٣٠٠,٠٠,٠٠,٠٠	
٥١	بالتر المكسي أعمال توريد اترية متابعة للمورقات والتشغيل باستخدام المعدات	م ط	٨٤	٨٥٠٠٠	٣١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٠٠,٠٠				٢٦,٣٧٦,٠٠,٠٠,٠٠	
٥١	علاوة مسافة النقل حتى ٥ كم	م ط	٤٥,٦٠	٧٢٥٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠				٢,٥٩٩,٢٠,٠٠,٠٠	
٥١	علاوة مسافة النقل حتى ٥ كم	م ط	٤٢٠	٧٢٥٠٠٠	٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٠,٠٠				١٠,٧٩٤,٠٠,٠٠,٠٠	

ج - أعمال الطرق

٣٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب كبرلات عالية الأجهاد لزود القطاع المنسوجة	طن	٥٤٠٠٠	٤٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠				٢١٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٢٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	٢٣٠٠٠	٢٦٩٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠				٧,٥٩٠,٠٠,٠٠,٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب

تشويينات

٣٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب كبرلات عالية الأجهاد لزود القطاع المنسوجة	طن	٥٤٠٠٠	٤٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠				٢١٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٢٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	٢٣٠٠٠	٢٦٩٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠				٧,٥٩٠,٠٠,٠٠,٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طينج

المراد بان هذا الحساب صحيح وشروطه وان المبلغ المبين يظهره كقسط

م / نصر محمد نصر طينج

م / محمد حسين محمد

م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع

م / علي سلطان طينج

المقاول

م / علي حادي طينج

الأسعار طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠١٩

تقديم : الشركة الوطنية للتأمين (ساهكي)

تقديم : الشركة الوطنية للتأمين (ساهكي)

رقم البند	نوع العمل	الموحدة	القيمة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
ب- أعمال الكباري والأعمال الصناعية												
١٠	بالتفصيل أعمال تنفيذ الحرسات في تربة متمسكة وشديدة الصلابة	م ط	٣٥٠	١١٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	إجراءات تأمين وسلامة المرور، مواءمة
١١	بالعدد نقل مائدة الخوازيق الى موقع العمل	عدد	١٤٥٠,٠٠٠	٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	مهندسين الشركة مواءمة
١٣	بالتفصيل تنفيذ خوازيق عمق ١٢ متر من مونة (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م ط	٤٠٠٠	٥٥٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	التفكير الشهري والنصف شهري مواءمة
١٦	بالعدد عمل تحريه تمثيل على عوارق على بنش قطر الخوازيق المستخدمة (120 سم) و ١٠٠% من الحمل	عدد	١٨٠,٠٠٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
١٨	بالتفصيل حفر ميكانيكي الأساسات الموانئ الجرسية أو بن الخوازيق المصنوعة للواعد المسماة	عدد	٨٥	٣٧٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات مواءمة
٢٥	بالتفصيل حرسات عادية لإرساسات وأسطح البلاطات الانعكاسية	م ط	١٥٠٠	٤٧٣	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	المعمل مواءمة
٢٧	بالتفصيل الكعب توريد وصب حرسات مسطحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانعكاسية	م ط	٢١٠٠	٢٩٠٠	٢٧٥,٠,٠٠	٢٧٥,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	المكان مواءمة
٢٨	بالتفصيل الكعب حرسات مسطحة للأعمدة والأحاطة فوق مسرب ظهر المعدات الجرسية	م ط	٢٠٠	٢٩٠٠	٢٧٥,٠,٠٠	٢٧٥,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	لمعدات المشروع مواءمة
٢٨	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من مسرب ظهر المئدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ط	٣١٠٠	٣٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	الأمن الصناعي مواءمة
٢٨	د - ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسرب ظهر المئدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م ط	٣٣٠٠	١٤٠٠	١٢٠,٠,٠٠	١٢٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	البرنامج الزميني مواءمة
٢٨	هـ - علارة نتيجة زيادة الازجهاد الى ٥٠٠ كم/ساع و زيادة عمقوى الاصبحت الى ٣م كم/ساع	م ط	١٠٠	١٧٢٠	١٤٥٠,٠٠٠	١٤٥٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	القيمة من بداية المشروع تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٣٠	بالتفصيل الكعب حرسات مسطحة لزوم القامات الرضحية فوق اعمدة الكوروي											المحولات مواءمة (الاستراحة والقاعة)
٣٠	ج - ارتفاع من ٩ - ١٢ متر من مسرب ظهر المئدة حتى اسفل الاطار.	م ط	٣٢٠٠	٢٥٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	إيراضي خصم ما ورد من خصومات في محضر الاستلام الابتدائي
٣٠	د - ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسرب ظهر المئدة حتى اسفل الاطار.	م ط	٣٤٠٠	٧٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	وخصم التقييم وهو كالاتي: ٩٨٣,٥٢٣,٢٩ جنيه مصري
٣١	بالتفصيل الكعب حرسات مسطحة سابقة الازجهاد لزوم القامات السندوقي وكوساته											(تعمامة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً فقط لا غير)
٣١	د - ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسرب الأرض الطيبة حتى اسفل البلاطة	م ط	٣٦٠٠	٥٧٠٠	١٦٠,٠,٠٠	١٦٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٤٠	هـ - علارة نتيجة زيادة الازجهاد الى ٥٥٠ كم/ساع و زيادة عمقوى الاصبحت الى ٥٥٠ كم/ساع	م ط	١٠٠	٥٧٣٠	١٦٠,٠,٠٠	١٦٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٤٠	بالتفصيل توريد وتشغيل وركيب حديد تسليح من الصلب ١٦/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية											
٤١	أ - اسياخ طول ١٢ متر	طن	٢٣٠٠٠	١٦٩٠	٣١٠,٠,٠٠	٣١٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٤١	بالتفصيل المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيرتولين على البارد	م ط	٥٠	٣١٠٠	٢٩٠,٠,٠٠	٢٩٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وركيب ركائر من البيرتولين											
٤٤	ج - بالعدد توريد وركيب ركائر حولة ٥٥٠ طن بحريط	عدد	٣٥٦٣٨	٤٨	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
ج - أعمال الطرق												
٥٠	بالتفصيل أعمال اسفلط باستخدام المدمكات	م ط	١٧	١٥٨٠٠	٥٩٠,٠,٠٠	٥٩٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٥١	بالتفصيل اعمال توريد اترية مطابقه للمواصفات وتشغيل باستخدام المدمكات	م ط	٨٤	٨٥٠,٠٠٠	٣١٤٠,٠,٠٠	٣١٤٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٥١	علارة مسافة النقل حتى ٢ كم	م ط	٤٥,٦٠	٧٢٥٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠,٠٠	٥٧٠٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
٥١	علارة مسافة النقل حتى ٥ كم	م ط	٤٢٠	٧٢٥٠,٠٠٠	٢٥٧٠,٠,٠٠	٢٥٧٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	
تشويينات												
٣٩	بالتفصيل توريد وتشغيل وركيب كابلات عالية الازجهاد لزوم القامات السندوقي	طن	٥٤٠٠٠	٤٠٠	١٠٠,٠,٠٠	١٠٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحسن التركيب
٤٠	بالتفصيل توريد وتشغيل وركيب حديد تسليح من الصلب ١٦/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	٢٣٠٠٠	١٦٩٠	٥٥٠,٠,٠٠	٥٥٠,٠,٠٠	١٠٠٠		١٠٠٠		١٠٠٠	استقطاع نسبة ٤٠% لحسن التركيب
	١ - اسياخ طول ١٢ متر											
	الاجمالي											

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

2018/12/1

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدر علم الفيزياء
مدر علم الفيزياء / ٩

5

५५

1/1

سورة الاحقاف

2

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الدفعة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الددة	جينة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري لم نهائي	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	جينة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أ- أعمال التكمير والإنالة وتجهيزات الموقع												
١	بالتر المكعب لكتى تكسى البديش فى المواقع المختلفة على الطرق الدائري	م ^٣	٧٠ ✓	٤٩٨٤,٨٠	٤٩٠٠,٠٠٠	٨٤,٨٠	٤٩٨٤,٨٠	نهائي	✓	٣٤٨٩٣٦,٠٠	٣٤٨,٩٣٦,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة الدور متواجدة
٢	بالتر المكعب كسبر خرسانة عادية أو أرضية أو بورجرى غير مسلح	م ^٣	٧٥ ✓	١٧٧٥,٧٥	٠,٠٠	١٧٧٥,٧٥	١٧٧٥,٧٥	نهائي	✓	١٣٣٨١,٢٥	١٣٣,٨١١,٢٥	سفنسين الشركة متواجدة
٧	بالتر المكعب كسبر طبقة الاسفلت وطبقة الأساس ط	م ^٣	٦٠ ✓	١٨٥٠,٢٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	١٥٠,٢٠٠	١٨٥٠,٢٠٠	نهائي	✓	١١١٠,١٢٠,٠٠	١,١١٠,١٢٠,٠٠	التقرير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة
ب- أعمال الكباري والاعمال الصناعية												
١٠	بالتر الطوبى اعمال تنفيذ الجسبات فى تربة صماء وكثيفة الجسبات	م ^٣	٣٥٥ ✓	٩١٢,٠٠	٧٤٠,٠٠٠	١٧٢,٠٠٠	٩١٢,٠٠	نهائي	✓	٣٢٣٧٦٠,٠٠	٣٢٣,٧٦٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١١	بالمدن نقل ماكينة الحراثة الى موقع العمل	عدد	١٤٥٠٠٠ ✓	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	✓	١٤٥٠٠٠٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
١٣	بالتر الطوبى تنفيذ حوازي عمق ٢م وسنيرة عمقها بالتر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م ^٣	٤٢٠٠ ✓	٤٩٧١,٧٠	٤٩٧١,٠٠	٠,٧٠	٤٩٧١,٧٠	نهائي	✓	٢٠,٨٨١,١٤٠,٠٠	٢٠,٨٨١,١٤٠,٠٠	المعدات متواجدة
١٦	بالمدن عمل تجربة تحميل على حاروق عامل شمس قطر الحوازي المستخدمة (120 سم) و ١٠% من الحمل	عدد	١٨٩٠٠٠ ✓	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	✓	١٨٩٠٠٠٠,٠٠	١٨٩٠,٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٨	بالتر المكعب حفر ميكانيكي الأساسات الحوازي عمق ٢م	م ^٣	٨٥ ✓	١١٧٣,٢٦	١١٥٠,٠٠٠	٢٣,٢٦	١١٧٣,٢٦	نهائي	✓	٩٩٧,٠٧٢,١٠	٩٩٧,٠٧٢,١٠	الأمن الصناعي متواجد
٢٣	بالتر المكعب توريد وعمل طبقة إسحلال بترية من السن وأرمل بسن (١ : ٢)	م ^٣	٧٥٠ ✓	٧٢٥٧,٧٣	١٥٠٠,٠٠٠	٧٥٧,٧٣	٧٢٥٧,٧٣	نهائي	✓	٥٦٤٤٣٢,٥٠	٥٦٤,٤٣٢,٥٠	البوئاسج الزمنى متواجد
٢٥	بالتر المكعب خرسانة عادية للاسمات واسفلت البلاطات الانشائية	م ^٣	١٥٠٠ ✓	٣٩٣,١٠	٣٥٠,٠٠	٤٣,١٠	٣٩٣,١٠	نهائي	✓	٥٨٩٢٥٠,٠٠	٥٨٩,٢٥٠,٠٠	المصالة من بداية المشروع تراجع بصورة إدارة المركبات
٢٧	أ- علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٢٢٠٠ ✓	٣١٤٩,١٩	٣٠٥٠,٠٠	٩٩,١٩	٣١٤٩,١٩	نهائي	✓	٦٩٢٨٢١٨,٠٠	٦,٩٢٨,٢١٨,٠٠	الحملات متواجدة (الاستراحة والقاعة)
٢٨	ب- علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٦٥ ✓	١٣٣,٦٥	١٣٠,٠٠	٣,٦٥	١٣٣,٦٥	نهائي	✓	٨٦٨٧,٢٥	٨,٦٨٧,٢٥	براضى خصم ما ورد من خصومات فى محضر الاستلام الإجمالي ومحضر التقييم وهو كالآتي: ٩٨٣,٥٢٣,٢٩ جنيه مصري (تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً و١٠/٢٩ فقط لا غير) مخرج حافز
٢٨	ج- ارتفاع من ١٢ متر من مسرب ظهر المخرمة حتى اسفل الطارات أو البلاطات.	م ^٣	٣٢٠٠ ✓	٢٥٣,٠٤	٢٥٠,٠٠	٣,٠٤	٢٥٣,٠٤	نهائي	✓	٨٠,٩٧٢٨,٠٠	٨٠,٩٧٢٨,٠٠	الاستراحة والنفقة
٢٨	د- ارتفاع أكثر من ١٢ متر من مسرب ظهر المخرمة حتى اسفل الطارات أو البلاطات.	م ^٣	٣٤٠٠ ✓	١٢١٨,٤٣	١٢٠٠,٠٠	١٨,٤٣	١٢١٨,٤٣	نهائي	✓	٤١٤٢٦٦٢,٠٠	٤١,٤٢٦,٦٢,٠٠	الاستراحة والنفقة
٢٨	هـ- علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٦٥ ✓	١٤٧١,٤٧	١٤٥٠,٠٠	٢١,٤٧	١٤٧١,٤٧	نهائي	✓	٩٥٦٤٥,٥٥	٩٥,٦٤٥,٥٥	الاستراحة والنفقة
٣٠	بالتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الطابات الموضوعة فوق اعنمة الكوبري	م ^٣	٣٣٤٠ ✓	٢١٢,٠٠	٢١٠,٠٠	٢,٠٠	٢١٢,٠٠	نهائي	✓	٧٢١٤٤٠,٠٠	٧٢١,٤٤٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٣٠	ج- ارتفاع من ٩-١٢ متر من مسرب ظهر المخرمة حتى اسفل الطارات.	م ^٣	٣٥٤٠ ✓	٦٥٧,٠٠	٦٥٠,٠٠	٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	نهائي	✓	٢٣٢٥٧٨٠,٠٠	٢,٣٢٥,٧٨٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٣٣	بالتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوقي وكوسبته	م ^٣	٣٧٠٠ ✓	٣١٧٨,٤٠	٣١٠٠,٠٠	٧٨,٤٠	٣١٧٨,٤٠	نهائي	✓	١١٥٧٥٠٨٠,٠٠	١١,٥٧٥,٠٨٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٣٣	د- ارتفاع من ١٥-١٥ متر من مسرب الأرض الطيبة حتى اسفل البلاطة.	م ^٣	٦٥ ✓	٣١٧٨,٤٠	٣١٠٠,٠٠	٧٨,٤٠	٣١٧٨,٤٠	نهائي	✓	٢٠,٣٤٦,٠٠	٢٠,٣٤٦,٠٠	الاستراحة والنفقة
٣٦	و- علاوة نتيجة زيادة الأجهاد الى ٥٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة عموى الاسمنت الى ٥٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٣٧٠٠ ✓	٥٥٤٤,٦٥	٥٥٠,٠٠	٤٤,٦٥	٥٥٤٤,٦٥	نهائي	✓	٢٠,٥١٥٢٠,٥٠	٢٠,٥١٥,٢٠,٥٠	الاستراحة والنفقة
٣٦	د- ارتفاع من ١٥-١٥ متر من مسرب الأرض الطيبة حتى اسفل البلاطة.	م ^٣	٦٥ ✓	٥٥٤٤,٦٥	٥٥٠,٠٠	٤٤,٦٥	٥٥٤٤,٦٥	نهائي	✓	٣٦٠٤٠٢,٢٥	٣٦,٠٤٠,٢,٢٥	الاستراحة والنفقة
٣٩	بالتر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٢٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	٦٢٥٠٠ ✓	١٠٨,٤٤	١٠٥,٠٠	٣,٤٤٠	١٠٨,٤٤	نهائي	✓	٦٧٧٧٥٠٠,٠٠	٦,٧٧٧,٥٠٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٤٠	أ- إسباح طول ١٢ متر	طن	٧٣٥٠٠ ✓	٥٥٥٥,٤٢	٥٤٥٠,٠٠	١٠٥,٤٢	٥٥٥٥,٤٢	نهائي	✓	١٣٠,٥٥٣٧٠,٠٠	١٣٠,٥٥٣,٧٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٤١	بالتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيرولين على البارد	م ^٣	٥٠ ✓	٦٠١٢,٤٧	٥٠٠٠,٠٠	١٠١٢,٤٧	٦٠١٢,٤٧	نهائي	✓	٣٠٠,٦٢٣,٥٠	٣٠٠,٦٢٣,٥٠	الاستراحة والنفقة
٤٢	بالتر المسطح توريد وعمل دهانات اسيية عازلة مكونة من خليط من (سالمير واديبايند+مادة مانعة للتآكل)	م ^٣	٨٠ ✓	١٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	١٣٦٠٠,٠٠	نهائي	✓	١,٠٨٨,٠٠٠,٠٠	١,٠٨٨,٠٠٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٤٣	بالتر المسطح توريد وعمل دهانات مفادت للكتبة ذات أسس أكليكوك مانعة للتآكلية لملء جسم الكوبري	م ^٣	١٠٠ ✓	١٦١٠,٥٨٩	١٤٠٠,٠٠	٢١٠,٥٨٩	١٦١٠,٥٨٩	نهائي	✓	١,٦١٠,٥٨٩,٠٠	١,٦١٠,٥٨٩,٠٠	الاستراحة والنفقة
٤٦	أ- فواصل قناد من البيرولين تسحق بالبروك (٥±) سم	م ^٣	٦٠٠٠ ✓	٨٥,٢٠	٨٠,٠٠	٥,٢٠	٨٥,٢٠	نهائي	✓	٥١١٢٠٠,٠٠	٥١١,٢٠٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
٤٧	بالمدن تجربة تحميل استاتيكي على مختلف الأنظمة الانشائية للكوبري	عدد	١٠٠٠٠٠ ✓	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائي	✓	١٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
ج - أعمال الطرق												
٥٠	بالتر المكعب اعمال بطر باستخدام المدمات	م ^٣	١٧ ✓	١١٣٦٧٦	١١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٦٧٦,٠٠	١١٣٦٧٦,٠٠	نهائي	✓	١,٩٣٢,٤٩٢,٠٠	١,٩٣٢,٤٩٢,٠٠	الاستراحة والنفقة
٥١	بالتر المكعب اعمال توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المدمات... مسافة النقل حتى ٢ كم	م ^٣	٤٢,٥	٧١٣٨٤١,١٨	٧١٠٠٠٠٠,٠٠	٣٨٤١,١٨	٧١٣٨٤١,١٨	نهائي	✓	٣٠,٣٣٨,٢٥٠,١٥	٣٠,٣٣٨,٢٥٠,١٥	الاستراحة والنفقة
٥١	علاوة مسافة النقل حتى ٥ كم	م ^٣	٣,٦	٥٤٣٠٠٠,٠٠	٥٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٠٠٠,٠٠	نهائي	✓	١,٩٥٤,٨٠٠,٠٠	١,٩٥٤,٨٠٠,٠٠	الاستراحة والنفقة
	خصم علاوة بلدوز	م ^٣	٤,٥-	قفة فقط	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠-	نهائي	✓	٤٥٠٠٠,٠٠-	٤٥٠,٠٠٠,٠٠-	الاستراحة والنفقة
	إجمالي الصفحة						٢٤٨,٤٦٥,١٧١,٧٥	٢٤٨,٤٦٥,١٧١,٧٥			٢٤٨,٤٦٥,١٧١,٧٥	

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية

ناصر محمد ناصر طه

قرش

جنيه

.....
المحاسب /
على المحاسب
نهاییا
من الواردة بمقتضى الشروط وأحكام
ملحق المحاسبة
.....

حساب صحيح وقسط وان المبالغ المالية المدوية بد
تحريرا في / ٢٠٢ /
قرش
بفتح المقول مبلغ
جنيه
بفتح المقول مبلغ
٥٤٤

د. عام المشرفات
جهاد محمد عبد

dan Juan dan /

[illegible]

الموافق

٢٠ / على سلطان علي

مدير الشؤون ع

شركة التوزيع على

