

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٥ / ١ / ١٣

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة  
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢٣ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } عقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ٣ } تقرير معمل

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج

عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة

عدد { ١ } كتاب المحملات

عدد { ١ } كتاب محملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
سماوى سامى صالح



ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

المختتم ذو التاريخ

المحكمة الدستورية



10

رئيس

است



تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

## الختم ذو التاريخ



(



-01

199

\_\_\_\_\_.

2000

ليس المصلحة

---

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الامضاء :

جاری

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإيرادات \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

الحمد لله القادر

اسم ما الموعود (ب) تبتدئ سبيل رحمك «ع ح» برقم : توقيع الخائب الموسط بالسبيل :

٢٠٢ سنة ————— ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات      مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٠٦ هـ - ٢٠٢٤

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: \_\_\_\_\_

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب سيد رقم : إهداء الكاتب المنوط : أذن صرف

(٤) قفا في سحا

الشكايات تحت رقعة

أعمال الكاتبات المزمع

١٥) سيد سى سجين

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط: \_\_\_\_\_

Downloaded from <http://ajphaphysoc.phapublications.org/> on November 10, 2015

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٢٣ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٦

إدارة العقود

| رقم البند       | البند                                   | الفئة |      | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |      | استقطاع أو حجز |      | الباقي بعد الاستقطاع |           | ملاحظات                                |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|----------------|------|----------------------|-----------|----------------------------------------|
|                 |                                         | قرش   | جنيه |                    |                                     |                                      |               | قرش                                  | جنيه | ق              | جنيه | قرش                  | جنيه      |                                        |
| ٣               | إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية  | ٩٦    | —    | ٤١٩٠٠٠             | —                                   | ٤١٩٠٠٠                               | جاري          | ٤١٩٠٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٤٠٢٢٤٠٠٠  | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد   |
| ٤               | إعمال توريد أتربة رملية                 | ٢٥٨   | ٥٠   | ٥٥٠٠٠٠             | ٢٤٠٠٠                               | ٥٧٤٠٠٠                               | جاري          | ١٤٨٣٧٩٠٠٠                            | —    | —              | —    | —                    | ١٤٨٣٧٩٠٠٠ | ٢- معمل الموقع متواجد .                |
| ٥               | أعمال توريد وفرش طبقة أساس              | ٤٦٠   | —    | ٣٨٤٠٠              | ٣٣٠٠                                | ٤١٧٠٠                                | جاري          | ١٩١٨٢٠٠٠                             | —    | —              | —    | —                    | ١٩١٨٢٠٠٠  | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .          |
| ٦               | أعمال إنشاء طبقة لصق                    | ٩     | ٥٠   | ١٠٥٠٠              | —                                   | ١٠٥٠٠                                | جاري          | ٩٩٧٥٠                                | —    | —              | —    | —                    | ٩٩٧٥٠     | ٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .           |
| ٧               | أعمال إنشاء طبقة تشريب                  | ٣٠    | ٥٠   | ٧٢٥٠٠              | —                                   | ٧٢٥٠٠                                | جاري          | ٢٢١١٢٥٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٢٢١١٢٥٠   | ٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .     |
| ٨               | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم         | ١٣٢   | —    | ٥٧٠٠٠              | ٣٦٠٠                                | ٦٠٦٠٠                                | جاري          | ٧٩٩٩٢٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٧٩٩٩٢٠٠   | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق    |
| ٩               | أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم         | ١٢٥   | —    | ١٠٥٠٠              | —                                   | ١٠٥٠٠                                | جاري          | ١٣١٢٥٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ١٣١٢٥٠٠   | أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام     |
| ١٠              | أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين           | ٦٣٥   | —    | ٤٠٠                | —                                   | ٤٠٠                                  | جاري          | ٢٥٤٠٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٢٥٤٠٠٠    | العلامات الإرشادية والتحذيرية .        |
| ١١              | أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد        | ٤٧٥   | —    | ٢٥٠٠               | —                                   | ٢٥٠٠                                 | جاري          | ١١٨٧٥٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ١١٨٧٥٠٠   | ٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ        |
| ١٤              | توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز      | ٣٥    | —    | ١٥٠٠٠              | —                                   | ١٥٠٠٠                                | جاري          | ٥٢٥٠٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٥٢٥٠٠٠    | البنود المدرجة بالمستخلص .             |
| ١٩              | أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية        | ١٢٥   | —    | ٥١١                | —                                   | ٥١١                                  | جاري          | ٦٣٨٧٥                                | —    | —              | —    | —                    | ٦٣٨٧٥     | ٨- التقارير متواجدة                    |
| ٢١              | أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح          | ٢٢٤٠٠ | —    | ٤٩٤                | ٤                                   | ٤٩٨                                  | جاري          | ١١١٥٥٢٠٠                             | —    | —              | —    | —                    | ١١١٥٥٢٠٠  | ٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهري     |
| ٢٤              | توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش    | ٢٧٥٠  | —    | ٨٧٦                | ٢٣                                  | ٨٩٩                                  | جاري          | ٢٤٧٢٢٥٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٢٤٧٢٢٥٠   | للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .       |
| ٢٥              | أعمال توريد وصب خرسانة عادية            | ١٧٠٠  | —    | ٦٦٠٠               | ١٩٨٠                                | ٨٥٨٠                                 | جاري          | ١٤٥٨٦٠٠٠                             | —    | —              | —    | —                    | ١٤٥٨٦٠٠٠  | ١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) |
| ٢٦              | توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م  | ٩٥٠٠  | —    | ٢١٨٩٨              | —                                   | ٢١٨٩٨                                | جاري          | ٢٠٨٠٣١٠٠٠                            | —    | —              | —    | —                    | ٢٠٨٠٣١٠٠٠ | سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة         |
| ٢٧              | توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم   | ٢٦٥٠  | —    | ٦٤٨                | —                                   | ٦٤٨                                  | جاري          | ١٧١٧٢٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ١٧١٧٢٠٠   | بمعرفة إدارة المركبات                  |
| ٢٨              | أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة   | ١٤٠   | —    | ٥٠٠٠               | —                                   | ٥٠٠٠                                 | جاري          | ٧٠٠٠٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٧٠٠٠٠٠    | مهندس العملية                          |
| ٢٩              | أعمال إزالة عدايات خرسانية              | ٣٠٠٠٠ | —    | ١٥                 | —                                   | ١٥                                   | جاري          | ٤٥٠٠٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٤٥٠٠٠٠    | الاسم                                  |
| ٣٢              | أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم            | ٢٠٠٠  | —    | ١١٢٠               | —                                   | ١١٢٠                                 | جاري          | ٢٢٤٠٠٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٢٢٤٠٠٠٠   | التوقيع                                |
| ٣٣              | أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم      | ٣٥٠٠  | —    | ٢٦٨٨               | —                                   | ٢٦٨٨                                 | جاري          | ٩٤٠٨٠٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٩٤٠٨٠٠٠   | أشرف حسن                               |
| الإجمالي        |                                         |       |      |                    |                                     |                                      |               |                                      |      |                |      |                      |           | ٤٧٢١٩٧٧٢٥                              |
| بنود مستحدثة    |                                         |       |      |                    |                                     |                                      |               |                                      |      |                |      |                      |           |                                        |
| ١               | أعمال دهانات اسمنية                     | ٨٠    | —    | ٣٤٩٠٠              | —                                   | ٣٤٩٠٠                                | جاري          | ٢٧٩٢٠٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٢٧٩٢٠٠٠   |                                        |
| ٢               | دهان برندات                             | ٦٩    | —    | ٦٨٥٠               | —                                   | ٦٨٥٠                                 | جاري          | ٤٧٢٦٥٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٤٧٢٦٥٠    |                                        |
| ٣               | تركيب عواكس صاج                         | ١٨    | ٢٠   | ٩٨٠٠               | —                                   | ٩٨٠٠                                 | جاري          | ١٧٨٣٦٠                               | —    | —              | —    | —                    | ١٧٨٣٦٠    |                                        |
| ٤               | خرسانة عادية للحوائط الساندة بارتفاع ٣م | ٢٦٥٠  | —    | ٦٠٠٠٠              | ٣٧٠                                 | ٦٠٣٧٠                                | جاري          | ١٥٩٩٨٠٥٠٠                            | —    | —              | —    | —                    | ١٥٩٩٨٠٥٠٠ |                                        |
| الكارتات        |                                         |       |      |                    |                                     |                                      |               |                                      |      |                |      |                      |           | ١٦٣٤٢٣٥١٠                              |
| ١               | أعمال توريد أتربة رملية                 | ١٣    | —    | ٥٥٠٠٠٠             | ٢٤٠٠٠                               | ٥٧٤٠٠٠                               | جاري          | ٧٤٦٢٠٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ٧٤٦٢٠٠٠   |                                        |
| ٢               | أعمال توريد وفرش طبقة أساس              | ٢٥    | —    | ٣٨٤٠٠              | ٣٣٠٠                                | ٤١٧٠٠                                | جاري          | ١٠٤٢٥٠٠                              | —    | —              | —    | —                    | ١٠٤٢٥٠٠   |                                        |
| ٣               | أعمال طبقات الاسفلت                     | ٣     | —    | ٦٧٥٠٠              | ٣٦٠٠                                | ٧١١٠٠                                | جاري          | ٢١٣٣٠٠                               | —    | —              | —    | —                    | ٢١٣٣٠٠    |                                        |
| إجمالي الكارتات |                                         |       |      |                    |                                     |                                      |               |                                      |      |                |      |                      |           | ٨٧١٧٨٠٠                                |
| الإجمالي العام  |                                         |       |      |                    |                                     |                                      |               |                                      |      |                |      |                      |           | ٦٤٤٣٣٩٠٣٥                              |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٣١٢٣٧١٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأس

مدير الأعمال الأس

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأس

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأس

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأس

أقر بصحة ذلك

المحاسب

سنة

تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣١٠١٨٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }  
 أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .  
 رقم ومقدار التصديق : .....  
 رقم المستند ..... ( عدد الملحقات ..... ) رقم التصديق : ..... القيمة .....  
 نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....  
 بند الميزانية : .....

| قرش       | جنيه | بيان المنصرف من المقاول |        |                                                                 |               |        |       |              |           |        |               | جملة قيمة الأعمال التى تمت ( راجع باطنة ) |       |              |           |        |      |
|-----------|------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------|-----------|--------|---------------|-------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|------|
| قرش       | جنيه | قرش                     | جنيه   | الإستقطاعات                                                     | رقم الإستمارة | بتحويل | تاريخ | قيمة التحويل | إستقطاعات | الجملة | رقم الإستمارة | بتحويل                                    | تاريخ | قيمة التحويل | إستقطاعات | الجملة |      |
| قرش       | جنيه | قرش                     | جنيه   | قرش                                                             | جنيه          | قرش    | جنيه  | قرش          | جنيه      | قرش    | جنيه          | قرش                                       | جنيه  | قرش          | جنيه      | قرش    | جنيه |
| ٦٤٤٣٣٩٠٣٥ | -    | ٥٠                      | ٦٥٥٠٩٢ | ٥ % ضمان أعمال                                                  |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      | ٩٨                      | ٢٩٩١١٨ | تمغات                                                           |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      | ٦٠                      | ٥١١٨   | إيراد تجارب معمل المنطقة                                        |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | محجوز                                                           |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | مصرح بصرفه                                                      |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | سابق صرفه                                                       |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | مستحق صرفه                                                      |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | جمله الإستقطاعات                                                |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | صافى المبلغ المستحق                                             |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تحريراً فى : سنة                                                |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | رئيس المصلحة                                                    |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | علامه                                                           |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات                              |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف                          |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ                                |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم                                     |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تحريراً فى سنة                                                  |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | علامات الكتاب المنوطين                                          |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | يعتمد سحب                                                       |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | شيك                                                             |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | إذن صرف                                                         |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | رئيس الحسابات                                                   |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تحريراً فى سنة                                                  |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | شطب                                                             |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | شيك                                                             |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | إذن صرف                                                         |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | شيك                                                             |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | إذن صرف                                                         |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تقيد فى السجل                                                   |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | وأدرج فى كشف الحوالات رقم                                       |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | تسلمت التحويلة رقم                                              |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |
|           |      |                         |        | وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( • ) وأننى تسلمت |               |        |       |              |           |        |               |                                           |       |              |           |        |      |

| قرش | جنيه | قرش | جنيه | الجملة         |
|-----|------|-----|------|----------------|
|     |      |     |      | رسم دمغة أصلى  |
|     |      |     |      | رسم دمغة إضافى |
|     |      |     |      | أمانات         |
|     |      |     |      | إيرادات        |
|     |      |     |      | الجملة         |