

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٥) جاري مشروع تنفيذ اعمال انشاء
كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتى كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن اعمال مشروع
خط القطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / المقاولون العرب

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم... .

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٤/٢٩

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استماراة ٥٠ ع ح


حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية
استماره لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : **الهيئة العامة للطريق واللبار**
قسم : **الموارد البشريه**
المبلغ المستحق إلى : **شركة المقاولون العرب**

بموجب { الطلبات طيه ، أو :
م (٢٥) حارى

صار مراجعته ووهد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
يسحب باسم { **شركة المقاولون العرب**
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	رقم
			٢٠٦٢٢٤٥٩	N
			٢٠٦٢٢٤٥٩	

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



رئيس الادارة المركبة (٢٥)

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإيماء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإيماء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإيرادات الإيماء : _____

الختم ذو التاريخ

رجوع في ————— سنة ٢٠١

شيكل
يعتمد سحب _____
إذن صرف _____

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ بـلـغ

المطبوع الأممية لشئون المطبع ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

الطباعة

تصريف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة(١).

رئيـس الادارـة المـركـزـية لـلـمنـطـقـة الـأـولـى
الـمـركـزـية

م / طارق يوسف الجزار

ر. عالم المشروعات

جنيه	قرش
..... سبق ط و ان المبالغ المقيدة بظهوره و قدرها
 المحساب /	
علي الحساب / نهاليا غير الواردة بصل الشروط و اختت من بقدمة	

مدير عام الشئون المالية والإدارية
الإمامية عدن الجندي

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى م / رانيا احمد ابراهيم
الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى م / رمضان عطية

التوفيق :


رقم البند	نوع العمل	النفاذ	الوحدة	الكمية بالنقدية	مقدار العمل السابق لإنجازه	مقدار الأفضل التي تمت إلى الان	جملة مقدار الأفضل التي تمت إلى الان	جملة قيمة الأفضل التي تمت إلى الان	الباقي بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع	فرش	جنيه	ملحوظات												
أولاً : أعمال الكباري																									
١- أعمال البر																									
٤٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسنة مسلحة لزوم الأساسات بالغير حسب الرسومات التفصيلية والخرسنة ذات محتوى استثنائي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ استناداً على واسخدام اضافات خاصة و تحلى الخرسنة ربه لا تقل عن ٤٠ كجم/م٣.	٠	٠	٢٨٥٠	٣	٣٠	٩٠٠٠	١٣٥٥٠	١٣٥٥٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٣	على استخدام خرسنة كلية Large Pour CEM III شامل عزل الحرار المعدنية من الفرج و استخدام لفاف و المياه البازل إثناء تنفيذ الخرسانة لتلائم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٠	٠	٤٧٥	٣	٣٠	٩٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٤	بالمتر المكعب العمل توريد وتقطيع وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعده و الت gioan و الاكتاف باستخدام فرم مصنوع باجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/م٣ و محتوى استثنائي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ استناداً على واسخدام اضافات خاصة و ايندلاشيل حديد التشغيل.	٠	٠	٣٧٥٥	٣	٣٠	١٠٠٠	١٤٥	١٤٥	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٥	ارتفاع من ٦٠١ م حتى ٦٣٠ م	٠	٠	٣٨٩٥	٣	٣٠	٣١٥٠	١٧٥٠	١٧٥٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٦	ارتفاع من ٦٠١ م الى ٦١٢ متر.	٠	٠	٤٠٨٥	٣	٣٠	٦٦٠	١٩٠	١٩٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٧	ارتفاع من ٦٠١ م حتى ٦١٥ م	٠	٠	٤٢٧٥	٣	٣٠	١٥٠٠	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٨	ارتفاع أعلى من ٦ متراً حتى منسوب أعلى نقطة (نقطة بالنتاج) ..	٠	٠	٣٠٠	٣	٣٠	٣٠٠	٣٦٠	٣٦٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٤٩	بالمتر المكعب خرسنة مسلحة للعوازل السائبة هي ارتفاع ٦ متراً مع استخدام استناداً على واسخدام اضافات خاصة والمكونة المبردة للمكعبقياس للخرسانة المسلحة بد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن ٣٤٠ كجم/م٣ ولا يقل محتوى الاستناد عن ٤٠ كجم/م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٥٠	بقطن توريد و ترتيب و دوس حديد تسليع B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقدمة الاموازات الناتجة عن السرعات العالية للنظر	٠	٠	٢٥١٧٥	طن	٦٧٠٠	٦٣٣٦	٦٣٣٦	٦٣٣٦	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٥١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيبرومين والدهان وجهاز على البازل	٥٧	٢م	٧٨٠٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٧٢٥٠	٠	جاري	جاري	٠	٠											
٥٢	اعمال نظام تاريف Earthing وابندة شامل الافتخارات و تدوين التراكات المحمددة والتركيب والاعمال المساحية و عمل كل ما يتلزم لنفور العمل وعلى المقاول اعداد كافة المواد قبل التشييد وابندة لا يشمل حديد التسليع طبقاً لأصول الصناعة والتلوثات التصميمية وتنقيمات المهندس المشرف	٧١٢,٥	عدد	٧١٢,٥	٢٠٠	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	١٧٣١٣٧,٥٠	٠	جاري	جاري	١٧٣١٣٧,٥٠	٠											
٥٣	بمقدار ٤ عدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	٢٠٩٠	عدد	٢٠٩٠	١٢٠	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٥٠٧٨٧٠,٠	٠	جاري	جاري	٥٠٧٨٧٠,٠	٠											
٥٤	اجمالى أعمال البر	٦٨١٠٠٧,٥٠	٠	٦٨١٠٠٧,٥	٠	٠	٠	٠	٦٤٦٩٥٧,١٣	٠	جنيه	فرش	٦٤٦٩٥٧,١٣	٠											

تصريف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة(٢).

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى

عام المنشروات



فرش	فرش
جنيه	جنيه
<p>ربان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ المقدمة بظاهره و قدرها غيرها للملقاول،</p> <p>الحساب /</p> <p>على الحساب / تهابيا</p> <p>غير الواردة يقصك الشروط و اعتمدت من</p> <p>بصدق</p>	
<p>فرش</p> <p>للمقاول مبلغ</p> <p>لحلاحة الثلات :</p>	

ر. عام الشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

answering sheet ↗
See

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع : 
مدير الاتصالات
(نبيل القطب منشئ و د. إبراهيم كمال كمال)

الشركة المنفذة - مدير المكتب
م / راتبنا احمد ابراهيم

يس الادارة المركزية للمنطقة الأولى
المركزية

عام المشروعات
جهاز
جهاز محمد سعد

جنيه	قرش	قرش بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المكتوبة وقوفها حريراً في،،
المحسوب		
جنيه		بلغ المقبول مبلغ لاحظة الحال :
علي العميل / نهيلنا		
غير المراد به الشروط واعتذر عن		
١٢٣٤٥٦٧٨٩٠	١٢٣٤٥٦٧٨٩٠	١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
يعتمد		

مدير عام الشئون المالية والإدارية
المحافظة على الحكم

۱۰۷

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
٢ / اشد شحاته

RJ

التواقيع :

واع

الاستشاري العام

شرکه سیسترا SYSTRA

التوفيق

مدير الـ وات

م / رانيا احمد ابراهيم
م / رمضان عطية

التاريخ: ٢٠١٧/١٢/٢٣

الموقع:

A diagram of a tooth cross-section showing the pulp cavity.

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		جارى أو نهائى	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الكمية بالنسبة	الوحدة	الفات		نوع العمل	رقم البند	
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							جنيه	قرش			
	أولاً : أعمال الكباري ١- أعمال البر																
	٨٠٣٢٥٦٣,٠٠	٠٠٠			٨٠٣٢٥٦٣,٠٠	٠	جارى	٤٣٢٥	١١٢	٤٢١٣	٨٥٠٠	٣	١٨٥٧,٢٤	٠	بالمنزوع خرسانة عليه للأساس طبقاً لنسب الخلاطة التصميمية المعتمدة على الأقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن كجم/سم٢ و لا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٢.	٤٣	
	١٢٧٩٣٢٠٩٩,٣٠	٠٠٠			١٢٧٩٣٢٠٩٩,٣٠	٠	جارى	٣٧٩٩٧	٦٣٥	٣٧٣٦٢	٩٠٠٠	٣	٣٣٦٦,٩٠	٠	بالمنزوع توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالرغم من التفاصيل والخواص ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٢ استناداً على عادي واستخدام إضافات خاصة و تحفظ الخرسانة و رتبة لا تقل عن ٤٥ كجم/سم٢.	٤٤	
	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠٠٠			٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠	جارى	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	٩٠٠٠	٣	٥٠٤,٤٥	٠	علاوة استخدام خرسانة تثبيت CEM III Large Pour شامل عزل الفرم المعدنية من الخارج واستخدام الشمع و المياه الباردة أثناء إنتاج الخرسانة في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٤٤	
																بالمنزوع المكتب توريد وتقطيع وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة و النجيج و الاكتاف باستخدام فرم مصنوع باجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ و محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٢ استناداً على عادي واستخدام إضافات خاصة والبدل يشمل حدود التشغيل.	٤٥
	٢٩٧٥٣٦٥,٢٠	٠٠٠			٢٩٧٥٣٦٥,٢٠	٠	جارى	٦٩٦	٧٦	٦٢٠	١٠٠٠	٣	٤٢٧٤,٩٥	٠	ارتفاع من ٦٠١ م حتى ٦١٠ م.	٤٥-ب	
	٢٩٨١٠٣٤٥,٣٠	٠٠٠			٢٩٨١٠٣٤٥,٣٠	٠	جارى	٦٦٥٩	٢٥٠	٦٤٩	٣١٥٠	٣	٤٤٧٦,٧٠	٠	ارتفاع من ٩٠١ م حتى ٩١٢ م.	٤٥-ج	
	٢٧٠٤١٦١,٤٤	٠٠٠			٢٧٠٤١٦١,٤٤	٠	جارى	٥٧٨	٠	٥٧٨	٦٦٠	٣	٤٦٧٨,٤٨	٠	ارتفاع من ١٢٠١ م حتى ١٢٠١ م.	٤٥-د	
	٢٤٠٣٠٤٠٠,٢٤	٠٠٠			٢٤٠٣٠٤٠٠,٢٤	٠	جارى	٤٩٢٤	١٤٣	٤٧٨١	١٥٠٠	٣	٤٨٨٠,٢٦	٠	ارتفاع أعلى من ١٥ م حتى منسوب أعلى نقطة بناج.	٤٥-هـ	
																بالمنزوع توريد و تقطيع و ترتيب خرسانة مسلحة لزوم التحولات ساقية الصب و ساقية الاجهاد U-SSECTION بغير مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون اللون ميكانيكي وعلى أن تكون المقاومة المميزة للخرسانة ذات محتوى الأسمنت العادي بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٢ استناداً على عادي.	٤٦
لحين انتهاء أعمال الرفع	١١٥٣٦١٣٣,٤٨	٠٠٠	٣,٨٤٥,٣٧٧,٨٣		١٥٣٨١٥١١,٣٠	٠	جارى	١٦٣٠	٠	١٦٣٠	١٩٨٩٠	٣	٩٤٣٦,٥١	٠	ارتفاع أعلى من ٩ م حتى منسوب أعلى التحولات.	٤٦-ب	
	٦٧٤٠١٨,١٠	٠٠٠			٦٧٤٠١٨,١٠	٠	جارى	١٠٥	٥	١٠٠	١١٠٠	٣	٦٤١٩,٢٢	٠	بالمنزوع خرسانة مسلحة الخواص السائلة حتى ارتفاع ٦ متراً مع استخدام استناداً على عادي و المقاومة المميزة على أن يكون اللون والحجم ميكانيكي و على أن تكون الفراسن المميزة للخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٢ واستخدام إضافات خاصة.	٤٩	
	٩٥٤٠١٩٣,٥٠	٠٠٠			٩٥٤٠١٩٣,٥٠	٠	جارى	٢٦٨٧	٠	٢٦٨٧	١٥٥٠	٣	٣٥٥٠,٥٠	٠	ارتفاع أعلى من ٩ م حتى منسوب أعلى البلاطات.	٤٩-ب	
كميات الحديد المرتبطة باستقطاعات البنود الأخرى	٦١٤٠٨٧٧٠,٥٨	٠٠٠	١,٦٦٢,٤١٣,٣٢		٦١٥٧٥٠١١٣,٩٠	٠	جارى	١٤٨٤٥	٣٢٤	١٤٥٢١	٥٤٤٧٧	طن	٤١٤٧٨,٦٢	٠	بالمنزوع توريد و تقطيع و رص حديد المستخدم مقاومة الامتدادات الناتجة عن السرعات العالية للقطار (Ductility B500 DWR لزيادة المرونة) في الحديد المستخدم مقاومة الامتدادات.	٥١	
لحين انتهاء أعمال الرفع و شد الكابلات	٩٥٤٢٤٢٦,٤٨	٠٠٠	١,٠٦٠,٢٦٩,٦١		١٠٦٠٢٦٩٦,٠٩	٠	جارى	٨٧	١٣	٧٤	٢٩٠	طن	١٢١٨٧٠,٠٧	٠	بالمنزوع توريد و تقطيل و تركيب و شد كابلات علية الجاهد من أسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكرابري Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm.	٥٣	
	١٢٣٦٤١٨,٢٦	٠٠٠			١٢٣٦٤١٨,٢٦	٠	جارى	١٩٣١٣	١٩٥٩	١٧٣٥٤	٧٨٠٠	٢	٦٤,٠٢	٠	بالمنزوع عمل طبلة عازلة من البيوتونين و الشدهن وجهل على البارد.	٥٦	
	٨٤٤,٦٢٤,٠٧٤,٨٨	٠	٦,٥٦٨,٠٦٠,٧٥		٨٥١,١٩٢,١٣٥,٦٣	٠									إجمالي أعمال البر (٤)		

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

دیر عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية و الادارية
أ.د. طارق عبد الحمايد

المهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / رانيا احمد ابراهيم
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطية

بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط أن المبلغ المقيدة ين فهو و قدرها مبلغ صرفها لل مقابل.

فريبا في / /

للحقول مبلغ

حقة الثبات :

عن الحساب رقم

غير الدارمة بيك الشهادة و اعتمدت من

بقي ،

• 3951

التوقيع : وع

1

التوقيع:

1

14

11

1

卷之三

1

1996-1997

مکالمہ میں
Fazal

الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزائري

ير عام المشروعات
جهاز
جهاز محمد سعد

مدیر عام الشئون المالية و الادارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مدير المشروع
التوفيق: [Signature]
رات

الشركة المتفقة - مدير المكتب الفنى
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :