

مستخلص جاري رقم (٠٤)

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٨

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال		إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
الأعمال المعمارية										
أعمال المباني										
١١١	بالمتر المكعب توريد وبناء مهبات سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بعملة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصبة الرمد واللثة تشمل كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٣,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	م ^٣	١,٨٠	٠,٠٠	٥,١٣٠,٠٠	٣٥٩,١٠	٤,٧٧٠,٩٠	المهندسون متواجدين لوجبات المشروع متواجدة مكتب مهندس الهيئة ومهندس الاستشاري والموقع العمل متواجد باقي المحطات بمعرفة الإدارة ٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢١١	بالمتر المربع توريد وبناء مهبات سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بعملة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت/م ^٢ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المباني) ومباني قصبة الرمد واللثة تشمل كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	١٩٩,٠٠	٤٢٧,٠٠	م ^٢	١١٩,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٦٢٣,٠٠	٤,٤٥٣,٦١	٥٩,١٦٩,٣٩	
أعمال التشطيبات										
أعمال البلاش:										
٢/١/٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بلاش الحوائط الداخلية سمك متوسط ٩ سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم/م ^٢ رمل واللثة تشمل تنفيذ طرقة البيتانية قبل بياض الخشن من مونة تتكون من ١١ كجم أسمنت/م ^٢ رمل وترش بالمياه جيداً ج والأوتار على الميزان واللثة تشمل تركيب وتلف الأتراج شبك الفواصل والأزوايا والنهايات والفيس هندسي للتشطيبات التي يتم بياضها لظف وتتمثل اللثة كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٢٢٥٠,٠٠	١٨٤,٠٠	م ^٢	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠	٢٥,٧٦٠,٠٠	٣٤٢,٢٤٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال الأرضيات:										
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلاب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقاً للهيئة المتعددة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشطيبات المقدمة من المقاول شاملة مونة التصاق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ^٢ رمل مع الصقل والتشبيك وكل ما يلزم لشهر العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	١٤٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	م ^٢	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	١٢٢,٥٠٠,٠٠	١,٦٢٧,٥٠٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقاً للهيئة المتعددة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشطيبات المقدمة من المقاول شاملة مونة التصاق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ^٢ رمل مع الصقل والتشبيك وكل ما يلزم لشهر العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٣٥٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	م ^٢	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠	٣٠,٤٥٠,٠٠	٤٠٤,٥٥٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقاً للهيئة المتعددة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشطيبات المقدمة من المقاول شاملة مونة التصاق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ^٢ رمل مع الصقل والتشبيك وكل ما يلزم لشهر العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٥٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م ^٢	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٧٤٠,٤٠٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر الطولي يعرض ٤٠ سم توريد وتركيب قطعات من السكاس ستيل كما هو موضح بالرسومات تثبت على أرضيات الجرانيت لزوم المسارات الخاصة بالاعانة البصرية طبقاً للهيئة المتعددة والمباني تشمل كل ما يلزم لشهر العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر الطولي.	٦٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	م ^ط	١١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٦,٠٠٠,٠٠	٤٣,١٢٠,٠٠	٥٧٢,٨٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب سير اسك فرش الاول (كليبوتار) أو ما يعادلها مقاس ٤٥×٤٥ سم وبألون المطلوب طبقاً للهيئة المتعددة قبل التوريد لزوم أرضيات الغرف وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للأعمال بالأمكان المطلوبة والتشكيل المحدد و بلسق مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم أسمنت/م ^٢ رمل واللثة تشمل سقي الشحومات بلباني الأسمنت الخاصة وصل المنسوب والتمويل اللازمة نقل فراغ وكل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٥٠,٠٠	٤٦٨,٠٠	م ^٢	٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٨٠,٠٠	١,١٤٦,٦٠	١٥,٢٣٣,٤٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٢/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات إيبوكسي (كيما بوكسي ١٠١١ أو ما يعادلها) إمداع لتأخراتي لزوم المحطات طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للأعمال بالأمكان المطلوبة والتشكيل المحدد وكل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً لآصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	١٧٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	م ^٢	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	٦,٨٢٥,٠٠	٩٠,٦٧٥,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال تكمية السلام										
١/٣/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلام من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للهيئة المتعددة لتتكون من قائمة سمك ٢ سم والشحامة ١ سم لزوم المحطة تشبيك بعملة معدنة للتصاق أعمال الرخام مع الأعمال المعدنية والسعر يشمل أيضاً بق شريطة كمرنة يعرض ٥ سم ويكامل طول الدرجة والتصلب والتشبيك طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة (مما جديره بالمتر الطولي)	٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	م ^ط	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٥٠,٠٠	٥٧١,٩٥٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال الخواطر:										
٢/٤/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب و زرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للهيئة المتعددة (لزوم زرات المبني من الداخل) بارتفاع ١٥ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة و عينة معدنة قبل التوريد و بلسق مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ كجم/م ^٢ رمل مع ملى الفواصل بلباني الأسمنت واللثة تشمل مونة التصاق وكل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٢٣٩,٠٠	٣١٠,٠٠	م ^ط	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٦٠٠,٠٠	٣,١٧٢,٠٠	٤٦,٤٢٨,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك قرز أول (كليبوتار) أو ما يعادلها (لحوائط الحمامات ودرجات المياه بلاط السيراميك مقاس ٥٠×٥٠ سم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف بعملة أسمنتية مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ^٢ رمل مع ملى الفواصل بلباني الأسمنت واللثة تشمل توريد وتركيب والتشطيبات لكافة الخدمات و توريد الصلابات و أعمال السقية مع نهو العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح	٤٥٠,٠٠	٥١٩,٠٠	م ^٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٣٣٠,٠٠	١,٠٧٣,١٠	١٤,٢٥٦,٩٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١٠٠×٥٠ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط الجزء التقني طبقاً للهيئة المتعددة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشطيبات المقدمة من المقاول شاملة مونة التصاق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ^٢ رمل مع الصقل والتشبيك وكل ما يلزم لشهر العمل طبقاً لآصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٤١٥٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	م ^٢	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠	٥٢,٩٢٠,٠٠	٧٠٣,٠٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الموميوم من أنتاج (ويلوند أو ما يعادلها) قطع CNC بتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية والأواح مكونة من طبقتين الموميوم سمك ٠.١ سم الطبقة الواحدة بينهما حشو من مادة عزالة للحرارة و سمك كل لا يقل عن ١ سم تركيب على شاسيه من الحديد المجلفن طبقتين داخلي وخارجي (لزوم الواجهات الخارجية) واللثة تشمل الصوف الصخري العازل للحرارة سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م ^٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معدنة قبل التوريد و اللثة تشمل المشسية والخدمات والاعتاد و المتصنعات و كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره	٥٧٥٠,٠٠	٤٢٥٧,٠٠	م ^٢	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٧٢,١٥٠,٠٠	١,٤٧٥,٠٥٠,٥٠	١٩,٥٩٧,٠٩٩,٥٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٤/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الموميوم مقاس ٦٥×٢ سم سمك ١,٥ سم دهانات الكترولستانك وبألون المعتد كما هو موضح بالرسومات والمباني يشمل جميع ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات الشريعة المتبعة و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جديره.	٥٢٥,٠٠	٤٥٢٧,٠٠	م ^٢	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٧,١٥٠,٠٠	١٤٢,٦٠٠,٥٠	١,٨٩٤,٥٤٩,٥٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال الدهانات:										
٢/٥/١	بالمتر المسطح توريد و دهان دهان بلاستيك جاهز لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية طبقاً للهيئة المتعددة والواجهات النهائية المطلوب ثلاثة أوجه واللثة تشمل عمل طبقات المعجون اللازمة و الصنفرة و عمل طبقة ستر فوق البياض و كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات الرسومات وتعليمات المهندس المشرف مما جديره	٣٥٠,٠٠	١٦٠,٠٠	م ^٢	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	٣٢,٤٨٠,٠٠	٤٣١,٥٢٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/٥/٢	بالمتر المسطح توريد و دهان دهانات أسمنتية ملونة جاهزة لزوم الواجهات الخارجية إنتاج سلفيتور أو نراي ميس أو ما يعادلها ذات ملمس ناعم طبقاً لآلون و العينة المقدمة و بونيم تنظيف سطح الحوائط من الاتربة والشحوم و عمل الصنفرة اللازمة واللباس هندسي واللثة تشمل الصنفرة و كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات الشريعة المتبعة وتعليمات المهندس المشرف مما جديره.	٢٢٨٠,٠٠	١٣٠,٠٠	م ^٢	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٢,٠٠	٢٦٥,٩٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال الأسقف:										
١/٦/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق بألوان المعده بالرسومات لزوم الأسقف الغرف الإدارية من أنتاج شركة كلفوف أو ما يعادلها مكون من ألواح جسيم بورد سمك ١٢,٥ مم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها واللثة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاصصارات اللازمة لتنظيف وسد الفراغات و كل ما يلزم لشهر العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م ^٢	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	٢,٧٤٤,٠٠	٣٦,٤٥٦,٠٠	٧% استقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع
التوقيع /
السيد المحاسب
التوقيع /
م/ محمود محمدى
م/ محمود الشيخ
أ/ أحمد عبد الجواد

إستشارى المشروع
مدير المشروع
التوقيع /
التوقيع /
م/ خالد عوض
م/ إبراهيم عبد العظيم

مهندس المشروع
التوقيع /
م/ إبراهيم عبد العظيم

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
التوقيع /
التوقيع /
م/ كريم صبحي محمد
م/ ميناك عماد

الشركة المتنفذة: شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

مستخلص جاري رقم (٠٤)

رقم البند	بيان الأعمال	كمية الهند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١/٦/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسفل الحمامات من التاج شركة بخلاف او ما يمثله مكون من ألواح جسيم بورد مغروم نرطوبه (الخضرس) سمك ١٢.٥ سم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها وثقله تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمة لتحقيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٧,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	م ^٢	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	٢٩٧,٥٠٠	٣,٩٥٢,٥٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١	أعمال الطيلت العازل									
٢/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقه عازله نرطوبه من ثقاف البيتومين المعدل المعاده بطبقه من شرائح البوليستر سمك ١ سم وبيله طبقت من البيتومين لزوم عزل وصبا طبقه من البايست ١٥ سم لتحميه سمك ١٥ سم وعمل الورق المعادله على الداي براتفاق ١٥ سم فوق منسوب تشطيب الارضيات ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٨,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	م ^٢	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٤٠,٠٠٠	
٤	أعمال الابواب والنوافذ									
٥/١	أعمال شبابيك									
١/١/١	بالعد توريد وتركيب نموذج شباك (١٠٠×١٠٠) مماس (١٠×١٠) مم زجاج شفاف سمك ١٢ مم مثبت برأوايا الاستئسل سقيل اسفلها جلسة من الرخام و البند يشمل اعمال الشاسيه الخشب والاكسسوارات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٣,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	العدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٣,٤٦٥,٠٠٠	٤٦,٠٣٥,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٢	أعمال الواجهات الزجاجية									
١/١/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للمواط و الزجاج مزوج من التاج شركة سقلس او ما يمثله و مقاوم للحر سمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باتلون المعدل للواجهات من الخارج ١٢ مم فراغ ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) ويشمل العزل ضد الاتربه والصوت واستعمال الهيكل اللازم لحمل القراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات ومحمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٩٨٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	م ^٢	٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٨٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٢,٢٣٠,٠٠٠	٥,٤٧٦,٧٧٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٥/٣	أعمال ابواب الالومنيوم									
١/١/٣	بالعد توريد وتركيب ابواب بعد كود (١٠٠×٢٠٠) الومنيوم ٢,٢×٠,٨ و ضلقة واحده من قطاعات الالومنيوم وزجاج ٦ مم طبقا للجنة ومواصفات المعتمدة والسعر شامل الهيكل والاكسسوارات طبقا لتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	العدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٤	أعمال الابواب المعدنيه									
١/١/٤	بالعد توريد وتركيب باب كود (١٠٠×٢٠٠) كريتال ٢,٢×٠,٨ م شقله واحده مقوم للحريق ساعه و نصف من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١٦م ١٦م و يتم التركيب لها على حوصه حديد ١٦٠٠مم و الحلق من زوايا ٣٠٠×٤٠٠مم مثبت بكثات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم و تجليد ساج من وجه واحد سمك ١٥ مم مع دهان الباب بالبريمر مقاوم للحريق ساعه و نصف, مزود بكافون حروب طوارئ الفئه تشمل توريد وتركيب كافة المفردات اللازمه كالمقابض والاكر والمفصلات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	١٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	العدد	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٥٠٢,٨٠٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/١/٢	بالعد توريد وتركيب باب كود (١٠٠×٢٠٠) كريتال ٢,٢×٠,٨ م شقلن مشو بطبقه مقاومه للحريق من علب حديد مفرغ ١٦م ١٦م ١٦م ١٦م و يتم التركيب لها على حوصه حديد ١٦٠٠مم و الحلق من زوايا ٣٠٠×٤٠٠مم مثبت بكثات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم و تجليد ساج من وجهين سمك ١٥ مم مع دهان الباب بالبريمر مقاوم للحريق ساعه و نصف, مزود بكافون حروب طوارئ الفئه تشمل توريد وتركيب كافة المفردات اللازمه كالمقابض والاكر والمفصلات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٨,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	العدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٤٠٩,٢٠٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٥	أعمال التهديريل									
١/٥/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلي بدهان الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسية و الفئه تشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعات وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر الطولي	١٣٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	م ^٢	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٥٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٥/٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم سلالم المحطه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلي بدهان الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسية و مطرقة قطر ١٠ سم سمك ٢ مم و رأسية دائرية مفرغة قطر ٦٠ سم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج و الفئه تشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعات وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر الطولي	٢٥٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	م ^٢	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٦,٧٠٠,٠٠٠	٧٥٣,٣٠٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٥/٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين الداخلي لرسيف المحطه بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مكون من قطاعات دائرية مطرقة أفقية و رأسية قطر ٥٠ سم سمك ٣ مم مطلي بدهان الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات و الفئه تشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعات وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر الطولي	٣٠٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	م ^٢	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٢٠,٠٠٠	٧٠٣,٠٨٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١/٥/٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين معلق مثبت على الحائط الخرساني لتعلق الخاص بسلالم المحطه مثبت بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلي بدهان الكرومستاتيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسية و الفئه تشمل كل ما يلزم لتجهيز الاعمال طبقا لاصول الصناعات وتوجيهات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر الطولي	١٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	م ^٢	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠١٠,٠٠٠	٢٢٥,٩٩٠,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلابي مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم أرضيات طرقت المحطه طبقا للجنة المعتمدة والمواصفات الموضحة بالرسومات والتشطيبات المعتمدة من العقول شامله مونة اللصق المكونه من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عتيق ٣٠٠ كجم مع الفصل والتنميع وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعات و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر المسطح.	١٤٥٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠-١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلابي مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم أرضيات طرقت المحطه طبقا للجنة المعتمدة والمواصفات الموضحة بالرسومات والتشطيبات المعتمدة من العقول شامله مونة اللصق المكونه من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عتيق ٣٠٠ كجم مع الفصل والتنميع وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعات و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر المسطح.	٦٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٠-١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلابي مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم أرضيات طرقت المحطه طبقا للجنة المعتمدة والمواصفات الموضحة بالرسومات والتشطيبات المعتمدة من العقول شامله مونة اللصق المكونه من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عتيق ٣٠٠ كجم مع الفصل والتنميع وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعات و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر المسطح.	٥٧٥٠,٠٠٠	٤٢٥٧,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨٥١,٤٠٠,٠٠٠	١٧٠,٢٨٠,٠٠٠	٦٨١,١٢٠,٠٠٠	٢٠-١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوزر من علب الومنيوم مقاس ١٠٢×١٠٢ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكرومستاتيك باللون المعد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه.	٥٢٥,٠٠٠	٤٥٢٧,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٢٦,٣٥٠,٠٠٠	٤٥,٢٧٠,٠٠٠	١٨١,٠٨٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للمواط و الزجاج مزوج من التاج شركة سقلس او ما يمثله و مقاوم للحر سمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باتلون المعدل للواجهات من الخارج ١٢ مم فراغ ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) ويشمل العزل ضد الاتربه والصوت واستعمال الهيكل اللازم لحمل القراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات ومحمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٩٨٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢/١/٦	أعمال التشطيبات									
٢/١/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب اكثريه لزوم حروف اسماء المحطات المعشيه بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مثبتة بالواح حديد لا يقل سمكه عن ١,٥ مم ومزود من الداخل بإساده اليد طبقا لتعليمات المعتمدة كما هو موضح بالرسومات وعلى العقول تقديم رسومات الورشة و عينه معتمدة قبل التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٧٥,٠٠٠	١٤٠٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع مدير ادارة المشروعات السيد المحاسب
التوقيع / التوقيع / التوقيع /
م / محمود محمدى م / محمود الشيخ أحمد عبد الجواد

إستشارى المشروع

مدير المشروع
التوقيع /
م / خالد عوض

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إبراهيم عبد العظيم

الشركة المتنفذة

مدير المشروع

التوقيع /
م / مايكل عماد

مدير المكتب الفنى /
التوقيع /
م / كرم صبرى محمد
Engineers & Contractors

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠١/٢٨

[illegible]

لمالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

استشاری المشروع

فر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني /

عند المبدأ

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام الاعمال الكهروميكانيكية

مدير ادارة المشروعات

السيد المحاسب

التوقيع / 5

توقيع /

التوقيع / اسم الطالب

التوقيع / التوقيع

التوقيع /

التوقيع / التوقيع /

م/کریم صبیحی محمد

ایمانی کی عبادت

م/اسلام عثاي

م/محمد عبد النبي

م / هيه الله تاج الدين

م / محمود الشيخ / أ / أحمد عبد الجواد

مستخلص جاري رقم (٠٤)

منذ بدء العمل و حتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٨

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
٩٠٦	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة بكابل نحاس ٤*٣ مم	١٥,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	العدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠-٢% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨	نظام إنذار الحريق بالمحطة										
٩٠٨	توريد وتركيب واختيار المواد الفرعية الخاصة بربط وتغطية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ٢*٠,٥ مم مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية و البند يشمل الأسلاك و المواسير من النوع EMT (٢٠ مم) و طب التوزيع و السحب و التلات المرننة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم لانجام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	١٢,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	العدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠	٥٠٤,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٨٠٠,٠٠	٤٠٣,٢٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٩٠٨	توريد وتركيب واختيار المواد الفرعية الخاصة بربط وتغطية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ٢*٠,٥ مم مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية و البند يشمل الأسلاك و المواسير من النوع EMT (٢٠ مم) و طب التوزيع و السحب و التلات المرننة و جميع الأكسسوارات و كل ما يلزم لانجام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	١٥,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	العدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	شبكة البوابات										
٢٠١٠	تركيب وتوصيل مخرج فانا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الأكسسوارات وقائه المهمات اللازمة لانتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للراك كما هو موضح بالمخططات والمواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات المعومات للمخرج عن ٩٠ متر و البند يشمل كل ما يلزم لانجام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و اعتماد جهاز الإنتراف (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٢١٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	٣٠٦,٠٠٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	٢٤٤,٨٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	نظام كاميرات المراقبة										
١٠١١	توريد وتركيب واختيار مخرج تنكسار الداخلي والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بطول ١٠ مم و البند يشمل كل ما يلزم لانجام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقا لآصول طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٩٩,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	١٦٦,٠٠٠,٠٠	٣٣,٢٠٠,٠٠	١٣٢,٨٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	نظام التحكم فى الدخول										
١٠١٢	بالحد توريد وتركيب واختيار مخرج Access Control شامل مواسير ٢٠ مم UPVC و البند يشمل كل ما يلزم لانجام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقا لآصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٦٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	١٩,٢٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٣	نظام الصوتيات										
١٠١٣	بالحد توريد وتركيب واختيار مخرج سماعة سقف شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل الطب والأكسسوارات و البند يشمل كل ما يلزم لانجام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقا لآصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التثبيت الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٦٣,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	العدد	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٢٧٩,٠٠٠,٠٠	٥٥,٨٠٠,٠٠	٢٢٣,٢٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٤	حوامل الكابلات										
١٠١٥	بالحد الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ٧٠) سم بسك لايف (٢) مم من النوع المجنول على السقف المثلب بغطاء من الصاج المجنول الغير مثلب من نوع (Snap on) بسك لايف (١,٥) مم و حامل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع و وصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت و التحقق و شامل وصلة التثبيت بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لانجام الأعمال على الوجه الأمثل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	٣٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م.ط	١١٧,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٠٠	٤٢١,٢٠٠,٠٠	١٢٦,٣٦٠,٠٠	٢٩٤,٨٤٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤٠١٥	كابل السباق و لكن مقاس (١٠ × ٣٠) سم بسك لايف (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	٦٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	م.ط	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	١٧٥,٢٠٠,٠٠	٥٢,٥٦٠,٠٠	١٢٢,٦٤٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦٠١٥	كابل السباق و لكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسك لايف (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	٢٢٥٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م.ط	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠٠,٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠٢٠١٥	بالحد الطولي توريد وتركيب حامل كابلات للتثبيت الخفيف كابل السباق و لكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسك لايف (١,٥) مم من النوع المجنول على السقف غير مثلب بغطاء من الصاج المجنول الغير مثلب من نوع (Snap on) و حامل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع و وصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت و التحقق و شامل وصلة التثبيت بين كل قطعة بحامل كابلات و كل ما يلزم لانجام الأعمال على الوجه الأمثل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	١٣٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	م.ط	٨٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣,٠٠	٩٨٢,٣٠٠,٠٠	٢٩٤,٦٩٠,٠٠	٦٨٧,٦١٠,٠٠	٢-١% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٦	التزيين										
١٠١٦	توريد وتركيب واختيار نظام التزيين الكامل لنظام التزيين للشار الخليل (لا يزيد عن ٠,٥ أوم) والنظام يشمل أبار الأرضي قضبان التزيين وأقشب التزيين المعدنية و التماس إنجاري المليون حول المبني (١٦ مم) ويتصل بضمات الأرض مع مستلزمات الوصل وكافة الأعمال المدنية اللازمة للتثبيت ، الحفر وجميع الملحقات الضرورية والمواد المساعدة المطلوبة لتركيب الكامل كما هو موضح في الرسومات	٣,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	مقطوعة	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠	٢٨٣,٥٠٠,٠٠	١-٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٧	المواسير للعبوات (ITS)										
١٠١٧	بالحد الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات و البند يشمل كل ما يلزم للتوصيل و التركيب و الأكسسوارات و الوصلات و التثبيت و الحفر و الردم و شريط التظهير ويتم التنفيذ طبقا لآصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات	١٠٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	م.ط	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٣٤٧,٦٠٠,٠٠	٢٤,٧٦٠,٠٠	٣١٢,٨٤٠,٠٠	١-٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢٠١٧	كابل السباق و لكن مقاس ٧٥ مم (UPVC)	٢٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م.ط	٦٣٠,٠٠	١٣٧٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	١-٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣٠١٧	كابل السباق و لكن مقاس ٥٠ مم (UPVC)	٢٦٥٣,٠٠	٦٥٠,٠٠	م.ط	١٢٥٠,٠٠	١٤٠٣,٠٠	٢٦٥٣,٠٠	١,٧٢٤,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٤٥,٠٠	١,٥٥٢,٠٠٥,٠٠	١-٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بوضحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني /

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام الأعمال الكهروميكانيكية

مدير إدارة المشروعات

السيد المحاسب

التوقيع / م/ كرم صهيبي محمد
م/ مايكل عماد

التوقيع / م/ اسلام عتاي

التوقيع / م/ محمد عبد النبي
م/ خالد عوض

التوقيع / م/ هبة الله تاج الدين

التوقيع / م/ محمود الشيخ
م/ أحمد عبد الجواد

منذ بدء العمل و حتى ٢٠٢٥/٠١/٢٨

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري

استشاری المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير المكتب الفني /

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام الاعمال الكهروميكانيكية

المسيد العباسي

مدير ادارة المشروعات

التوقيع / أحمد عبد الجواد

التوقيع / 

م / هبه الله تاج الدين

مدير المشروع

التوقيع /
التوقيع /

م/ محمد عبد النبي / إرات الشام / خالد عوض
El Raied For Consulting Engineering
شركة (الانجمن القروي) BFT

لتوقيع / وکيل
م/ احمد منير

مدير المكتب الفني /
التوقيع /
م/ كريم صبيحي محمد
مدير المشروع /
التوقيع /
م/ محمد علي عماد

مستخلص جاري رقم (٠٤)

منذ بدء العمل و حتى ٢٨/٠٤/٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييسه	الفترة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
أعمال الحريق											
١	بالعدد ثوريه وتركيب واختبار وتشغيل كابيله حريق Fire hose station (٢٠٠+1) من التاج بأقربها أو ما يمثلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١.٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معدنه حاصلة على UL-FPM والصندوق بلمد (١٦٠.٥٨٠.٥٢٠) المطلي الكرومستاتيك بعتري على الاتي : - عدد ١ طيارة حريق جالة بوردية بدوية (ABC) منعددة الاغراض سعة ٦ كجم - خرطوم من القماش ٢.٥ بوصة ٣٠ متر بالمشهورى - عدد ١ مخرج محبس الخلفية ٢.٥ بوصة - خرطوم من المطاط ١ بوصة بالمشهورى - عدد ١ مخرج محبس الخلفية ١.٥ بوصة - محبس بنية قطر ٣ بوصة بركب قبل الصندوق - مناسبة من الحديد الموقن لزوم تثبيت الصندوق على الارضية تضمن مما جميعه طبقا للتسويقات التنفيذية و الكود المصرى و كود الحريق (NFPA) و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندسين الاستشارى و المشرف	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٣	ثوريه وتركيب مواسير صلب سمنس اسود جنول (٤٠) من التاج (SHIELD CHINA-NIKOPOL) أو ما يمثلها لزوم شبكة الإنشاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بهيكل مشابها وبراغي دخال الشبكة وجه برايس ووجهين دخال لآلية أحمر لاج من نوع دغال معند طبقا و الكود المصرى و كود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين الاستشارى و المشرف (طريقة التوصيل لحام للأنفاز أكبر من ٢ بوصة)	٤٠,٠٠٠	٣٣٦٥,٠٠٠	م.ط	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٧,٠٠١٥,٠٠٠	١,٨٥٠,٧٥٠	٣٥,١٦٤,٢٥٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٣.١	مواسير قطر ٢.٥ بوصة	٤٠,٠٠٠	٣٣٦٥,٠٠٠	م.ط	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٣٧,٠٠١٥,٠٠٠	١,٨٥٠,٧٥٠	٣٥,١٦٤,٢٥٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٣.٢	مواسير قطر ٤ بوصة	١٢٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٥٠,٠٠٠	١٧٧,٦٥٠,٠٠٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٥	بالمتر الطولى ثوريه وتركيب واختبار وغسيل وتطعيم مواسير HDPE بشطب تشليل (١٦ جوى) والمقصصة لا يصل الحريق الشدولون بجمع المشاتلات والمطحات من الكراج وانليات ومسابيل وحلاقة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشقين المظامة من المقاول لإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عين الأجرية والتدعيمات بالأسقف والمواسط و تركب الخرسانية أسفل الكراج أو الوصلات و ذلك الحفر و الردم برمل نظيفة خالية من الشوائب بسك ٢٠ أسفل اسفل المواسير و عرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم و يتم الرد اطل الراس الطولى للماسورة بسك ٢٠ سم على ان يتم دك الرمل بطريقة هندسية صحيحة و عمل جميع ما يلزم لنهوا العمل و البند شامل مما جميعه طبقا و الكود المصرى و المواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندسين الاستشارى و المشرف	٣٠,٠٠٠	١٩٦٠,٠٠٠	م.ط	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥,٦٨٠,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠	١٤,٨٩٦,٠٠٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٥.١	قطر ٣ بوصة (القطر الخارجى)	٣٠,٠٠٠	١٩٦٠,٠٠٠	م.ط	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥,٦٨٠,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠	١٤,٨٩٦,٠٠٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات
٥.٢	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجى)	٢٦٠,٠٠٠	٢٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٨٨,٨٠٠,٠٠٠	٤,٤٤٠,٠٠٠	٨٤,٣٦٠,٠٠٠	٠.٥% - استقطاع لعين نهب الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشارى المشروع

الشركة المنفذة

مهندس المشروع التوقيع /
مدير ادارة المشروعات التوقيع /
السيد المحاسب التوقيع /
م / محمود محمدى / م / محمود الشيخ / ا / أحمد عيد الجواد

مدير المشروع التوقيع /
م / محمد عبد الله / م / خالد عوطن
El Rana For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

مهندس المشروع

..... التوقيع /

م / أحمد منير

مدير المكتب الفني

..... التوقيع /

م / كريم صبحي محمد



الشركة المنفذة: شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٨

مستخلص جاري رقم (٠٤)

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيته)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيته)	استقطاع أو حجز (جنيته)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيته)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
الأعمال الصحية											
١	بالحدود توريد وتركيب مرصحات إفرنجي من الصيني بنش داخلي والسيدلي الخاص بالجهاز بالون المطلوب بصلق للبارد بزرشاعط من أعلى كامل بجميع مستعملات من الناج (إبدال استائر-غيروفيت) أو ما يمثليها وكافة توصيلات التقوية بالمياه الداخلية والتوصيلات المرنة وكافة تديدات الصرف الداخلي ومحمل على السطح الورقة من الصيني من هيئة معتمدة الناج شركة ليسكو أو ما يمثليها وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٣,٠٠	١٠٣,٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٠,٩٠,٠٠	٦,١٨٠,٠٠	٢٤,٧٢٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢	بالحدود توريد وتركيب حوض غسل أيدي طبقا لرسومات المرفقه بالون المطلوب كامل بجميع المستعملات من الناج (إبدال استائر-غيروفيت) بخلاص شجرة بقطر ٢٠ سم متحركة بالمناشيد بدون طابق وقايط ذو قلب سيراميك الناج (إبدال استائر أو جود) أو ما يمثله وكافة توصيلات التقوية بالمياه الداخلية ومحماس الزاوية وكافة تديدات الصرف الداخلية شامل سيون من البلاستيك مع عمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٣,٠٠	٩٤,٥١,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٨,٣٥,٠٠	٥,٦٧٠,٦٠	٢٢,٦٨٢,٤٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤	بالحدود توريد وتركيب وحدة رفع صرف صمي التوماتيكية جاهزة مارة SFA أو ما يمثليها طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أي قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما كاملا حسب اصول الصناعة.	٦,٠٠	١٠,٦٣٤,٠٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦٣,٨٠,٠٠	٩,٥٧٠,٦٠	٥٤,٢٣٤,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC بضبط تشغيلي لأقل عن ٩ بار لزوم أعمال صرف التكييف تركيب على الحائط أو الأعمدة بقطر تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٦٩,٠٠	١٦٦,٠٠	م.ط	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٨,٩٦٤,٠٠	٤٤٨,٢٠	٨,٥١٥,٨٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٩,١	قطر ١ بوصة	٦٩,٠٠	١٦٦,٠٠	م.ط	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٨,٩٦٤,٠٠	٤٤٨,٢٠	٨,٥١٥,٨٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار وحمل وتعليق مواسير HDPE بضبط تشغيل (١٠ جوي) والمخصصة لأعمال الصرف المشروط كاملة بجميع المستعملات والملحقات والقطع المخصصة من الكواح ونهيات ومساليب وقطع بين وخلاصة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعداد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٢٥٥,٠٠	٥٦٠,٠٠	م.ط	٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	١٢٤,٨٨٠,٠٠	٦,٢٤٤,٠٠	١١٨,٦٣٦,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠,١	قطر ٢٢ مم	٢٥٥,٠٠	٥٦٠,٠٠	م.ط	٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	١٢٤,٨٨٠,٠٠	٦,٢٤٤,٠٠	١١٨,٦٣٦,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (IPVC) مقاومة لآلحة الشمس بضبط تشغيلي لا يقل عن ٩ بار لزوم أعمال صرف المطر تركيب على الحائط أو الأعمدة بقطر تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	١٧٤,٠٠	٤٣٥,٠٠	م.ط	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٤٢,٠٧٥,٠٠	٢,١٠٣,٧٥	٣٩,٩٧١,٢٥	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١,١	قطر ٢ بوصة	١٧٤,٠٠	٤٣٥,٠٠	م.ط	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٤٢,٠٧٥,٠٠	٢,١٠٣,٧٥	٣٩,٩٧١,٢٥	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار وحمل وتعليق مواسير بولي بروبيلين بضبط تشغيل (١٠ جوي) والمخصصة لأغراض التقوية بالمياه الباردة والمخلطة كاملة بجميع المستعملات والملحقات والقطع المخصصة من الكواح ونهيات ومساليب وقطع بين وخلاصة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعداد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٥٥٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٣٧,٥٢٠,٠٠	١,٨٧٦,٠٠	٣٥,٦٤٤,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢,١	قطر ٢٥ مم	٥٥٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٣٧,٥٢٠,٠٠	١,٨٧٦,٠٠	٣٥,٦٤٤,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢,٢	قطر ٢٠ مم	١٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢,٠٩٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٤	بالحدود توريد وتركيب سيون أرضية من البلاستيك الثقيل واللقاء من الاستانس ستيل كامل بجميع المستعملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لتهو العمل نهوا تاما كاملا طبقا لرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف.	٦,٠٠	١١٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٢٣,٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٢,٠٤٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٤,١	قطر ٢ بوصة	٦,٠٠	١١٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٢٣,٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٢,٠٤٠,٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
الإجمالي											
٥٧,٩٦٤,٥٣٠ ٧,٠٩٩,٧٦٥ ٥٠,٨٦٤,٧٦٥											

اجمالي قيمة الاعمال	٥٠,٨٦٤,٧٦٤,٧٩	جنية
إجمالي قيمة الاعمال السابقة	٤٠,٤٦٠,٠٣٦,٣٠	جنية
اجمالي قيمة الاعمال الحالية	١٠,٤٠٤,٧٢٨,٤٩	جنية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني/

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

السيد المحاسب

مدير ادارة المشروعات

مهندس المشروع

يعتمد

م/ مشيرة السيد عبد الله



التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ أحمد عبد الجواد

م/ محمود محمد

م/ أحمد عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ خالد عوض

م/ محمد عبد النبي

م/ أحمد منير

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ مكييل عماد

م/ كريم صبيح محمد

م/ كريم صبيح محمد

