



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

عملية: - أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٣٠ كم (اتجاه العلمين)
(لتنفيذ المسافة من كم ١٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ١٠ كم))



(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٨) بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (3) جاري للعملية المذكورة عالية تنفيذ / شركة العهد
للمقاولات العامة - صبحي أحمد السيد عبد العاطي

وذلك من بدء العمل وحتى تاريخ 2025/04/26

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

يعتمد،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

مجدي عبد السلام عامر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الثالثة عشر البحيرة



مستخلص جاري رقم (٣) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٣٠ كم (اتجاه العلمين) (لتغطية المسافة من كم ١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ بطول ١٠ كم))

عدد رقم (٢٠٢٥/٢٤/١٠٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠

تنفيذ شركة : العهد للمقاولات العامة - صبحي أحمد السيد عبدالعاطي شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٥/٠٤/٢٦

رقم البند	نوع العمل	اللقنة		الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل المباقي اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملته مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام تهلي	جملته مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع / حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
١	بالمتر الطولي تسوية اترية الجزر واللقنة شاملة أعمال تشغيل وتهديب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قنعة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للتقني والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	٠	م.ط	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٥٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١١,٧٥٠,٠٠٠	٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	- برافى تطبيق لصوص التفتظ - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتطوير والاشارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - خصم المصل
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ١٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) يحتوي أسنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ واللقنة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهات لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاثاير (١٦٥٥) م.ط ودخان الحواجز بالسلكينو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للتقني والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	٠	م.ط	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٥٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١١,٧٥٠,٠٠٠	٠	٩,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	- برافى مراجعة توريد بوبز فقط - بعملة (٧٠٠٠) م.ط غير متواجد
	الإجمالي									٩,٧٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٧٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	الإجمالي									(تسعة ملايين و سبعمائة و إثنين و خمسون ألف وخمسمائة ريال)						

تحريراً في ٢٠٢٥/٠٤/٣٠



مدير إدارة المشروعات
كريم امام

مدير العملية
أحمد سامي أنور

مهندس الشركة
صبحي أحمد السيد

تمت امرا جهة - بحسب قراره
مدير مكتب
م. محمد رضا