



الهيئة العامة للطرق والجواري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم المصادر : ١٩٦٦
عدد المرفقات :
التاريخ : ٢٠٠٧/٧/٥
التوقيع : ع.ع.ع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٧) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٢٣٧ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحریر فی ۲۶/۰۵/۲۰۲۴ م

مدير المشروع

م/ أحمد ابودقيقه م/ أحمد الشاعر

الحمد لله رب العالمين

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالحجرة
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
م /
مجدي عبد السلام حامر

استمارة لاعتماد المصرف

61)

مادة لاعتماد الصرف
الهيئة العامة للظروف الكبرى
الحقوقيات
المبلغ المستحق إلى :
الطلبات طلبة : أو :
مجلس ربح : لا جاري
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالاعتراف الآتي :

بيانات العنوان			
رقم	الشارع	حيه	المشرف
	٢١٤٧٠٩٨		
			
	٢١٤٧٠٩٨ الحملة		

كتب المراجعة

فنيں القسم

تقييد في السجل برقم

(ب) الزكوة المطبوعة

المحتصم ذو التاريخ

تفصيل في السجل بـرم					
عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع المحصم			
		نوع المحصم		بيانات	
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
		إجمالي الأصل			
		قرش	جنيه		
				عادي	إضافي
				قرش جنيه	قرش جنيه
				رسم الدفعة	حالي القيمة المطلوب صرفها

رئيس المحكمة

علامہ

٥٩٢٠ في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات، -

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

توقيع الكاتب الموقوف بالسجل -

(ج) قید فی سبجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم-

المحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

راجع في ————— سنة

شماره
از حق مسکن

یہ تمام اسباب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

نفس ————— سنة ٢٠١ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد على دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب الموثق

إمضاءات موظفي الشطب

(a)

المحتم ذو التاريخ

۲۰۰۰

شعبه
لحظ صرف

الشكايات
المسؤولية

الشكايات

(٤) قيد فی سجل

(۵) اُدرج فی کشف

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة آتش ايه للإنشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٠٧) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

رقم البند	نوع العمل	الوقت النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري													
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة													
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة واقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء.....	٨٠٥	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	١٠٠%	جاري	٩٠١٦٠٠		٩٠١٦٠٠	١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥- المعدات متواجدة ٦- وثيقة التأمين متواجدة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- تواجد عدد (٧) سيارة.
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓		✓									
٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	١٠٠	م ^٣	٢٠٠٠	✓	٢٥٦	٢٥٦	١٠٠%	جاري	٢٥٦٠٠		٢٥٦٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويهاها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة.....	٨٠	م ^٣	٥٤٠٠	✓	٤٩٤٤	٤٩٤٤	١٠٠%	جاري	٣٩٥٥٢٠		٣٩٥٥٢٠	
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓		✓									
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلابة حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	٥٠٠	م ^٣	١١٠٠	✓	٩٦٠	٩٦٠	١٠٠%	جاري	٤٨٠٠٠		٤٨٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت	٦٤١٠	م.ط	٤١٤٠	✓	٤١٣٣	٤١٣٣	١٠٠%	جاري	٢٦٤٩٢٥٣٠		٢٦٤٩٢٥٣٠	
أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓		✓									
١٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضعف الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو أى وسيلة	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	✓	١	١	١٠٠%	جاري	٨٠٢٩٧٠		٨٠٢٩٧٠	
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة	٦٥٢٤١٣	عدد	٢	✓	٢	٢	١٠٠%	جاري	١٣٠٤٨٢٦		١٣٠٤٨٢٦	
١٥	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول الاختبار كاملاً من مواسير.....	١٢٧١٣٩	عدد	٢٠	✓	١٩	١٩	١٠٠%	جاري	٢٤١٥٦٤١		٢٤١٥٦٤١	
أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	✓		✓									

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



م/محمدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

قرش
جنيه
قرش
جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقودة بظهوره و قدرها فقط مائة وواحد وستون مليوناً ومائتان وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسين مصرياً لا غير سيق صرفها للمقاول.

المحاسب /

قرش
جنيه

بذبح للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط و اعتدت من

يعتمد ..

م/محمدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقيقه

التوقيع :

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

التوقيع :

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

الاستشاري العام

شركة سيمترا SYSTRA

م / أحمد ابو عافيه

التوقيع :

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / يحيى شفيق

التوقيع :

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / تامر الغزولي

التوقيع :

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

٥٠٩٢٠

مستخلص رقم (٠٧) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

وينس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

الاستشاري العام
SYSTRA سيسترا
م/ أحمد ابو عافيه
التوقيع :

$$\begin{array}{r} 27 \overline{) 205} \\ \underline{20} \\ 5 \end{array}$$

.....
 جنيه
 ط مائة وواحد وستون مليوناً ومائتان وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة جنيهاً لا غير
 قسماً لخاصة ملكة فخرية
 محمد ناصر
 صاحب / نهانيا
 اعتمدت من
 يعمد ،

التوقيع :