

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

میرف مصطفیٰ صدقہ

محمد محمد عطية

Radius



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير منخل ومخرج نفق الشهيد احمد حمدى الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها



الهيئة العامة للغذاء والدواء

المنطقة (الخادبة عشر - جنوب سيناء)

المقد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال
مستخلص رقم (١٠) ختامى

من اخطار السيول

شاملة المدة من بدء العمل

حتى

رقم الصفحة ٢
٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى مقبله															
	ثانيا: الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى...الخ (															
١	بالمعز المكعب حفر للأساسات وقواعد الحوائط المسددة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة فى جميع انواع التربة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٠	١٢٥	م	١٥٢٠٠	٢١٦,٥٦٦	١٥٤١٦,٥٦٦	٢٧,٠٧٠,٧٥	١,٩٢٧,٠٧٠,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٢٧,٠٧٠,٧٥	
٢	بالمعز المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات من السمن والرمل التنظيف بنسبة ١:٢ وذلك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الدمك واللفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٠	٢٥٠	م	٢٦٠٠	٣٦,٣	٢٦٣٦,٣	٩,٠٧٥,٠٠	٦٥٩,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٩,٠٧٥,٠٠	
٣	بالمعز المكعب توريد وصب خرسانة للبريق الصنوبرية بالمعزى المسمى باستخدام اسمنت بورتلاندى عادية بأجابه لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ السعر لا يشمل حديد التسليح	٠	٣٥٠٠	م	١٧٣٠	٩,٤٤٤٦	١٧٣٩,٤٤٤٦	٣٣,٠٥٦,١٠	٦,٠٨٨,٠٥٦,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٨٨,٠٥٦,١٠	
٤	بالمعز المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تلفة اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والحوائط والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وبجهد كسر معيز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكلفة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	١٥٠٠	م	٢٨٥	٤,٠١٣	٢٨٩,٠١٣	٦,٠١٩,٥٠	٤٣٣,٥١٩,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٣,٥١٩,٥٠	
٥	بالمعز المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطات الإنشائية طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وبجهد كسر معيز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكلفة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	١٨٠٠	م	٢٦٥	١,٣٣٢٥	٢٦٦,٣٣٢٥	٢,٣٩٨,٥٠	٤٧٩,٣٩٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٩,٣٩٨,٥٠	
٦	بالمعز المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط والأسفل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندى عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ وبجهد كسر معيز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس ظاهر (Fair Face) والبند يشمل أعمال المعالجة وكلفة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين.	٠	٢٠٠٠	م	٥٦٠	٢,٤٥	٥٦٢,٤٥	٤,٩٠٠,٠٠	١,١٢٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٢٤,٩٠٠,٠٠	
٧	بالطن اعمال توريد وتوضيب ورش التسليح (٥٢/٣١) بأجابه ضمان لا يقل عن ٣٦٠٠ كجم/سم ^٢ بطول أكبر من ١٢ م لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المضاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل فهو كاملا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف واللفة شاملة بالطن.	٠	٢٣٠٠٠	بالطن	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمعز العريخ توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من البيتومين والدهان وجهان على الجدار والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل فهو كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهول العمل فهو وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف واللفة شاملة بالمعز المسطح.	٠	١٤٠	م	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمعز المسطح اعمال توريد وعمل ومصنعية دهان عمواد دهانات مقاومة للكربنة للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمعدة الدهان المستكملة وتوريد مواد المعالجة لمساح الخرسانية وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالغ للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة واللفة تشمل الشده المعدنية وكل ما يلزم لنهول العمل فهو كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف واللفة شاملة بالمعز المسطح.	٠	١٣٠	م	٣٠٢٠	٢٤,٥٩	٣٠٤٤,٥٩	٣,١٩٦,٧٠	٣٩٥,٧٩٦,٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥,٧٩٦,٧٠	
	إجمالي الاعمال الصناعية طبقا للدراسة الهيدرولوجية وطبقا للتنسيق مع الجهات الخارجية الصرف الزراعى -الرى...الخ (							٨٥,٧١٦,٥٥	١١,١٠٧,٨١٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١١,١٠٧,٨١٦,٥٥		
	إجمالي														٢٥٠,٥٤٣,٠٢٩,١٩	

رئيس الإدارة المركزية

م/ احمد الطحان

مهندس الشركة

م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة


م / شريف مصطفى صديقي

مهندس الشركة

م/راضى محمد, محمد عطية

تدويرا فى

١٤
سند
م



اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) ففى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكـ ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكـ ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

رقم الصفحة ٣
٣٠/١١/٢٠٢٣

شاملة المدة من بدء العمل حتى

مستخلص رقم (١٠) ختامى

العقد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

إدارة :

رقم البند	نوع العمل	كمية		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية				قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى مقبله										٢٥٠,٥٤٣,٠٢٩,١٩		
تقاً : أصل تطوير الكوبرى السطحي رقم ٢٠٠٢٥													
١	بعضر الطولي أصعل الجسات بلبر واليند شعل مما جهيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف	٠	٦٠٠	م/ط	١٠٦٠	٢٢٧	١٢٨٧	ختامى	٠	١٣٦,٢٠٠	٠,٠٠	٧٧٢,٢٠٠	٧٧٢,٢٠٠
٢	بعضر المكعب تكسير خرسة مسلحة وتقل الخلطات الى الصلاب العمومية ونهر العمل نهوا كاملا واليند شامل مما جهيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بعضر المكعب مع تسليم حديد التسليح لمخزن الهنية	٠	٢٥٠	م	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠
٣	بالعد نقل مكينة الخوازيق الى موقع العمل و السمر بشمل نقل المحلقات والمعدات و الاوتنل اللازمة لتنفيذ الخوازيق طبقا للشروط والمواصلات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	٠	٢٤٠٠٠٠	بالعدد	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠
٤	بعضر الطولي تنليد خوازيق قطر ١٠٠ سم لسند جوانب الطريق بعمولة تصميمة لا يقل عن ٢٢٠ طن وتصب بخرسة مسلحة ويتم تصمييم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكى على ألا تقل العمقوة المميزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعية عن ٢٥٠٠ كجم/م٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عدى او معلوم لتكثيرات طبقا لتقرير الجسات واللغة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق بخلطات قرقها على ألا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبع داخل المدة وبشمل طول الخوازيق من اسفل المدة واللغة تشمل نقل وتركيب وادق جميع مكثبات حفر الخوازيق والمعدات والاوتنل من وائى الموقع وكل مفارز تنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والسمر لا يشمل حديد التسليح بل اللغة شاملة بعضر الطولي .	٠	٣٠٠٠	م/ط	١٢٥٥	٠	١٢٥٥	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٣,٧٦٥,٠٠٠	٣,٧٦٥,٠٠٠
٦	بعضر الطولي تنليد خوازيق قطر ١٢٠ سم لسند جوانب الطريق بعمولة تصميمة لا يقل عن ٤٥٠ طن وتصب بخرسة مسلحة ويتم تصمييم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكى على ألا تقل العمقوة المميزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعية عن ٢٥٠٠ كجم/م٣ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عدى او معلوم لتكثيرات طبقا لتقرير الجسات واللغة تشمل الحفر فى اى نوع من انواع التربة وسند جوانب الحفر كما هو موضح بالرسومات مع تكسير رؤوس الخوازيق بخلطات قرقها على ألا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبع داخل المدة وبشمل طول الخوازيق من اسفل المدة واللغة تشمل نقل وتركيب وادق جميع مكثبات حفر الخوازيق والمعدات والاوتنل من وائى الموقع وكل مفارز تنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (والسمر لا يشمل حديد التسليح بل اللغة شاملة بعضر الطولي .	٠	٤٠٠٠	م/ط	٢٩٦	٠	٢٩٦	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	١,١٨٤,٠٠٠	١,١٨٤,٠٠٠
٦	بعضر المكعب حفر استكشافى بعملة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بعمق المطلوب والمقاس الهنسى طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصلات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٠	١٢٠	م	١٤١٠	٦	١٤١٦	ختامى	٠	٧٢٠	٠,٠٠	١٦٩,٩٢٠	١٦٩,٩٢٠
٨	بعضر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع العصر بكمياء و الدمك الجيد باستخدام الاطى الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح العلوي للردم طبقا للرسومات وكل مفارز العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٥٠	م	٩٠٠٠	١٤٦,٧	٩١٤٦,٧	ختامى	٠	٢٢,٠٠٥	٠,٠٠	١,٣٧٢,٠٠٥	١,٣٧٢,٠٠٥
٩	بعضر المكعب خرسة عديده اسفل الانقلاط الانقلاطية بنسبة خط ٣٠٠,٠٨ من دولميت متدرج ٣٠٠,٠٤ ومن حرس ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عدى والمقومة المميزة للمكعب القياسي للخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠٠ كجم/م٣ ولا يقل محتوى الاسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ واللغة تشمل كل ما يلزم تنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات الفنية وتعليمات المهندس.	٠	١٥٧٥	م	٧٠	٠,١	٧٠,١	ختامى	٠	١٥٧	٠,٠٠	١١٠,٤٠٨	١١٠,٤٠٨
١٠	بعضر المكعب توريد وصب خرسة مسلحة البلاطات الانقلاطية وكافة العناصر الانشائية المنفردة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى على ألا تقل العمقوة المميزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بطبيعية عن ٣٥٠ كجم / م٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عدى او معلوم لتكثيرات طبقا لتقرير الجسات مع معققة طبقا لاصول الصناعة والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (واليند الاشمل حديد التسليح)	٠	٣١٥٠	م	٢٨٠	٢,٣	٢٨٢,٣	ختامى	٠	٧,٢٤٥	٠,٠٠	٨٨٩,٢٤٥	٨٨٩,٢٤٥
١١	بعضر المكعب توريد وصب خرسة مسلحة لاسلاك اعلى الخوازيق المستمرة والكويستات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عدى واجهاد كسر قياسي قدره ٤٠٠ كجم / م٣ بعد مضى ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح اعلى وتماثل وكل مفارز تنهوا العمل كاملا طبقا للردم المصري والمواصلات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (واليند الاشمل حديد التسليح)	٠	٣٦٥٠	م	٦٥٠	٣,٤٦	٦٥٣,٤٦	ختامى	٠	١٢,٦٢٩	٠,٠٠	٢,٣٨٥,١٢٩	٢,٣٨٥,١٢٩
١٢	توريد وعمل طبقة عازلة من البتومن والذهان وجهان على البرار والسمر بشمل كل ما يلزم تنهوا العمل كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتمد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم تنهوا العمل كاملا والمقاس هنسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بعضر	٠	١٠٠	م	٤٧٠٠	١٧١,٣٣	٤٨٧١,٣٣	ختامى	٠	١٧,١٣٣	٠,٠٠	٤٨٧,١٣٣	٤٨٧,١٣٣
١٣	بعضر السطح اسفل توريد وصناعة دهان بمواد دهانات مقاومة لتكرينة Anti- Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة الدهان التحضيرية لعدة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة لتكرينة صلب للاستخدام المباشر على سطح الخرسة واللغة تشمل الشدة المعدية وكل ما يلزم تنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصلات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٠	٢٠٠	م	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠
١٤	بعضر توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى (المعدات والأصدة والدعائم والاكثاف والحوابط السقادة و الاكثاف و الهيكل العلوي) واللغة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقا للشروط والمواصلات و الترخا و جداول توريد الحديد المستعدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٤٥٠٠	بالطن	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠
١٥	بعضر الطولي توريد وتركيب فراصل تعدد من نوع Thoma Joint تسمح بحركة من (٢,٥) سم (إذا لزم الأمر) يابعد (١٠ سم عنق ١٠٠ سم عرضي) بإطباق الحسايت المقعدة من المقاول و المعتمدة من الهنية على أن تقدم التكاليفات و عينات من جميع المواد المستكملة فى الفراصل لجهة عمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد و تقديم خطوات و اسلوب التنفيذ للمراجعة و الاعتماد وكل ما يلزم تنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٤٩٠٠	م/ط	٩٥	٨,١	١٠٣,١	ختامى	٠	٣٩,٦٩٠	٠,٠٠	٥٠٥,١٩٠	٥٠٥,١٩٠
اجملى اعمال الكوبرى السطحي بالكـ ٢٠٠٢٥		إحدى عشر مليون وستمائة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وعشرون جنيها وخمسون قرشا لا غير											
الاجملى		مائتان واثنان وستون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتان وثمانية وخمسون جنيها وتسعة وستون قرشا لا غير											
		٢٦٢,١٨٣,٢٥٨,٦٩											

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ احمد الطحان

م/ احمد عراقى

م / شريف مصطفى صدقي

م/راضى محمد محمد عطية

تعديرا فى

١٣/١١/٢٠٢٣
م/راضى محمد محمد عطية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ٢٠٢١-١٠-١٣

مستخلص رقم (۱۰) ختامی

عَنْ

رقم الصفحة ٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

م/ احمد عراقي

م/ احمد الطحان

تحریرا فی

36118
Rodius



رقم الصفحة ٥
٢٠٢٣/١١/٣٠

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) فى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARE)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة عشر - جنوب سيناء ()

العقد رقم: ٢٠٢١/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١

إدارة :

مستخلص رقم (١٠) ختامى

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى ما قبله																
رابعا : اعمال كوبرى مشاة																	
٢٤	بالعدد توريد و تركيب لوحة توزيع كهربائية من الصاج المجلن IP65 تحتوى على عدد ١ قاطع اتوماتيكى ٥٠ امبير و عدد ١ كونتاكتور و عدد ١ خلية كهربائية و عدد ٣ لمبة بيان	٦٠٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	ختامى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٥	بالعدد توريد و تركيب كشاف اوبال ١٢٠*٢ سم مقاوم للعوامل الجوية	٣٠٠٠	٠	عدد	١٦	٠	١٦	ختامى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٦	بالعدد توريد و تركيب جلوب نيكورى بلصة ليد ١٣ وات	٢٠٠	٠	عدد	٨	٠	٨	ختامى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب اسلاك نحاس ٦*٣ مم داخل مواسير EMT	١٠٠	٠	م/ط	٣٠٠	٠	٣٠٠	ختامى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اجمالي اعمال الكوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠		مائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة جنيها لا غير						٠,٠٠		١٣٩,٦٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٣٩,٦٠٠,٠٠			
الاجمالي		مائتان وخمسة وستون مليون وسبعمائة وأربعة ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيها وتسعة عشر قرشا لا غير												٢٦٥,٧٠٤,٨٩٣,١٩			

رئيس الإدارة المركزية

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقى

مهندس الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي

مهندس الشركة

م/راضى محمد محمد عطية

تحريرا فى

١٢
٢٠٢٣
١١
٢٠٢٣

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) في المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي الجديد وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالك

٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال



رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذ	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جل أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى ما قبله																
خامسا : أعمال الكهرباء																	
١	بالحدود وتوريد وتركيب عمود اتارة مجلفن بطول ١٠ متر وسلك ٤ مم بطراعى لتثبيت الكشاف بطول ١٠ سم من مواسير الحديد المثبت بزواوية ميل ١٥ درجة على عمود والعمود كامل بالقاعدة الخرسانية بجسم الكوبرى والبلطة الإضافية بالحدود ٢٥ سم، اسم بالفلانشة من الحديد بسلك لإيقال عن ١٠ سم وعدد ٤/٤ جويوط قطر ١٩ مم لتثبيت العمود لو فتحة باب على ارتفاع لإيقال عن ١٠ مم سطح الأرض كاملة بشفلة الباب والمصصلة . والبند يشمل روزيتة التجميع قطاع ١٦٤ مم ٢ والمفتاح الحرارى الاحادى ١٠ امبير وخط التثبيت للكشاف بكلل نحاسى ترمو ٢٢٢ مم البند يشمل غرفة التفتيش بالابعد المناسبة كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠٠٠	٠	عدد	٢٦٠	٠	٢٦٠	ختامى	٠	٠	٧,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالحدود وتوريد وتركيب كشاف انضاء كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والأتربة والبند يشمل كابلات تغذية ٢*٢ مم ٢ داخل مواسير ١ بوصة PVC ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٩٠٠	٠	عدد	٢٦٠	٠	٢٦٠	ختامى	٠	٠	٢,٥٧٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,٥٧٤,٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالحدود وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة توزيع رئيسيه ويرمز لها (LP-IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مقوذة بخلفية ضوئية ودهونة البكتروستاتيك طبقا للمواصفات والرسومات ويتم التركيب على مسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن ٧ متر ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩٠٠٠	٠	عدد	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	
٤	بالحدود وتوريد وتركيب واختيار محول كهربائى كامل بالشكك قدرة ٣٠٠ كيلو فولت امبير والبند محمل على القاعد الخرسانية وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وصل وسيلة الحماية ضد السرعة من الزوايا الحديد حول جسم المحول.	٢٥٠٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	ختامى	٠	٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالحدود وتوريد وتركيب لوحة توزيع كهرباء من الصاج المجلفن تحوى على الاتى :عدد (١) قطع التوسيعى ثلاثى رئيسى قوة (٢٥٠) امبير mcb سعة قطع ٢٥ كرا عدد (١) كونتاكتور (١٦٠) امبير عدد (١) خلية كهروضوئية . عدد هوائى ثلاثية من النوع المقولب mcb قدرة (١٠٠) امبير على ان تكون سعة الفانطع ١٠ كيلو من انتاج شيدر او ارباب abb او ما يمتثلها عدد (١) سليكتور عدد (٢) لمبة بيان واللوحة تظن على عمود ٦ متر	٩٥٠٠٠	٠	عدد	٢	١	٣	ختامى	٩٥,٠٠٠	٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب كلل رئيسى ٢٤٠*٣ جهد متوسط xlp في مواسير ٦ بوصة وغرفة التفتيش اللازمة للنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	٠	م/ط	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب كلل ٢٥*٤ من الألومنيوم داخل مواسير ٣ بوصة وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	٠	م/ط	٨٠٠٠٠	٦٥٥٤	٨٦٥٥٤	ختامى	٠	٢,٩٤٩,٣٠٠	٣٨,٩٤٩,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٨,٩٤٩,٣٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولى وتوريد وتركيب واختيار كلل الومنيوم مسلح قطاع ١٢٠*٣+٧٠*٢ (pvc x lpe) من انتاج (الكبلات الكهربية المصرية او السويدى او الجزرة او العلمية) طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم الاعتماد العينة من المهندس المشرف .	٥٩٠	٠	م/ط	٢٥٠٠	١٠٧٠	٣٥٧٠	ختامى	٠	٦٣١,٣٠٠	٢,١٠٦,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢,١٠٦,٣٠٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى وتوريد تركيب شريط ليد على الاصداء الكهرباء	٢٥٠	٠	م/ط	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	ختامى	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	
اجمالي اعمال الكهرباء		واحد وخمسون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة جنيها لا غير															
الاجمالي		ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيها وتسعة عشر قرشا لا غير															
		٣١٧,٣٤٩,٤٩٣,١٩															

مهندس الشركة

م/إضى محمد محمد عطية

تحريرا في

مهندس الهيئة

م / شريف مصطفى صدقي


مدير عام المشروعات

م/ احمد عراقى


رئيس الإدارة المركزية

م/ احمد الطحان

١٢
٢٠٢٣
٢٠٢٣



مستخلص رقم (۱۰) ختامی



العقد رقم: ٢٧٥/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٣-١٠-٢١

إدارة

Topic
Redox

تحریر فی

م/راضی محمد محمد عطیة



رقم الصفحة ٨
٣٠/١١/٢٠٢٣

اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس الاسماعيلية (المعاهدة) بى المسافة من الكيلو ١٣+٤٠٠ حتى الكم ١٥+٠٠ من مزلقان المثلث وتطوير مدخل ومخرج نفق الشهيد أحمد حمدي وتطوير كوبرى المشاة بالكم ٣٠+٩٠٠ بطريق المعاهدة وتطوير الكوبرى السطحي بالكم ٢٠+٠٢٥ بطريق المعاهدة اعلى ترعة الشلوفة ورفع كفاءة (٦) مواقع بطريق السويس القاهرة

وحمايتها من اخطار السيول

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال

مستخلص رقم (١٠) ختامى

العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٧٥ بتاريخ ٢١-١٠-١٣



إدارة :

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جار أم نهائي	مقدار قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
	اجملى مابقه																
	بنود مستجده اعمال كوبرى المشاة																
١	بعض الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٥٠ سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٢٥٠ كجم /سم2 (والاسمي لإشمل تحديد التسليح) ونهت العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جيمعة طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرفا شغلا المختبرات الفوجات الصوتية على كامل طول الخاروق	٠	١٦١٠,٠٠	م/ط	٢٨٩	٠	٢٨٩	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٤٦٥,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٢٩٠,٠٠	
٢	توريد وتركيب ركفل متحركة وثابت من التوبرين الصناعي بمقاس ٢٠٠*٢٥٠*٢٠٠ C2	٠	٧٤٠٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٨٠٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب ركفل متحركة وثابت من التوبرين الصناعي بمقاس ١٥٠*٢٠٠*٢٠٠ C23	٠	٤٨٠٠,٠٠	عدد	٦	٠	٦	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط مواسير البولي ايثيلين بجميع مشتملاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات الوردة من وزارة الزراعة																
	قطر ٨٠٠مم ضغط ١٠ ابار	٠	١٦١٩٥,٠٠	م	٢	٠	١٧٥	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٢,٨٣٤,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٤,١٢٥,٠٠	
	قطر ٦٠٠مم ضغط ١٠ ابار	٠	١١٩٨٥,٠٠	م	٣	٠	٦٣	ختامى	٠	٧٥٥,٠٥٥	٠,٠٠	٧٥٥,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٥,٠٥٥,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط مواسير pvc بجميع مشتملاتها لزوم اعمال التركيب خط الرى باقطار مختلفة وضغوط مختلفة																
	pVC قطر ٤ بوصة ضغط ١ ابار	٠	١٤٠,٠٠	م/ط	٨٤٠	٠	٨٤٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	١١٧,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٦٠٠,٠٠	
	pVC قطر ٦ بوصة ضغط ١ ابار	٠	٢١٠,٠٠	م/ط	٩٨	٠	٩٨	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠	
	pVC قطر ٤ بوصة ضغط ١ ابار	٠	٢٥٠,٠٠	م/ط	١٠٠	٠	١٠٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	
	pVC قطر ١٢ بوصة ضغط ١ ابار	٠	١٣٥٠,٠٠	م/ط	٤٠٠	٠	٤٠٠	ختامى	٠	٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠	
٩	بعض المكعب اسفل تكسير وإزالة المسطحات المتدورة بالرصف فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتاج التكسير خارج الموقع لتكديب العمومية ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم وصل أن مازال العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل نتاج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حسب ٨,٠ جنية للكيلو متر الزيادة او النقص	٠	٦٠,٠٠	م	٣	١٨٠٠٠	٤٤٥,٢٥	ختامى	٢٦,٧١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٦,٧١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٦,٧١٥,٠٠	
	اجمالي الاعمال البنود المستجده				خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة ألف وتسعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير				٧٨١,٧٧٠,٠٠		٥,٩٠٧,٩٦٥,٠٠		٠		٥,٩٠٧,٩٦٥,٠٠		
	الاجمالي				ثلاثمائة وأربعة وستون مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيها وستون قرشا لا غير								٣٦٤,٤٣٠,١٨٨,٦٠				

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ احمد الطحان


م/ احمد عراقى

م / شريف مصطفى صدقي

م/راضى محمد محمد عطية

تعديلا فى

Handwritten signature and stamp in blue ink.



وحمایتها من اخطار السيول

مستخلص رقم (۱۰) ختامي

إدارة

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

بنود مستجدہ اعمال الکهربا.

FCP 112
Redund

م / شريف مصطفى صدقي

م/ احمد عراقي

م/ احمد الطحان