

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢٥ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } عقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتها برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

أشرف محمد الجبيل
مهندس

تحريراً فى : ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : مصلحة إمامة للأعمال
قسم : قسم الصرف
المبلغ المستحق إلى : مركز الصرف لإمامة للأعمال
بموجب : الطلبات طيه ، أو : أمر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : أمر
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٧٤٧٢	
الجملة		٢٧٤٧٢	


رقم :
الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٣ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») :
إمضاء الكاتب المنوط :(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك
إذن صرف

رقم :

إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الحوالات

تحت رقم :

إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

الشيكات
الحوالات

رقم :

إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٢٥ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٥ / ٢٠٢٥

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٩٦	٣م	٤٢٦٥٠٠	—	٤٢٦٥٠٠	جارى	—	٤٠٩٤٤٠٠٠	—	—	—	٤٠٩٤٤٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد اترية رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٥٧٤٠٠٠	٥٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	جارى	—	١٤٩٦٧١٥٠٠	—	—	—	١٤٩٦٧١٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٦٠	٣م	٤٤٠٠٠	—	٤٤٠٠٠	جارى	—	٢٠٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٠٢٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	٥٠	٩	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	٩٩٧٥٠	—	—	—	٩٩٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٣٠	٢م	٧٢٥٠٠	٩٠٠٠	٨١٥٠٠	جارى	—	٢٤٨٥٧٥٠	—	—	—	٢٤٨٥٧٥٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٨	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	١٣٢	٢م	٦٠٦٠٠	٢٤٠٠	٦٣٠٠٠	جارى	—	٨٣١٦٠٠٠	—	—	—	٨٣١٦٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	١٢٥	٢م	١٠٥٠٠	—	١٠٥٠٠	جارى	—	١٣١٢٥٠٠	—	—	—	١٣١٢٥٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام
١٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	—	٦٣٥	م.ط	٤٠٠	—	٤٠٠	جارى	—	٢٥٤٠٠٠	—	—	—	٢٥٤٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	—	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	—	٢٥٠٠	جارى	—	١١٨٧٥٠٠	—	—	—	١١٨٧٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	—	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	جارى	—	٥٢٥٠٠٠	—	—	—	٥٢٥٠٠٠	البند المدرجة بالمستخلص .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	—	١٢٥	٣م	٥١١	—	٥١١	جارى	—	٦٣٨٧٥	—	—	—	٦٣٨٧٥	٨- التقارير متواجدة
٢١	أعمال توريد وتضبيب صلب التسليح	—	٢٢٤٠٠	طن	٥٠٦	٢	٥٠٨	جارى	—	١١٣٧٩٢٠٠	—	—	—	١١٣٧٩٢٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمني الشهرى
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش	—	٢٧٥٠	٣م	٨٩٩	—	٨٩٩	جارى	—	٢٤٧٢٢٥٠	—	—	—	٢٤٧٢٢٥٠	للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	—	١٧٠٠	٣م	٨٥٨٠	١٧٠	٨٧٥٠	جارى	—	١٤٨٧٥٠٠٠	—	—	—	١٤٨٧٥٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	—	٩٥٠٠	م.ط	٢٢٢٠٠	—	٢٢٢٠٠	جارى	—	٢١٠٩٠٠٠٠٠	—	—	—	٢١٠٩٠٠٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	—	٢٦٥٠	م.ط	٦٤٨	—	٦٤٨	جارى	—	١٧١٧٢٠٠	—	—	—	١٧١٧٢٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	—	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	—	٥٠٠٠	جارى	—	٧٠٠٠٠٠	—	—	—	٧٠٠٠٠٠	مهندس العملية
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	—	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	—	١٥	جارى	—	٤٥٠٠٠٠	—	—	—	٤٥٠٠٠٠	١١- التوقيع
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	—	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	—	١١٢٠	جارى	—	٢٢٤٠٠٠٠	—	—	—	٢٢٤٠٠٠٠	الأسم
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	—	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	—	٢٦٨٨	جارى	—	٩٤٠٨٠٠٠	—	—	—	٩٤٠٨٠٠٠	أشرف على العمل
							الإجمالي		—	٤٧٩٢٤١٥٢٥	—	—	—	٤٧٩٢٤١٥٢٥	
	بنود مستحدثة														
١	أعمال دهانات اسمنية	—	٨٠	٢م	٣٤٩٠٠	—	٣٤٩٠٠	جارى	—	٢٧٩٢٠٠٠	—	—	—	٢٧٩٢٠٠٠	
٢	دهان برديات	—	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	—	٦٨٥٠	جارى	—	٤٧٢٦٥٠	—	—	—	٤٧٢٦٥٠	
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	جارى	—	١٧٨٣٦٠	—	—	—	١٧٨٣٦٠	
٤	خرسانة عادية للحواظ الساندة بارتفاع ٣م	—	٢٦٥٠	٣م	٦٣٠٠٠	٥٥٠	٦٣٥٥٠	جارى	—	١٦٨٤٠٧٥٠٠	—	—	—	١٦٨٤٠٧٥٠٠	
									—	١٧١٨٥٠٥١٠	—	—	—	١٧١٨٥٠٥١٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد اترية رملية	—	١٣	٣م	٥٧٤٠٠٠	٥٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	جارى	—	٧٥٢٧٠٠٠	—	—	—	٧٥٢٧٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	٤٤٠٠٠	—	٤٤٠٠٠	جارى	—	١١٠٠٠٠٠	—	—	—	١١٠٠٠٠٠	
٣	أعمال طبقات الاسفلت	—	٣	٢م	٧١١٠٠	٢٤٠٠	٧٣٥٠٠	جارى	—	٢٢٠٥٠٠	—	—	—	٢٢٠٥٠٠	
							إجمالي الكارتات		—	٨٨٤٧٥٠٠	—	—	—	٨٨٤٧٥٠٠	
							الإجمالي العام		—	٦٥٩٩٣٩٥٣٥	—	—	—	٦٥٩٩٣٩٥٣٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٦٥٦١٩٢٢٣٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٧٤٧٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسف

مدير الأعمال الأسف

مهندس الشركة الأسف

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك



رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

مهندس

1

1997

1997