

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمه بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) ختامي للعملية عالية

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

الحقوق محفوظة

مهندس العملية /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الى عملية أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ (٣٦٢٠.٣١.٦٠) جنيه

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

طنطا في ١٧ / ٦ / ٢٠٢٥

()

التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

خاتمة

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٧) ختامي
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيد المهندس / محمد كامل شاهين مدير عام المشروعات

(٢) السيد المهندسة / انشراح محمد محمد شفيق مدير المشروع

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٧) :-

١. اعمال الحفر ٠.٠ الخ ١١٥٥ م٣
٢. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ ١٠٧٤٠ م٢
٣. اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ ٣٤١.٤٢٥ طن
٤. اعمال نقل المخالفات للمقابل العمومية .. الخ ٣٧٧٤.٤ م٣
٥. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ ١١٥٥ م٣
٦. اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ ٣١٢٩٦ م٢
٧. اعمال طبقة سطحية .. الخ ٢٨٨٧٤ م٢
٨. اعمال صيانة ودمك طبقة الأساس .. الخ ٣٠٨٧٣ م٣
٩. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (هندسي) الخ ٤٩٩٥.٤ م٣
١٠. كارتات السن ٦١٥٠.٤
١١. كارتات السطحية ٢٨٨٧٤

طنطا في ١٧ / ٦ / ٢٠٢٥



(التوقيع)

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)




مقاييس ختامية

استكمال رفع كفاءة ورصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) مركز / الشهداء محافظة / المنوفية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الجملة قرش جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة من محور الطريق مسافة ٥٠٠ متر ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٨٥ كم	م ٣	٢٤٢	١١٥٥	٢٧٩٥١٠
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبّت وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط كل ما يلزم لنهيو طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الإنشائي المطلوب سمك الطبقة ٣٠ سم	م ٢	٨٤	١٠٧٤٠	٩٠٢١٦٠
٣	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم بالإتجاهين مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف اعمال نقل وإزالة المخلفات الى المقالب العمومية (مسافة النقل ٨٥ كم)	بالطن	٣٩٠٠	٣٤١٤٢٥	١٣٣١٥٥٧,٥
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% (كاضافات) مع الفرش ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المكعب بمسافة نقل لا تقل عن ٢٠٠ كم ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل اجراء التجارب المعملية مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم والسعر يشمل المادة المحجيرة	م ٣	٢٣١	٣٧٧٤,٤	٨٧١٨٨٦
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C 30 بمعدل ١,٥ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٦٩٠,٤	١١٥٥	٧٩٧٤١٢
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية (ب) من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او مايلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٣١٩	٢٨٨٧٤	٩٢١٠٨٠٦,٠٠
٧	بالمتر المسطح اعمال صيانة واعمال دمك وتشغيل طبقة اساس والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٣	٣٠٨٧٣	٧١٠٠٧٩,٠٠
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المسنونة عن المحاجر	م ٣	٧٣٩	٤٩٩٥,٤	٣٦٩١٦٠٠,٦
٩	مقابل كارتات السن			٢٥	١٥٣٧٦,٠٠
١٠	مقابل كارتات الاسفلت			٣	٨٦٦٢٢,٠٠

الإجمالي

طنطا في ٢٠٢٥/٦/١٧
احمد مجود

مدير عام المشروعات
م / محمد كامل شاهين

١٩٩١٣١٥٣٠٥
رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
المهندسة /
شيماء احمد عامر

بخصوص

أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ / ٤٣٢)

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

شهادة رقم (١)

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨

(١) تاريخ بدء العمل

٦ أشهر

(٢) مدة العملية حسب العقد

٢٠٢٥ / ٥ / ٢٧

(٣) تاريخ نهو العمل المقرر حسب العقد

٢٠٢٥ / ٥ / ٢٢

(٤) تاريخ النهو الفعلي

تم إرفاق جميع التجارب المعملية التي أجريت مع المستخلص الختامي .

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ١٧
احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

الموضوع :-

بخصوص

أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي .

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ١٧
احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

الموضوع :-

بخصوص

أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة
الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة
الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ١٧
احمد مجود

()
التوقيع
مهندسة/
شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

1
1

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢ —

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
[إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
صاحب الحق أو :
المكتب الهندسي للمقاصة اذراء

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
٦٠	٣٦٢.٣١					١ أعمال رصف طرود رقم (١٦٦) مرفق سيد صالح زاوي السخور كفرن مزره الحبر القطاع الرابع بفرع عقد (٤٦٢/٢٠٢٤ ١ ص.٥١)
	٣٦٢.٣١	إجمالي الأصل				
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
٣٥	٤٥٧٩٩	عادي إضافي دمهقة توقيع				
٢٥	٢٣٦٢.٢٠	قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه				
		رسم الدمغة				

الختم ذو التاريخ



8-9

رئيس المصاحفة

علامة

ففي سنة ٢٠٢ واتنام صنيهاً وسجك قدراً لاخير

(١) اقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رَوجَع فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المصوب : _____
اذن صف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

محاسبہ کارخانہ

تاریخ: ۱۸۱۰/۱/۶

(۱)

ردیف	شرح	مبلغ
۱	...	...
۲	...	...
۳	...	...
۴	...	...
۵	...	...
۶	...	...
۷	...	...
۸	...	...
۹	...	...
۱۰	...	...
۱۱	...	...
۱۲	...	...
۱۳	...	...
۱۴	...	...
۱۵	...	...
۱۶	...	...
۱۷	...	...
۱۸	...	...
۱۹	...	...
۲۰	...	...
۲۱	...	...
۲۲	...	...
۲۳	...	...
۲۴	...	...
۲۵	...	...
۲۶	...	...
۲۷	...	...
۲۸	...	...
۲۹	...	...
۳۰	...	...
۳۱	...	...
۳۲	...	...
۳۳	...	...
۳۴	...	...
۳۵	...	...
۳۶	...	...
۳۷	...	...
۳۸	...	...
۳۹	...	...
۴۰	...	...
۴۱	...	...
۴۲	...	...
۴۳	...	...
۴۴	...	...
۴۵	...	...
۴۶	...	...
۴۷	...	...
۴۸	...	...
۴۹	...	...
۵۰	...	...
۵۱	...	...
۵۲	...	...
۵۳	...	...
۵۴	...	...
۵۵	...	...
۵۶	...	...
۵۷	...	...
۵۸	...	...
۵۹	...	...
۶۰	...	...
۶۱	...	...
۶۲	...	...
۶۳	...	...
۶۴	...	...
۶۵	...	...
۶۶	...	...
۶۷	...	...
۶۸	...	...
۶۹	...	...
۷۰	...	...
۷۱	...	...
۷۲	...	...
۷۳	...	...
۷۴	...	...
۷۵	...	...
۷۶	...	...
۷۷	...	...
۷۸	...	...
۷۹	...	...
۸۰	...	...
۸۱	...	...
۸۲	...	...
۸۳	...	...
۸۴	...	...
۸۵	...	...
۸۶	...	...
۸۷	...	...
۸۸	...	...
۸۹	...	...
۹۰	...	...
۹۱	...	...
۹۲	...	...
۹۳	...	...
۹۴	...	...
۹۵	...	...
۹۶	...	...
۹۷	...	...
۹۸	...	...
۹۹	...	...
۱۰۰	...	...

۱۸۱۰/۱/۶
۹۸۷,۵۰
دفعہ

۱۰۰/-

۲۸۷۲,۸۰

۲۸۷۲,۸۰

۹۷۷۴,۸۰

۳۶۲-۱۰

۴۵۷۹۹,۲۰





مستخلص رقم (٧) ختامي

أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع الرابع) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٥

تتفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (عمرو محمود مراد)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية			
١	اعمال الحفر .. الخ	٠	٢٤٢.٠٠٠	م ٣	١١٥٥	١١٠٠	٥٥	١١٥٥	٢٧٩٥١٠.٠				٢٧٩٥١٠.٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٠	٨٤.٠٠٠	م ٢	١٠٧٤٠	١٠٧٤٠	٠	١٠٧٤٠	٩٠٢١٦٠.٠				٩٠٢١٦٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ	٠	٣٩٠.٠٠٠	طن	٣٤١.٤٢٥	٣٤١.٤٢٥	٠	٣٤١.٤٢٥	١٣٣١٥٥٧.٥				١٣٣١٥٥٧.٥	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخالفات للمقالب العمومية .. الخ	٠	٢٣١.٠٠٠	م ٣	٣٧٧٤.٤٠	٣٧٧٤.٤	٠	٣٧٧٤.٤	٨٧١٨٨٦.٤				٨٧١٨٨٦.٤	٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	١٠٠	٦٩٠.٤٠	م ٣	١١٥٥	١١٥٥		١١٥٥	٧٩٧٤١٢.٠				٧٩٧٤١٢.٠	٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٠	٦٠.٠٠٠	م ٢	٣١٢٩٦	٣١٠٠٠	٢٩٦.٠	٣١٢٩٦.٠	١٨٧٧٧٦.٠				١٨٧٧٧٦.٠	٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة سطحية الخ	٠	٣١٩.٠٠٠	م ٢	٢٨٨٧٤	٢٨٨٧٤		٢٨٨٧٤	٩٢١٠٨٠٦.٠				٩٢١٠٨٠٦.٠	٧- المعمل متواجد
٨	اعمال صيانة واعادة دمك طبقة اساس .. الخ	٠	٢٣.٠٠٠	م ٢	٣٠٨٧٣	٣٠٠٠٠	٨٧٣	٣٠٨٧٣	٧١٠٠٧٩.٠				٧١٠٠٧٩.٠	٨- البرنامج الزمني متواجد
٩	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (هندسي) .. الخ	٠	٧٣٩.٠٠٠	م ٣	٤٩٩٥.٤	٤٩٠٠	٩٥.٤	٤٩٩٥.٤	٣٦٩١٦٠٠.٦				٣٦٩١٦٠٠.٦	٩- التقرير المبدئي متواجد
	كارتات الشركة الوطنية								٠.٠				٠.٠	١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
١٠	كارتات السن		٢٥		٦١٥٠.٤		٦١٥٠.٤	٦١٥٠.٤	١٥٣٧٦٠.٠				١٥٣٧٦٠.٠	١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
١١	كارتات السطحية		٣		٢٨٨٧٤		٢٨٨٧٤	٢٨٨٧٤	٨٦٦٢٢.٠				٨٦٦٢٢.٠	١٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد
														١٣ - الحد الأدنى من المعدات متواجد
														١٤- السيارة متواجدة
														١٥- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
														١٦ يراعى تغذية قيمة المستخلص لحين الإستلام الإبتدائي والتقييم

١٩٩١٣١٥٣.٥

١٩٩١٣١٥٣.٥

الجملة

الجملة قرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول
تحريراً في سنة ٢٠٠ المحاسب /



مدير الشئون المالية والإدارية
محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد كامل شاهين

على حساب
نهائياً

مدير العملية
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظات الفئات

مهندس / انشراح محمد
مهندس / احمد طه

مهندس الشركة
مهندس / محمد الدسوقي مراد

طنطا في ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥



اسم العملية :
مقاوله :

رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

قرش جنيه

١٩ ٩١٣ ١٥٣ ٥٠

رقم المستند	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات	قرش	جنيه
٦٠	١٨١٠١	أمر بـ مؤقت					
٥٥	٩٠٨٧	دمناء					
١٠	١٠	أمر بـ مناجير ومناجر					
٨٠	٢٨٧٢	رسوم معامل المنطقة					
٢٠	٢٨٧٢	ضريبة الوطاء الغير مستغلة					
٨٥	٩٧٧٤	أمر بـ اجتثاث					
٢٥	٢٦٦٢٠	أمر بـ تجاري ومناجر					
٣٥	٤٥٧٢٩						

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

١٩ ٥٥١ ١٥١ ٩٠

٢٦٦٢٠ ٢١ ٦٠

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

قرش	جنيه
٢٥	٤٥٧٢٩
٢٥	٢١٦٢٠

الاستقطاعات
رسم دمناء اصلى
رسم دمناء اضافى
امانات
ايرادات
الجملة الصافى
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

٢٦٦٢٠ ٢١ ٦٠

مليم	جنيه
مقدار الاعمال التي تمت	
محجوزات	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	
رسم دمناء اصلى	
رسم دمناء اضافى	
امانات	
ايرادات	
جملة الاستقطاعات	
صافى المبلغ	

تحريرا فى ٢٠٢٠ / / مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء
تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برفم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع شيك
يعتمد سحب اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة

(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى