

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جاري أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الحوائط الساندة :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م.ط	١٢٠٠	٠	٣٧٥	٣٧٥	جارى	٠	١٦٨٧٥٠	٠	٠	٠	١٦٨٧٥٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق CFA قطر ٨٠ سم	٢٦٥٠	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	١٦١٢	١٦١٢	جارى	٠	٤٢٧١٨٠٠	٠	٠	٠	٤٢٧١٨٠٠	المعمل متواجد
٨	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / ٢م والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/٣م	٦٣	٠	م.ط	٤٠٠٠	٠	٤٣٠	٤٣٠	جارى	٠	٢٧٠٩٠	٠	٠	٠	٢٧٠٩٠	وسائل الإنتقال بمعرفة الإدارة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م	٦٥٠٠	٠	١٣٤٠	١٣٤٠	جارى	٠	١٦٠٨٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٨٠٠	وثائق التأمين بمعرفة الإدارة
١٧	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٤٧٥٠	٠	١٣٨	١٣٨	جارى	٠	٦٠٧٢٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٧٢٠٠٠	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
إجمالي أعمال الحوائط الساندة (أ)																
ثانياً : أعمال الكبارى																
١ - أعمال البر الشرقى والغربى :-																
٩	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر	٤٥٠	٠	م / ط	٢٠٠٠	٠	١٥٦٠	١٥٦٠	جارى	٠	٧٠٢٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠٢٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجد
١١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل	١٦٠٠٠٠	٠	عدد	٢	٠	١	١	جارى	٠	١٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	٠	م / ط	٢٨٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	١٨٣٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٨٣٦٠٠٠	يراعى خصم ماسبق صرفه
١٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٧٥٠	٠	م / ط	٨٢٠٠	٠	٧٨٠	٧٨٠	جارى	٠	٦٠٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٤٥٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٢٠	٠	م	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	جارى	٠	٣٢٤٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢٤٠٠٠	
٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٤٠٠٠	٠	طن	٢٢٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال البر الشرقى والغربى (ب)																
٢ - أعمال جزيرة الوراق :-																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالجزيرة	٤٩٥	٠	م / ط	٥٦٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	جارى	٠	١٣٨٦٠٠	٠	٠	٠	١٣٨٦٠٠	
٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالجزيرة	٥٥٠٠٠	٠	عدد	١	٠	١	١	جارى	٠	٥٥٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥٠٠٠	
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٦٠٠	٠	م / ط	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٥٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٦٠٠٠٠	
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	٧٩٥٠	٠	م / ط	٣٠٠	٠	٢٠٨	٢٠٨	جارى	٠	١٦٥٣٦٠٠	٠	٠	٠	١٦٥٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	١١٠	٠	م	٢٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	جارى	٠	١٠٤٥٠٠	٠	٠	٠	١٠٤٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل و ردم رمال نظيفة	١٧٦	٠	م	٤٠٠	٠	٢١٣	١٣	جارى	٠	٣٧٤٨٨	٠	٠	٠	٣٧٤٨٨	
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٣٠	٠	م	١٠٠	٠	٣٤	٣٤	جارى	٠	٧٢٤٢٠	٠	٠	٠	٧٢٤٢٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للاساسات	٣٠٥٠	٠	م	١٠٠٠	٠	٧٩٠	١٩٠	جارى	٠	٢٤٠٩٥٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠٩٥٠٠	
	زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/٣م	٣٢٥	٠	م	١٠٠٠	٠	٧٩٠	١٩٠	جارى	٠	٢٥٦٧٥٠	٠	٠	٠	٢٥٦٧٥٠	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبد الحامد
التوقيع

٤٩٦٣٥

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

التوقيع

٤٩٦٣٥

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

عن استشارى المشروع

مهندسى الاشراف

مهندس / محمود المصرى

التوقيع

٤٩٦٣٥

عن الشركة المنفذة

شركة حسن علام للإنشاءات

مهندس / مصطفى محمود

التوقيع

٤٩٦٣٥

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخ	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٣٠٨١٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠٨١٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦ م الخ	١٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٧٩٠٠٠	٠	٠	٠	٧٩٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م ^٣ الخ	٧٥	٠	م	٩٠٠	٠	٧٩٠	٧٩٠	جارى	٠	٥٩٢٥٠	٠	٠	٠	٥٩٢٥٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٦٠٠	١٧٥	٧٧٥	جارى	٠	٣٤٤٨٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٤٤٨٧٥٠٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين الخ	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٩٤٠	٠	٩٤٠	جارى	٠	٦٢٠٤٠	٠	٠	٠	٦٢٠٤٠	
إجمالي أعمال الجزيرة (ج)																
٣ - أعمال المجرى المائى																
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالمجرى المائى الخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٤٨٠	٠	٤٨٠	جارى	٠	٧١٠٤٠٠	٠	٠	٠	٧١٠٤٠٠	
٢	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجرى المائى الخ	١١٠	٠	م	٦٥٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	٠	١١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جارى	٠	١١٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	١٧٠	٦٨٠	٨٥٠	جارى	٠	٥١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى الخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جارى	٠	٦٨١٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨١٥٠٠٠٠	
	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م ^٣ الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جارى	٠	٣٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٣٥٢٥٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجرى المائى الخ	٣٣١٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	٠	١٣٢٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٢٤٠٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م ^٣ الخ	٢٠٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	٠	٨٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال نمسة لقواعد المجرى المائى الخ	٢٥٠٠	٠	م	٨٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٠	٢٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائى الخ	٤٤٠٠	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	١٤٩٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٩٦٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ الخ	١٢٥	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جارى	٠	٤٢٥٠٠	٠	٠	٠	٤٢٥٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٦٠٠	٤٥٠٠	٥١٠٠	جارى	٠	٢٣٤٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٤٦٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال المجرى المائى (د)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب + ج + د)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / مدوح سليمان
التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندسى الإشراف



مهندس / محمود المصري
التوقيع /

عن الشركة المنفذة

نائب مدير المشروعات

مهندس / مصطفى محمود

التوقيع /

شركة حسن علام للإنشاءات

م. ص. ٢٦٠٤١١ / ض. ٤١٠ - ٢٨ - ٢

ب. ص. ٤٠٠ - ١٨٨ - ٢

التوقيع /

م. ص. ٢٦٠٤١١ / ض. ٤١٠ - ٢٨ - ٢

ب. ص. ٤٠٠ - ١٨٨ - ٢

التوقيع /

م. ص. ٢٦٠٤١١ / ض. ٤١٠ - ٢٨ - ٢

ب. ص. ٤٠٠ - ١٨٨ - ٢

التوقيع /

م. ص. ٢٦٠٤١١ / ض. ٤١٠ - ٢٨ - ٢

ب. ص. ٤٠٠ - ١٨٨ - ٢

رئيس الإدارة المركزية
مهندسة / منيرة السيد عبدالله
التوقيع /

التوقيع /

٤٩٦٣٥

