



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / اسوان)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر
- بني مزار) القطاع الأول

تنفيذ : شركة الرضوان للتنمية العقارية

عقد رقم : 2024/2023/498 بتاريخ 2023/10/11

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص جاري رقم (1) عن العملية عاليه ومرفقاته

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : 2023 / /
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

المرفقات

- (١) استمارة ٥٠٢ ٢٠٢
- (٢) أصل مستخلص
- (٣) أصل بيان الأعمال
- (٤) أصل حصر الأعمال
- (٥) صورة محضر اجتماع (تاريخ)
- (٦) أصل محضر ما فيه نقل المس
- (٧) أصل برنامج زمني
- (٨) صورة ركنات
- (٩) صورة تجاريه
- (١٠) أصل محضر إعلام موقع

(1)

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

تفيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات	
	نوع الخصم		بيان	
	قرش	جنيه	قسم	فرع
			فصل	بند
			إجمالي الأصل	
			بيانات الاستقطاعات	
	قرش	جنيه		
			رسم الدفعة	
			صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

۲.۲

الإمضاء : -

الامضاء : -

الإمضاء :-

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
إذن صرف

يعتمد سحب

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيخ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

امضاء: طالب الزكركي

أدر صرف

عملية : استكمال إنشاد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربى السريع (أكتوبر - أبريل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 141+000 إلى الكم 142+500 بطول 1.5 كم اتجاه الدوة (بالأمر المباشر)

عن المدة من جنية فصل حتى 5 / 12 / 2023

تنفيذ : شركة الرضوان للتنمية العمرية

مستخلص جرد

لحرق رقم : (2023 / 498)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للملك	الوحدة	كمية طبقا لطريق لآخر	مقايير العمل السابق لإجراء	مقدار الأصل الذى تمت خلال المدة	جدة مقدار الأصل الذى تمت حتى الآن	جدة قيمة الأصل الذى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه	رقم / جنيه
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أجرة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2- متر) أسفل مسلوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من مسلوب (2- متر) من مسلوب الفرمة لاستكمال المسلوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكشاف (تسوية تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميمية والطبقات المرصبة التمولجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والهند بجمع مشتتات طبقة لأسفل الصناعة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 إثناء من 2023/5 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه / 3م - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، والبند لا يشمل القيمة المحسوبة.	3م	60.00	22042	0	21491	21491	-1289457.0	0	1289457.00	(1) يراعى تطبيق نصوص العقد.
1-3	مسافة النقل حتى 2 كم .	3م	24.00	22042	0	21491	21491	515782.8	0	515782.80	(3) لوحات المشروع متواجده.
2-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-18 كم) .	3م	1.60	22042	0	21491	21491	34385.5	0	34385.52	(4) وسائل تأمين سلامة المرور متواجده.
3-3	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه / 3م	3م	13.00	22042	0	21491	21491	279382.4	0	279382.35	(5) البرنامج الزمني متواجده.
4-3	كرتة توريد أتربة	3م	44.80	22042	0	21491	21491	962794.6	0	962794.56	(6) التقارير (مبني شهري وسهري) متواجده.
5-3	قيمة المواد المحسوبة للأجرة بالإحالة إلى نسبة الدمك 12% + 25% استقطاعات	3م	1.00	6160	0	6006	6006	6006.0	0	6006.00	(7) مهندسين الشروع ومدير المشروع متواجدين.
6-3	علاوة ارتفاع عمود الردم لأكثر من 8م من مسلوب الأرض الطبيعية	3م	130.00	7031	0	6855	6855	891179.3	0	891179.25	(8) محلات المواقع متواجده.
1-4	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تاج تفسر الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة الناز من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الانحساس عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم أردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والهند بجمع مشتتات طبقة للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.3 إثناء من 2023/5/4 - السعر لا يشمل قيمة المواد المحسوبة. - السولار 1.8 جنيه / 3م إثناء من 2023/5/4	3م	65.00	1644	0	1603	1603	104188.5	0	104188.50	
2-4	علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 20-70 كم) .	3م	98.80	5387	0	5252	5252	518929.7	0	518929.71	
3-4	علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 20-96 كم) .	3م	1.80	7031	0	6855	6855	12339.4	0	12339.41	
4-4	علاوة زيادة السولار	3م	25.00	7031	0	6855	6855	171380.6	0	171380.63	
5-4	كرتة توريد أساس	4م	112.00	7031	0	6855	6855	767785.2	0	767785.20	
6-4	قيمة المواد المحسوبة لطبقة subgrade بالإحالة إلى نسبة الدمك 12% + 30% استقطاعات	3م			0						
								5553532.0	0	5553532.0	

تحريرا في 1 سنة 2023



مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار