



عن عملية: استكمال اعمال التأسيس و الاساس بـ من اعمال القطار الكهربائى السريع من الكم ٢٤٠+٩٠ الى الكم ٤٨٠+٩١


مستخلص جاري (١)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

العدد رقم: ٦٥١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٥

من بدء العمل وحتى تاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلابة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الخ	299.00	15,000	م ^٣	0.00	12,471.15	12,471.15	3,728,873.85	0.00	3,728,873.85	المقاريد المرسومة - الاسفلت - الحصى متواجده
	السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع							0.00		0.00	المعدات متواجده
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم							0.00		0.00	لوحات لم شريط متواجده
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان							0.00		0.00	البرنامج الزمنى متواجد
	السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق والسعر يشمل قيمة المواد المحجريه							0.00		0.00	المهندسين متواجدين وفريق العمل
	مسافة النقل ١٠٥ كم	126.00	15,000	م ^٣	0.00	12,471.15	12,471.15	1,571,364.90	0.00	1,571,364.90	الملائب و المكنانات متواجده
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس subpallast من الاختيار الحبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة الغبار من مختل ٢٠٠ عن ٥ % ... الخ	307.00	10,000	م ^٣	0.00	9,786.31	9,786.31	3,004,397.17	0.00	3,004,397.17	تأمين سلامة المرور وتكثيفات الزوايا متواجده
	السعر يشمل النقل الداخلى من المشون الى القطاع							0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم							0.00	0.00	0.00	
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان							0.00	0.00	0.00	
	السعر يشمل الكارثة طبقا للقائمة الموحدة للطرق والسعر يشمل قيمة المواد المحجريه							0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل ١٠٥ كم	126.00	10,000	م ^٣	0.00	9,786.31	9,786.31	1,233,075.06	0.00	1,233,075.06	
	الاجمالي										9,537,710.98



استاذ / مصطفى عبد الجواد

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

م/ نصر محمد نصر طيخ

مدير عام المشروعات (طرق)

م/ مشيرة السيد

التوقيع /

مدير المشروع

م/ ايمن محمد

مهندس المشروع

م/ محمد غاندي محمد

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (سبكتروم)



استشاري المساحة (XYZ)

الشركة المنفذه

م/ ابراهيم محمد

