

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان ترفق لمساتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع السادس من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائري الاقليمي / الاوتوستراد (ب) بطول ٥ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للانشاء والتعمير

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تبرير آخر : ٢٠٢٤/١١/٢٤

عدد المرفقات : ()
أصل وصورتين من المستخلص
إشادة ٥٠ ج
خمس (٥) أصل
ثلاث معاتلة
كشف مهاسين



بغتمد ...

الإدارة المركزية



Handwritten signatures and initials.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى العقد رقم (١١٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢)

اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع السادس من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح /
الدائري الاقليمي / الاوتوستراد (ب) بطول ٥ كم مركز اطفح محافظة الجيزة ضمن
المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للاتشاء والتعبير

برجاء التكرم بالإحاطة بان العقد بعاليه يشمل على عدد (١) لاب توب لا يشمل على اى
محمولات اخرى.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً المهندس ٢٠٢٣/١/١٢

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر أحمد طييح

مشروع أعمال استكمال رفع لقاعة الطريق ترعة كم أمبو من وصلة انطلاق / الدارون الأبيض / الأوتوستراد / القطاع السادس
(ب) يقول ٥ كم
تقليد :- شركة الوليد للاستشارة والتعمير

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية (بالجنيه)	الاجمالي بالجنيه
أولاً :- أعمال الطريق				
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وحمل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لتراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص ..	م ^٣	٨١,٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عالية أو منطقة أو أرضية أو مباني مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمطابق للصومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل حتى ٣٠ كم والقلبة شاملة مما جسيده بالمتر المكعب - يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص	م ^٣	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب تحميل ونقل مطبقات الخرس صالحة للزوم بكافة أنواعها خارج الموقع ونقلها إلى المطالب الصومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٣٠ كم .	م ^٣	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الترسدية والتربة السطوح بالأت الترسدية والرشد بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (م من محور الطريق ويتم التقليد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للزوم من المحاجر المتعددة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسدية بسعة لا يزيد عن ١٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف إنسية تحمل كاشفورتيا لا تقل عن ١٠ % ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التقليد طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	م ^٣	٥٦,٧٠	٥٦,٧٠٠,٠٠



(ب) بطول ٥ كم

٦	٢٠٦,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة الكيلوورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الغلاف بجهاز توسع الجولوس عن ٤٠% والا يزيد الانكماش عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها ببقايا الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبدل بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٥ كم .
٧	٢٧,٥٠٠	١٧٩,٠٢	٤٩١٢,٥,٠٠٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيثومين السائل متوسط الظاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا . ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتعددة والبدل بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٨	٩,٢٠	١	٩,٢٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيثومين السائل سريع الظاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا . ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتعددة والبدل بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٩	١٤٦,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبثومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة القصر بالسويس أو ما يعادلها والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخلصة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتعددة والبدل بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
١٠	١٤٠,٠٠٠	١	١٤٠,٠٠٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من خرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبثومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة القصر بالسويس أو ما يعادلها والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخلصة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتعددة والبدل بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

اجمالي قيمة اعمال الطرق

٥٣٩٨٥٥١,٥٠٠

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام

مهندس الاستشاري : مهندس الهيئة : مدير عام



تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الأنصاف التثنية من

الشركة :	" شركة الوليد للإشياء والتعمير والمقاولات العمرية "
رقم العقد :	(٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١١٨٢)
العنونة :	مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفح / قناري الإقليمي الاوسر بطول ٥ كم مركز اطفح (محافظة الجيزة) .
المحاملات :	عدد (١) جهاز حاسب الي لاب توب DELL .

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات






مشروع رابع كفاءة (طريق ترعة كوم امبو من وصلة الطليح / القناري الاكسبرس / الاكسبرس)
(القناع المسطح بطول 5 كم)

ثالثا : الجهاز الفني للمقاول

الاسم	العدد	الوظيفة
اكرم محمد عبد الله	1	مدير تنفيذي
احمد زيشوم محمد عبد الله	1	مدير المكتب الفني
ابراهيم احمد مري	1	مدير لقياس الجودة
شروت ساسي كامل	1	مدير سلامة وقائية
حمدي عبد العظيم محمد	1	مهندس تنفيذ طرق
كريم محمود صديق	1	مهندس صيانة
احمد ساسي كامل	1	مهندس تخطيط وبرمج
احمد كامل كامل	1	مراقب تنفيذ / فني موارد
محمد كرج منصور	2	مساعد كبريات
محمد سامي كامل		
محمود عبد الجواد محمد	1	فني سلامة مرورية
محمد عبد العظيم محمد	2	مساح
مصطفى سعيد محمود		





مشروع رفع كفاءة إشراف أربعة كم من وسطه الملاح / الدائري الأتومي / الأوتوستراد
(القطاع السادس بطول 5 كم)

رابعاً : كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع


العدد	العدد
3	جرار
2	لودر
3	هوايس تراب
12	قلادات تراب
14	تربلات سن
1	جرار زراعي مكتسبه
1	ضابط هواه
1	عربيه ريش التناير
3	عربيه مياه
3	عربيات خدمه
1	كلاريد
2	مكينه الماره
2	فلمشر
4	هواسات اسفلت
1	مشار قطع اسفلت

مديرية الأمن العام
مكتب الأمن العام





بیان حصر احوال بقدر رقم (۳)



ملاحظات	كمية	الوحدة	البيد
تم خصم اعيان ازاله الاملاك	53938.69	م	يخصر المصنف لمدى وقت ممتلك الغير مضمرة كعدم بطلان الخاصية كذا في التوكيد وانها في شاكيب التسمية طبقا لتعليمات المدعى المشر كمدى ان حق ٣٠ تم وثيقة شهادة مسا جديدة يخصر المصنف - يتم مصنف ٠١٠ جنبه التكميل مع التريكة في المصنف

40000.00

77666

6000.00

 $\gamma_{\text{max}} = \frac{\sigma_{\text{max}}}{E} = \frac{0.67 \times 10^8}{2.1 \times 10^{11}} = 0.32 \times 10^{-3}$

7938.69

11/18/2019 11:11 AM

pellets

(۱۴) $\hookrightarrow$

703

10

Crimin 5/15

...

عن الشريفة



احصل طريق ترعة يوم اسيو من وصلة اطلوح / القاري الاكبر / الاوتوستراد
(القطاع السادس) - مرآة اطلوح

حصر الازاله

Station.	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
27+490.00	8.38	0	0
27+500.00	8.28	204.32	1177.21
27+525.00	8.55	219.57	1387.58
27+550.00	8.03	207.27	1594.84
27+575.00	6.34	178.65	1774.49
27+600.00	7.40	172.67	1947.16
27+775.00	1.17	107.84	2055.01
27+790.00	10.05	140.35	2195.26
27+775.00	5.55	232.55	2427.81
27+800.00	16.97	319.03	2746.84
27+825.00	17.85	432.68	3179.52
27+850.00	18.77	455.22	3634.75
27+875.00	12.44	380.11	4024.85
27+900.00	8.82	205.74	4230.59
27+925.00	4.49	190.41	4427
27+940.00	11.88	201.88	4628.89
27+975.00	10.43	270.13	4905.03
28+000.00	12.17	282.52	5217.55
28+025.00	0.96	184.21	5381.76
28+050.00	15.84	310.52	5591.79
28+075.00	4.1	249.19	5840.99
28+100.00	12.54	207.89	6048.83
28+125.00	2.72	190.88	6239.59
28+150.00	2.45	102.1	6341.69
28+175.00	8.53	174.83	6515.52
28+200.00	48.71	715.54	7230.96
28+225.00	23.88	587.36	8139.41
28+250.00	17.23	513.58	8652.99
28+275.00	18.5	450.14	9103.13
28+300.00	1.25	250.74	9353.86
28+325.00	0.77	25.3	9379.16
28+350.00	5.15	74.61	9453.77
28+375.00	3.52	108.41	9561.58
28+400.00	7.86	141.53	9703.11
28+425.00	3.45	141.92	9845.04
28+450.00	1.1	57.34	9902.37
28+475.00	2.64	40.85	9943.06
28+500.00	5.68	103.93	10046.99
28+525.00	11.82	225.48	10272.48
28+550.00	2.24	177.08	10449.54
28+575.00	9.87	38.85	10488.43
28+600.00	14.98	193.09	10681.52
28+625.00	20.16	432.02	11113.5
28+650.00	22.17	534.82	11648.42

م. ش. ح. ح.

التوقيع
م. ش. ح. ح.

28+675.00	36.2	735.43	12393.85
28+700.00	35.25	893.07	13276.92
28+725.00	14.67	824	13900.93
28+750.00	17.96	407.97	14308.9
28+775.00	21.45	492.68	14891.57
28+800.00	33.67	686.07	15487.64
28+825.00	26.77	753.71	16241.36
28+850.00	13.23	488.91	16741.26
28+875.00	18.24	391.99	17133.25
28+900.00	10.55	360.53	17402.79
28+925.00	13.37	298.99	17791.78
28+950.00	6.91	253.74	18045.51
28+975.00	19.23	327.07	18372.58
29+000.00	13.26	406.24	18778.82
29+025.00	11.76	312.75	19091.57
29+050.00	11.49	290.66	19382.23
29+075.00	13.93	317.83	19790.06
29+100.00	15.77	371.28	20071.32
29+125.00	12.62	354.78	20426.1
29+150.00	11.76	304.75	20730.85
29+175.00	12.38	301.8	21032.65
29+200.00	14.15	331.6	21364.25
29+225.00	14.41	356.93	21721.18
29+250.00	12.57	337.24	22058.42
29+275.00	11.99	307.91	22365.43
29+300.00	13	312.37	22677.8
29+325.00	13.45	330.66	23008.48
29+350.00	13.7	339.44	23347.89
29+375.00	7.6	285.07	23612.97
29+400.00	8.25	196.87	23809.84
29+425.00	7.27	183.96	24003.82
29+450.00	12.34	245.1	24248.92
29+475.00	12.85	314.86	24553.78
29+500.00	3.13	199.8	24763.58
29+525.00	5.19	103.99	24857.57
29+550.00	5.03	127.7	24995.27
29+575.00	8.7	171.64	25166.91
29+600.00	4.82	166.57	25333.48
29+625.00	5.69	128.89	25482.37
29+650.00	8.83	181.45	25643.83
29+675.00	6.43	180.75	25834.67
29+700.00	6.33	159.55	25994.12
29+725.00	14.4	258.23	26253.36
29+750.00	7.85	278.17	26531.51
29+775.00	7.82	195.82	26727.33
29+800.00	9.57	217.36	26944.69
29+825.00	12.1	270.97	27215.66
29+850.00	15.46	344.62	27560.27
29+875.00	34.62	824.81	28185.09
29+900.00	31.93	830.61	29015.7

29+925.00	27.88	747.7	28763.4
29+950.00	24.93	680.16	30423.55
29+975.00	25.92	635.62	31059.17
30+000.00	25.85	647.14	31706.31
30+025.00	29.2	688.04	32394.36
30+050.00	26.18	718.92	33111.28
30+075.00	13.39	519.37	33630.66
30+100.00	13.92	341.36	33972.01
30+125.00	23.33	465.96	34437.57
30+150.00	15.43	484.48	34922.05
30+175.00	14.38	372.34	35294.39
30+200.00	16.06	380.22	35674.61
30+225.00	15.58	385.47	36070.09
30+250.00	14.88	381.83	36451.72
30+275.00	14.6	389.39	36821.11
30+300.00	14.33	361.57	37182.68
30+325.00	19.87	424.87	37607.65
30+350.00	16.58	453.08	38003.74
30+375.00	18.62	439.94	38500.68
30+400.00	25.5	551.48	39062.15
30+425.00	30.2	571.28	39623.44
30+450.00	20.19	504.89	40128.32
30+475.00	14.06	428.16	40559.48
30+500.00	21.52	444.76	41001.20
30+525.00	5.92	342.96	41344.22
30+550.00	6.08	149.57	41493.79
30+575.00	4.04	126.6	41829.39
30+600.00	5.06	113.25	41733.64
30+625.00	7.09	160.94	41883.68
30+650.00	11.8	232.84	42116.32
30+675.00	1.41	163.19	42279.51
30+700.00	1.79	40.78	42320.29
30+725.00	4.76	82.2	42402.49
30+750.00	4.15	111.45	42513.94
30+775.00	8.62	159.6	42673.54
30+800.00	8.1	209.06	42882.5
30+825.00	18.86	337.04	43219.64
30+850.00	0.52	242.27	43461.62
30+875.00	0.1	7.68	43469.59
30+900.00	0.21	3.06	43473.65
30+925.00	0.37	7.39	43480.94
30+950.00	0.68	13.37	43494.31
30+975.00	0.59	16.16	43510.47
31+000.00	0.04	8	43518.47
31+025.00	2.6	36.37	43564.83
31+050.00	3.81	84.17	43536.01
31+075.00	14.63	233.33	43872.34
31+100.00	24	486.33	44308.67
31+125.00	1.38	317.4	44678.07
31+150.00	3.72	63.62	44738.88

28
12/11/18

28
12/11/18

31+175.00	4.94	105	44847.89
31+200.00	7.1	150.44	44998.33
31+225.00	8.15	190.61	45188.94
31+250.00	10.86	237.63	45426.67
31+275.00	5.14	200.04	45626.62
31+300.00	14.27	242.7	45869.32
31+325.00	12.84	338.98	46208.3
31+350.00	15.84	358.51	46565.81
31+375.00	19.14	437.24	47004.05
31+400.00	22.47	520.19	47524.24
31+425.00	18.85	516.5	48040.74
31+450.00	18.97	472.69	48513.43
31+475.00	5.66	310.59	48824.03
31+500.00	16.13	275.13	49090.15
31+525.00	19.75	448.54	49547.69
31+550.00	20.39	501.79	50049.49
31+575.00	37.14	719.08	50768.57
31+600.00	33.23	879.52	51848.08
31+625.00	29.53	784.45	52432.53
31+650.00	21.45	637.24	53069.76
31+675.00	19.61	513.28	53583.04
31+700.00	14.81	430.35	54013.39
31+725.00	15.9	383.92	54397.31
31+750.00	8.97	310.82	54708.13
31+775.00	9.64	235.12	54943.25
31+800.00	9.74	244.82	55188.07
31+825.00	13.14	286.05	55474.13
31+850.00	8.48	232.82	55708.95
31+875.00	13.19	233.45	55940.4
31+900.00	1.95	189.26	56129.68
31+925.00	6.65	167.54	56237.22
31+950.00	9.35	200.01	56437.23
31+975.00	5.76	188.85	56626.09
32+000.00	6.44	152.52	56778.61
32+025.00	3.73	127.18	56905.79
32+050.00	1.83	69.57	56975.36
32+075.00	2.07	48.78	57024.14
32+100.00	2.56	57.9	57082.04
32+125.00	1.46	50.23	57132.26
32+150.00	6.59	100.61	57232.88
32+175.00	10.98	219.65	57452.52
32+200.00	2.03	162.61	57615.14
32+225.00	2.98	62.69	57677.83
32+250.00	4.92	98.74	57776.57
32+275.00	2.01	86.06	57863.13
32+300.00	3.7	71.45	57934.58
32+325.00	5.98	121.54	58058.13
32+350.00	4.08	126.57	58182.69
32+375.00	7.61	147.04	58329.73
32+400.00	9.63	215.83	58585.06

an
GSA

32-425.00	7.46	212.38	59777.43
32-450.00	8.83	203.58	59981.01
32-475.00	6.87	196.3	60177.31
32-500.00	3.85	134.07	60288.52
32-500.00	3.85	0	60288.52


JS

CS
GSA

Volume Summary From 27+450 To 32+500

Fill (Cu. M.)	Cut (Cu. M.)	2d Area (sq.m)	Fill Factor	Cut Factor	Name
0.00	60288.52	120001.65	1.000	1.000	قطع وازاله مخلفات

6349.48 m³ *Handwritten signature*
 6349.48 m³ *Handwritten signature*
 6349.48 m³ *Handwritten signature*



پہاں حصہ اعلیٰ بند رقم (۵)

[illegible]

10129.84

2013 (4) 2013

عن أبيه

2011

عن الثوري
ص 11

احصل طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطلاق / الدائري الاقليمي /
الاوليوستراد (القطاع السادس) مركز اطلاق

حصر الطبان

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
27+450.00	0.99	0	0
27+475.00	1.97	37.23	37.23
27+500.00	1.92	48.62	85.85
27+525.00	1.93	48.16	134.02
27+550.00	1.92	48.2	182.22
27+575.00	2.02	49.22	231.44
27+600.00	1.97	49.91	281.24
27+625.00	1.9	48.42	329.66
27+650.00	2.03	49.15	378.81
27+675.00	1.98	50.17	428.98
27+700.00	1.85	47.88	476.86
27+725.00	1.83	46.94	523.8
27+750.00	1.87	46.26	570.05
27+775.00	1.8	45.88	615.94
27+800.00	1.99	47.44	663.38
27+825.00	1.75	46.74	710.12
27+850.00	1.66	42.82	752.94
27+875.00	1.61	40.83	792.77
27+900.00	1.65	40.73	833.5
27+925.00	1.82	43.32	876.82
27+950.00	1.86	45.89	922.71
27+975.00	1.98	47.36	970.07
28+000.00	2.01	49.94	1,019.99
28+025.00	2	50.13	1,070.12
28+050.00	1.88	48.41	1,118.53
28+075.00	1.88	47.01	1,165.54
28+100.00	2.07	49.43	1,215.07
28+125.00	2.56	57.9	1,272.97
28+150.00	2.35	61.4	1,334.37
28+175.00	2.35	58.83	1,393.2
28+200.00	2	54.41	1,447.61
28+225.00	2.15	51.77	1,499.38
28+250.00	1.97	55.44	1,554.82
28+275.00	2.17	53.78	1,608.6

س. م. م. م.

أ. م. م. م.

أعمال طريق شريعة كوم امبو من وصلة اطلق / الدائري الاقليمي /
الانوستراد (القطاع السادس) مركز اطلق

حصر الطبان

Station	FBI Area (Sq.M.)	FBI Volume (Cu.M.)	Cum. FBI Vol. (Cu.M.)
28+300.00	2.28	35.63	1,658.73
28+325.00	2.73	62.56	1,721.30
28+350.00	2.32	63.25	1,784.55
28+375.00	2.56	61.19	1,845.70
28+400.00	2.03	57.4	1,903.10
28+425.00	1.95	49.71	1,952.80
28+450.00	1.96	48.8	2,001.61
28+475.00	2.01	49.55	2,051.16
28+500.00	1.99	50	2,101.16
28+525.00	1.97	49.48	2,150.64
28+550.00	1.98	49.37	2,200.02
28+575.00	1.99	49.64	2,249.65
28+600.00	2.01	50.01	2,299.67
28+625.00	2.12	51.81	2,351.28
28+650.00	2.06	52.26	2,403.54
28+675.00	2.03	52.2	2,454.74
28+700.00	2.1	51.48	2,506.42
28+725.00	2	51.29	2,557.71
28+750.00	2.03	50.37	2,608.09
28+775.00	2.06	50.95	2,659.04
28+800.00	2.02	50.8	2,709.84
28+825.00	2.05	50.88	2,760.72
28+850.00	1.91	49.57	2,810.28
28+875.00	1.88	47.47	2,857.75
28+900.00	1.96	46.03	2,903.79
28+925.00	1.99	49.41	2,953.20
28+950.00	1.84	47.98	3,001.18
28+975.00	1.13	37.35	3,040.53
29+000.00	1.79	46.32	3,087.24
29+025.00	1.77	44.54	3,131.78
29+050.00	1.8	45.9	3,177.68
29+075.00	1.99	49.63	3,226.31
29+100.00	2.04	50.29	3,276.61
29+125.00	2.01	50.63	3,327.24

عبدالله
المنصور

ابن
المنصور

أعمال طريق ترعة كوم امبو من وصلة الطليح / الدائري الالقيمي /
الانومترا (القطاع السادس) مركز الطليح

حصر الطبيان

Station	PI Area (Sq.M.)	PI Volume (Cu.M.)	Sum. PI Vol. (Cu.M.)
30+000.00	2.04	51.23	5,968.14
30+025.00	2.04	51.03	5,139.10
30+050.00	1.97	50.14	5,149.31
30+075.00	2	49.88	5,238.98
30+100.00	1.96	49.52	5,268.50
30+125.00	1.99	49.41	5,317.91
30+150.00	2.01	50.04	5,367.95
30+175.00	2.01	50.28	5,438.22
30+200.00	2.04	50.67	5,468.89
30+225.00	2.04	50.99	5,519.88
30+250.00	2.05	51.18	5,571.01
30+275.00	1.98	50.47	5,621.48
30+300.00	1.95	49.13	5,670.61
30+325.00	2	49.33	5,719.94
30+350.00	2.05	50.65	5,770.59
30+375.00	2.05	51.28	5,821.86
30+400.00	2	50.65	5,872.52
30+425.00	1.94	49.23	5,921.75
30+450.00	1.93	48.4	5,970.35
30+475.00	1.95	48.79	6,018.88
30+500.00	2.06	50.35	6,069.33
30+525.00	2.04	51.33	6,120.56
30+550.00	1.88	50.26	6,170.82
30+575.00	2.02	49.92	6,220.78
30+600.00	1.95	49.06	6,270.39
30+625.00	1.97	49.39	6,319.54
30+650.00	2	49.67	6,368.23
30+675.00	1.99	49.78	6,419.01
30+700.00	1.99	49.63	6,468.64
30+725.00	2.03	50.11	6,518.76
30+750.00	2	50.33	6,569.08
30+775.00	1.97	49.72	6,618.81
30+800.00	1.96	49.57	6,668.38
30+825.00	2.1	51.09	6,719.46

عبد الله
م. م. م.

الاستشاري
م. م. م.



أعمال طريق نوعة كوم امبو من وصلة الطفيح / الدائري الاقليمي /
الانترستاد (القطاع السادس) مركز الطفيح

حصر الطبان

Station	FIR Area (Sq.M.)	FIR Volume (Cu.M.)	Corr. FIR Vol. (Cu.M.)
30+850.00	1.96	50.74	6,770.20
30+875.00	2.02	49.70	6,819.97
30+900.00	2.08	51.23	6,871.19
30+925.00	2.11	52.88	6,923.57
30+950.00	2.04	51.9	6,975.67
30+975.00	2.03	50.91	7,026.38
31+000.00	1.99	50.78	7,076.67
31+025.00	2.08	50.88	7,127.54
31+050.00	2.01	51.18	7,178.71
31+075.00	1.96	49.71	7,228.43
31+100.00	2.29	49.94	7,278.35
31+125.00	2.36	51.45	7,328.80
31+150.00	1.98	50.81	7,380.60
31+175.00	1.98	49.52	7,430.32
31+200.00	2.01	49.89	7,480.01
31+225.00	1.98	49.89	7,529.90
31+250.00	1.98	49.48	7,579.39
31+275.00	2.02	50.94	7,629.43
31+300.00	2.06	51.93	7,680.46
31+325.00	1.88	49.35	7,729.80
31+350.00	2	48.64	7,778.66
31+375.00	1.99	49.64	7,828.28
31+400.00	1.94	49.1	7,877.58
31+425.00	2.02	49.51	7,926.89
31+450.00	2.03	50.52	7,977.41
31+475.00	1.87	49.84	8,027.25
31+500.00	1	49.53	8,076.78
31+525.00	2.02	50.18	8,126.36
31+550.00	1.97	48.9	8,176.87
31+575.00	2.03	50	8,226.87
31+600.00	2.09	50.69	8,277.55
31+625.00	2.03	50.67	8,328.22
31+650.00	1.94	49.52	8,377.78
31+675.00	1.93	48.39	8,426.13

2/2/2020
2/2/2020



أعمال طريق ترعة كوم أمبو من وسيلة انطليح / الدائري الإقليمي /
الأوتومستراك (القطاع السادس) مركز انطليح

حصر الطبان

Station	Fill Area (sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
31+300.00	1.85	48.57	8,474.71
31+725.00	1.92	48.98	8,523.67
31+750.00	1.95	49.37	8,571.04
31+775.00	1.98	49.75	8,620.19
31+800.00	2.03	49.7	8,668.89
31+825.00	2.04	50.9	8,720.79
31+850.00	2	50.55	8,771.33
31+875.00	2.06	50.71	8,823.04
31+900.00	2.05	51.31	8,873.35
31+925.00	2.08	51.64	8,924.99
31+950.00	1.98	50.75	8,975.74
31+975.00	2.07	50.02	9,025.75
32+000.00	2.14	51.89	9,077.75
32+025.00	2.09	52.86	9,130.61
32+050.00	2.12	52.7	9,183.31
32+075.00	2.09	52.6	9,235.92
32+100.00	2.18	53.27	9,289.19
32+125.00	2.17	54.32	9,343.50
32+150.00	2.04	52.61	9,396.12
32+175.00	2	50.48	9,446.60
32+200.00	2.22	52.75	9,499.35
32+225.00	2.25	55.05	9,555.39
32+250.00	2.09	54.3	9,609.69
32+275.00	2.04	51.64	9,661.24
32+300.00	2.16	52.46	9,713.70
32+325.00	2.05	52.62	9,766.37
32+350.00	2.08	51.63	9,817.95
32+375.00	2.17	52.45	9,870.44
32+400.00	2.07	51.83	9,922.27
32+425.00	2.00	51.1	9,973.36
32+450.00	2.11	52.15	10,025.52
32+475.00	2.13	52.93	10,078.44
32+500.00	1.99	51.4	10,129.84
32+525.00	1.93	0	10,179.84

عبدالله
S M A

الرائد
S M A

أصل طريق ترعة كوم امبو من وصلة الطلح / الدائري الإقليمي / (القطاع السادس)
مركز الطلح

حصر الأساس

Station	Fib Area (Sq.M.)	Fib Volume (Cu.M.)	Cum. Fib Vol. (Cu.M.)
27+490.00	0.73	0	0
27+495.00	0.55	154.65	154.65
27+500.00	0.04	148.23	302.88
27+505.00	0.46	131.33	432.91
27+510.00	0.06	121.89	554.09
27+515.00	7.57	158.37	712.4
27+520.00	0.88	180.33	892.83
27+525.00	0.78	151.54	1044.07
27+530.00	7.81	164.15	1218.22
27+535.00	0.24	183.84	1392.06
27+540.00	4.29	159.1	1551.18
27+545.00	4.9	114.77	1665.95
27+550.00	4.93	122.77	1788.7
27+555.00	4.4	116.07	1904.77
27+560.00	4.89	116.15	1971.48
27+565.00	5.98	124.02	2095.5
27+570.00	4.6	121.04	2216.54
27+575.00	4.33	115.38	2331.91
27+580.00	4.63	115.73	2447.64
27+585.00	0.42	125.61	2573.25
27+590.00	0.1	121.5	2694.75
27+595.00	0.88	137.34	2832.09
28+000.00	0.8	168.48	2999.57
28+005.00	0.88	195.5	3195.07
28+010.00	5.24	149.02	3344.09
28+015.00	0.31	131.83	3475.92
28+020.00	7.72	162.87	3638.79
28+025.00	7.14	185.71	3824.5
28+030.00	0.8	174.22	3998.72
28+035.00	9.1	173.74	4172.46
28+040.00	0.93	182.89	4355.35
28+045.00	0.88	147.25	4502.6
28+050.00	0.43	145.32	4647.92
28+055.00	7.41	180.85	4828.77
28+060.00	7.07	181.1	4999.87
28+065.00	7.02	176.17	5176.04
28+070.00	0.87	175.65	5351.69
28+075.00	7.38	176.91	5528.6
28+080.00	4.88	185.04	5713.64
28+085.00	4.96	180.1	5893.74
28+090.00	0.05	130.85	5994.59
28+095.00	0.52	152.15	6146.74
28+100.00	0.32	180.45	6327.19
28+105.00	0.87	149.65	6476.84
28+110.00	0.57	180.51	6657.35
28+115.00	0.83	145.19	6802.54
28+120.00	0.23	148.33	6950.87
28+125.00	7.83	173.32	7124.19
28+130.00	0.85	181.03	7305.22

المساحة

المساحة
المساحة

28+675.00	6.73	169.83	7275.8
28+700.00	7.54	178.4	7454.2
28+725.00	6.72	165.75	7619.95
28+750.00	5.88	148	7756.95
28+775.00	5.79	145.83	7910.78
28+800.00	6.48	153.42	8064.3
28+825.00	6.91	167.53	8231.73
28+850.00	5.05	149.62	8381.26
28+875.00	4.87	124.12	8505.37
28+900.00	7.34	152.73	8655.11
28+925.00	6.81	176.83	8834.93
28+950.00	5.3	151.29	8968.23
28+975.00	4.41	121.26	9107.48
29+000.00	5.26	120.76	9229.25
29+025.00	5.02	128.57	9356.82
29+050.00	5.02	125.57	9482.4
29+075.00	6.09	138.91	9621.31
29+100.00	6.6	158.58	9779.9
29+125.00	6.28	160.66	9940.55
29+150.00	6.23	158.12	10096.57
29+175.00	6.7	161.67	10258.35
29+200.00	7.1	172.53	10430.87
29+225.00	5.36	155.81	10586.68
29+250.00	4.9	128.3	10714.99
29+275.00	6.36	148.7	10855.68
29+300.00	5.89	153.03	11006.71
29+325.00	5.89	147.22	11155.93
29+350.00	7.56	168.2	11304.14
29+375.00	6.88	180.32	11504.46
29+400.00	6.79	170.58	11675.04
29+425.00	7.32	176.27	11851.31
29+450.00	6.43	171.83	12023.14
29+475.00	7.07	168.76	12191.9
29+500.00	6.71	172.21	12364.1
29+525.00	6.43	164.21	12528.31
29+550.00	5.72	151.93	12680.24
29+575.00	5.25	137.11	12817.34
29+600.00	5.02	120.37	12946.71
29+625.00	5.58	132.25	13077.96
29+650.00	4.99	131.82	13209.78
29+675.00	5.08	125.65	13335.43
29+700.00	5.4	130.72	13466.15
29+725.00	4.68	129.75	13595.9
29+750.00	6.48	143.25	13739.16
29+775.00	6.5	162.2	13901.35
29+800.00	5.57	150.9	14052.25
29+825.00	5.66	140.68	14192.93
29+850.00	6.23	148.85	14341.88
29+875.00	5.32	144.47	14486.35
29+900.00	6.18	143.62	14630.17

2/11
SAP

King
Ginger
SAP

29+925.00	5.82	150.01	14780.18
29+950.00	6.68	156.2	14836.38
29+975.00	6.47	164.28	15100.65
30+000.00	6.49	161.9	15262.56
30+025.00	6.37	160.76	15423.32
30+050.00	5.38	146.95	15589.97
30+075.00	5.82	137.19	15707.16
30+100.00	5.63	140.57	15847.73
30+125.00	5.67	141.27	15989
30+150.00	5.94	145.14	16134.14
30+175.00	5.87	147.55	16281.09
30+200.00	6.34	152.68	16434.27
30+225.00	6.42	159.46	16593.73
30+250.00	6.57	162.33	16756.06
30+275.00	5.64	152.65	16908.71
30+300.00	5.15	134.86	17043.57
30+325.00	5.81	136.9	17190.46
30+350.00	7.3	163.84	17344.31
30+375.00	7.14	180.56	17524.67
30+400.00	6.12	165.76	17690.63
30+425.00	5.83	148.39	17840.01
30+450.00	4.93	134.52	17974.53
30+475.00	5.24	128.39	18102.92
30+500.00	7.15	156.16	18259.09
30+525.00	6.78	174.15	18433.24
30+550.00	5.51	153.71	18586.95
30+575.00	5.98	143.51	18730.46
30+600.00	6.07	150.3	18880.76
30+625.00	5.6	145.65	19026.41
30+650.00	5.83	142.78	19169.19
30+675.00	5.3	138.62	19308.01
30+700.00	9.07	140.48	19448.49
30+725.00	6.14	150.95	19599.45
30+750.00	6.56	158.58	19758.03
30+775.00	5.53	148.6	19906.53
30+800.00	5.65	137.28	20043.91
30+825.00	6.67	156.47	20200.38
30+850.00	4.93	147.48	20347.85
30+875.00	5.41	128.14	20477
30+900.00	6.68	150.8	20627.8
30+925.00	7.12	172.24	20800.04
30+950.00	6.68	172.43	20972.47
30+975.00	6.4	163.31	21135.77
31+000.00	5.91	153.73	21289.6
31+025.00	7.03	161.76	21451.26
31+050.00	6.3	166.66	21617.93
31+075.00	5.74	150.49	21768.42
31+100.00	7.05	159.8	21928.22
31+125.00	7.38	180.29	22108.51
31+150.00	5.28	158.24	22289.75

21/11
2021
A.P.

✓
Sign
A.P.

31+175.00	5.44	134.13	22400.88
31+200.00	6.26	146.22	22547.1
31+225.00	6.01	153.29	22700.39
31+250.00	5.4	142.65	22843.05
31+275.00	6.49	148.73	22991.77
31+300.00	7.73	177.83	23169.0
31+325.00	4.61	154.33	23323.93
31+350.00	6.33	136.84	23480.78
31+375.00	5.99	154.03	23614.61
31+400.00	5.04	137.84	23752.05
31+425.00	5.34	129.71	23882.35
31+450.00	6.32	145.7	24028.06
31+475.00	6.05	154.95	24182.84
31+500.00	6.36	155.06	24337.7
31+525.00	5.78	161.64	24489.35
31+550.00	5.1	136	24625.35
31+575.00	6.96	138.14	24763.48
31+600.00	5.8	146.88	24910.37
31+625.00	5.95	146.92	25067.28
31+650.00	5.16	138.92	25196.21
31+675.00	5.51	133.36	25329.50
31+700.00	5.36	135.08	25465.45
31+725.00	4.99	129.38	25594.83
31+750.00	6.61	144.95	25739.78
31+775.00	5.54	151.64	25881.02
31+800.00	6.34	148.44	26040.06
31+825.00	6.22	156.96	26197.01
31+850.00	5.76	149.71	26346.72
31+875.00	6.22	149.67	26496.39
31+900.00	5.98	152.51	26646.9
31+925.00	6.49	156.86	26804.76
31+950.00	6.27	159.39	26964.16
31+975.00	6.24	156.36	27120.53
32+000.00	7.18	167.86	27289.36
32+025.00	6.65	172.92	27461.31
32+050.00	6.38	182.9	27624.21
32+075.00	6.06	155.47	27779.68
32+100.00	7.45	169.76	27948.44
32+125.00	6.9	179.28	28127.7
32+150.00	6.02	161.45	28269.15
32+175.00	5.7	146.46	28435.6
32+200.00	6.7	179.96	28615.56
32+225.00	6.12	210.32	28825.88
32+250.00	6.42	181.81	29007.69
32+275.00	5.75	152.13	29152.62
32+300.00	7.52	165.88	29325.7
32+325.00	5.96	168.44	29494.14
32+350.00	6.71	158.23	29652.37
32+375.00	7.46	176.98	29829.35
32+400.00	6.66	178.82	30008.17

Handwritten signature/initials.


Handwritten signature/initials.

32+425.00	7.72	182.15	30195.33
32+450.00	7.49	190.1	30300.42
32+475.00	6.93	180.22	30560.65
32+500.00	5.26	152.35	30713
32+500.00	5.26	0	30713

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]



بیانِ حصصِ اعمالِ بندہ رقم (۷)

البيانات	الوحدة	كمية	ملاحظات
يأخذ المصانع اسم لوزة قش طيلة الترتيب من الترونتى لاسمى متوسطه المتغير 3000000 ١,٢ كغم /م³ قش فوق طيلة الترتيب بعد تمام دسكا والتعليق حبرا و يتم ترتيب طيلة التعليلات لوزة الترونتى و الترونتى المتوسطة و قبله يتم وضع مستحقات طيلة لاسونا الصاعدة و مستحقات لوزة الصاعدة لوزة و الكافى و لحيات الترونتى المتغير.	٢م	38635.00	

21298.00

المطبخ الثاني (١١) حكاية

17337.000

آجھا کرے العطلہ الثالث (ب) ختام

Abstract

6. *Chrysomelids*

عن أبي هريرة



سازمان
وحدت ملی و احزاب
(DAREK)

إحدى الطرق لدراسة علوم الصحة وعلمة الطب / الدكتور / الطبي / الأي بومستاد
(المكافئ للمدركين) مركز الطب

MICO *sp*

من	الى	القبول	الدرجى	مستخرج
27+800	32+500	4700	8	37600
رأسب مدخل الحفظ				213
رأسب كودى				822
الاجمالى				38635

5

City of
Seattle

1807



بيان حصر اعمال بند رقم (٩)

ملاحظات	كمية	الوحدة	البيد
	38635.00	٢م	بالمر قسطنطين اعمال كوريد وادرس طلبة وطلبة من الجمعية الاستاذية بسنت ١ سم بهد الامتياز استخدام محجر صلبه تقع قسم الكسرات والبنو من اعمال ١٦- ٢٠ وادرس كوريد اعمال بالبنو من اعمال البنو كوريد اعمال والبنو من اعمال كوريد وادرس البنو كوريد وادرس اعمال كوريد وادرس البنو كوريد وادرس اعمال كوريد وادرس البنو كوريد وادرس اعمال كوريد وادرس البنو كوريد وادرس اعمال كوريد وادرس

21298.00

المقدار الثاني (أ) ختامه

17337.00

المقدار الثالث (ب) ختامه

م. ك. ك. ك.


١٢٠٢

١٧٣٢٧

عن الهيئة

عن الهيئة

عن الهيئة



إحداثيات طريق كرنجة كود مسود من وحدة التعليم / الثانوية العامة / الرياض
(مقاطعة الرياض) مركز التعليم

حضر الزائفة

من	إلى	الطول	المساحة	مساحة
27+800	32+500	4700	8	37600
مساحة مدخل المبنى				213
مساحة كورنيش				822
الإجمالي				38635

د

د

د